
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/184.3 – SO 500.26.01/1 – STL plynovod PE 160 – Zvonařka

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 717 302,50 Kč na 610 860,40 Kč, tedy o – **106 442,10 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Zvonařka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.26.01/1	Číslo ZBV: 5/184.3
---	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

Rekapitulace ZBV č. 5/184.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.3	-106 442,10	0,00	-106 442,10

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/184	-106 442,10	0,00	-106 442,10

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/184.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.26.01/1
Název SO/PS:	STL plynovod PE 160 – Zvonařka

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	717 302,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-106 442,10 Kč, -14,84 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 599 548,81 Kč, 100,35 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.26.01 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.26.01.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.26.01 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 122,00 m DN 160.

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: 83,45 m DN 160.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.26.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,500	-626,50	-3,03%
2	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	-3,500	-2 103,50	-2,12%
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	-3,500	-56,00	-2,12%
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-0,700	-62,30	-4,24%

5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-4,000	-3 300,00	-2,69%
6	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	-2,500	-52,50	-1,89%
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	-4,000	-656,00	-3,28%
8	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-4,000	-236,00	-3,28%
9	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM	M	-38,550	-71 934,30	-31,60%
12	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	-38,550	-693,90	-31,60%
13	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-38,550	-501,15	-31,60%
14	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-38,550	-1 888,95	-31,60%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	-5,600	-616,00	-2,12%
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	-29,700	-23 760,00	-100,00%
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	-1,890	945,00	-100,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	-0,750	-900,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: Podpis: 

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.26.01/1	Číslo ZBV: 5/184.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Zvonařka			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.26.01. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.26.01 dle geodetického zaměření. Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 122,00 m DN 160. Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: 83,45 m DN 160.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-106 442,10		0,00	-106 442,10
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4.2.2022
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	
Supervize	jméno	datum	
Správce stavby	jméno	datum	24.01.2022
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	20.04.2022
Zhotovitel	jméno	datum	20.01.2022
			Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/184.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.26.01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Zvonařka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
717 302,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	717 302,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-106 442,10	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-106 442,10	610 860,40	-106 442,10	-14,84%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4.2.2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/184.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 500.26.01 STL plynovod PE 160 - Zvonařka		č. SO 500.26.01/1						
Číslo a název rozpočtu: SO 500.26.01 Rekapitulace		Skupina Změn: 3						
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	SO 500.26.01	STL plynovod PE 160 - Zvonařka	664 547,50	-82 111,10	0,00	582 436,40	-82 111,10	-12,36%
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	52 755,00	-24 331,00	0,00	28 424,00	-24 331,00	-46,12%
		Celkem	717 302,50	-106 442,10	0,00	610 860,40	-106 442,10	-14,84%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/184.3													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. SO 500.26.01/1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl celkem v %
01		Zemní práce											
1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	16,500	16,000	-0,500	1 253,00	20 674,50	-626,50	0,00	20 048,00	-626,50	-3,03%
2	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	165,000	161,500	-3,500	601,00	99 165,00	-2 103,50	0,00	97 061,50	-2 103,50	-2,12%
3	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	165,000	161,500	-3,500	16,00	2 640,00	-56,00	0,00	2 584,00	-56,00	-2,12%
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	16,500	15,800	-0,700	89,00	1 468,50	-62,30	0,00	1 406,20	-62,30	-4,24%
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	148,500	144,500	-4,000	825,00	122 512,50	-3 300,00	0,00	119 212,50	-3 300,00	-2,69%
6	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	132,000	129,500	-2,500	21,00	2 772,00	-52,50	0,00	2 719,50	-52,50	-1,89%
01		Zemní práce						249 232,50	-6 200,80	0,00	243 031,70	-6 200,80	-2,49%
05		Komunikace											
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	122,000	118,000	-4,000	164,00	20 008,00	-656,00	0,00	19 352,00	-656,00	-3,28%
8	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	122,000	118,000	-4,000	59,00	7 198,00	-236,00	0,00	6 962,00	-236,00	-3,28%
05		Komunikace						27 206,00	-892,00	0,00	26 314,00	-892,00	-3,28%
08		Potrubi											
9	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM	M	122,000	83,450	-38,550	1 866,00	227 652,00	-71 934,30	0,00	155 717,70	-71 934,30	-31,60%
10	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KS	2,000	2,000	0,000	29 857,00	59 714,00	0,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00%
11	891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DO DN 80-200MM S POKLOPEM	KS	2,000	2,000	0,000	3 049,00	6 098,00	0,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00%
12	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	122,000	83,450	-38,550	18,00	2 196,00	-693,90	0,00	1 502,10	-693,90	-31,60%
13	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	122,000	83,450	-38,550	13,00	1 586,00	-501,15	0,00	1 084,85	-501,15	-31,60%
14	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	122,000	83,450	-38,550	49,00	5 978,00	-1 888,95	0,00	4 089,05	-1 888,95	-31,60%
15	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích a odpojích 1x NTO 150)	HZS	45,000	45,000	0,000	855,00	38 475,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00%
16	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	20,000	20,000	0,000	425,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
17	900 R 004	HZS - revize	HZS	20,000	20,000	0,000	581,00	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00%
08		Potrubi						361 819,00	-75 018,30	0,00	286 800,70	-75 018,30	-20,73%
09		Ostatní práce											
18	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	110,000	110,000	0,000	183,00	20 130,00	0,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	969433	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	110,000	110,000	0,000	56,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00%
09		Ostatní práce						26 290,00	0,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00%
		Celkem						664 547,50	-82 111,10	0,00	582 436,40	-82 111,10	-12,36%

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

20. 01. 2022

Datum:

24. 01. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/184.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.26.01/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.26.01 STL plynovod PE 160 - Zvonařka

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	Výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	264,000	258,400	-5,600	110,00	29 040,00	-616,00	0,00	28 424,00	-616,00	-2,12%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šetrk čistý	t	0,000	0,000	0,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	17 05 07	šetrk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šetrk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	29,700	0,000	-29,700	800,00	23 760,00	-23 760,00	0,00	0,00	-23 760,00	-100,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, zákládů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf. beton (demolice vozovky)	t	0,000	0,000	0,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupky betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupky dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	1,890	0,000	-1,890	-500,00	-945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	-100,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové isolace proti vlhku	t	0,750	0,000	-0,750	1 200,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-100,00%
29	17 03 02	asf. stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								52 755,00	-24 331,00	0,00	28 424,00	-24 331,00	-46,12%

Za Zhotovitele:


Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatelce:

24. 01. 2022

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 599 548,81
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměrných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 5), písm. b)	8,44%

6=30/34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 297 915,39	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,22%	ABS
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
							- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -													
16	17	18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=29+28	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36/1)*100	40	
				- 101 118 420,85	105 270 424,03	4 152 003,38	- 3 727 820,52	277 846,27	- 3 450 174,25	- 6 686 208,48	6 578 342,70	- 109 865,78	- 78 508 556,18	79 804 470,57	1 297 915,39	158 311 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	332 291,00	332 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12 Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	ŘSD	Křibovtka Dorných - Zvonafka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křibovtka Zvonafka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.66, k.ú.Třmítá č.p.766/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33, k.ú.Třmítá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 428 012,73	1 405 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 428 012,73	1 405 314,73	1 448 710,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12 Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 2																			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 599 548,81
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 13), písm. b)	8,44%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 297 915,39	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,22%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SOIPS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Změna položek (Započítávání)	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Nepředvídanost	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Nezbytnost	Změny de minimis									
18	17		18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36)+37	40
				- 101 118 420,85	105 270 424,03	4 152 003,38	- 3 727 820,52	277 846,27	- 3 450 174,25	- 6 886 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 598 555,18	79 804 470,57	1 297 915,39	158 311 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 811 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplňná rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 262,24	- 390,45	- 8 652,69	8 262,24	- 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,55	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	- 148 827,55	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/176.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení stěvěrn LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/183.1	SMB	Doplnění domovních instalací Dornych 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE					
Údaje o stavbě nebo opravě	Číslo stavby / opravy	8800083857			
	Název stavby / opravy	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 C. 5 Inženýrské sítě, plynovody SO 500.26 Zvonařka			
	Číslo zakázky externího správce	121246			
	ÚMPS pro aktualizaci vydal (zaškrtněte příslušnou možnost)	Kraj Karlovarský	<input type="checkbox"/>	Portál ÚMPS innogy (kraje Jihomoravský, Vysočina, Jihočeský, Olomoucký, Moravskoslezský, Ústecký)	X
		Kraj Liberecký	<input type="checkbox"/>		
Kraj Plzeňský		<input type="checkbox"/>			
Kraj Zlínský		<input type="checkbox"/>			
Údaje o měření	Souřadnicový systém	S-JTSK			
	Výškový systém	BPv			
	Třída přesnosti	3			
	Měřítko	1:500			
	Datum měření	24. 5. 2019 – 31. 5. 2019			
	Datum zpracování	5. 6. 2019			
	Přístroje a pomůcky	Sokkia 030R, Trimble R4			
	Použitý software	Microstation Power Draft; Groma			
	Způsob zaměření PZ (zaškrtněte příslušné možnosti)	Před záhozem	<input checked="" type="checkbox"/>	Důvod	
Po záhozu		<input type="checkbox"/>			
Po vytýčení		<input type="checkbox"/>			
Údaje o lokalitě	Okres	Brno - město			
	Obec	Brno			
	Katastrální území	Trnitá			
Údaje o zhotoviteli geodetické dokumentace	Název firmy	G. K. S., s.r.o.			
	Adresa firmy	Jeronýmova 8			
	Odpovědný pracovník	[REDAKCE]			
	Telefon	[REDAKCE]			
	E-mail	[REDAKCE]			
	Číslo zakázky zhotovitele	14/19			
	Zakázku vyhotovil	[REDAKCE]			
Údaje o ověřovateli geodetické dokumentace	Jméno ověřovatele	[REDAKCE]			
	Číslo úředního oprávnění	1500/96			
	Skupina oprávnění	A, B, C			

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DALŠÍ ÚDAJE

Bylo zaměřeno 83,45 m trasy hlavního řadu plynárenského zařízení, včetně doměření a zaktualizování účelové mapy povrchové situace. Pro kontrolu homogenity nového měření s ÚMPS bylo v okolí plynárenského zařízení zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů polohopisu na 100 m pruhu mapového území.

Polohové odchylky na identických bodech jsou $\pm 20\text{cm}$ – je možno prohlásit, že je splněna podmínka střední souřadnicové chyby a požadavek na přesnost kóty plynárenského zařízení.

Zvolená metoda a kvalita dosažených výsledků měření splňují požadavky 3. třídy přesnosti dané ČSN 013410.