
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/166.1 – SO 200.20.01/1 – Vodovodní řady – ulice:
Dornych, Spěšná

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 6 891 324,74 Kč na 6 896 081,81 Kč,
tedy o + 4 757,07 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde
nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022





Č. j.:

Odd.: Zpracoval: Linka:

Věc:
Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/166.1

Evidenční číslo Stavby:
Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:
Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná

Skupina změn v ZBV: 1

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Lhůta:

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| Záznamy | | | | | |
| | | | | | |

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:




Schvaluje:



Do podatelny došlo dne: 6.5.2022

Odesláno dne:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 200.20.01/1

Číslo ZBV:

5/166.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/166.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.1 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/166 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/166.1**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 200.20.01/1 |
| Název SO/PS: | Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|--|
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 6 891 324,75 Kč (bez DPH) |
| Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 4 757,07 Kč, 0,07 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 203 600 992,01 Kč, 100,51 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 200.20.01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.20.01 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 26,3 m DN 100 a 700,02 m DN 200.
Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 28,56 m DN 100 a 700,02 m DN 200.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.20.01:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 41 | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 2,260 | 549,18 | 8,59% |
| 42 | 552 9001 R | trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet | m | 2,486 | 3 875,67 | 9,36% |
| 103 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 4,520 | 162,72 | 12,09% |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------|--------|--------|
| 104 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 2,260 | 169,50 | 12,09% |
|-----|-----------|---|---|-------|--------|--------|

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24.01.2022

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 19-05-2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘISLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|----------|---|---|---|------------|---|------------|-----|------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.20.01/1 | Číslo ZBV: 5/166.1 | | | | | | | | | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná | | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čermovice, 627 00 Brno | | | | | | | | | | | |
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | | <table border="1"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4-7</td> <td>Objednatel</td> </tr> </table> | | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4-7 | Objednatel |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Projektant | | | | | | | | | | | | |
| 4-7 | Objednatel | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | |
| Popis Změny: Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.20.01. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.20.01 dle geodetického zaměření. Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 26,3 m DN 100 a 700,02 m DN 200. Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 28,56 m DN 100 a 700,02 m DN 200. | | | | | | | | | | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | | | | | | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 4 757,07 | 4 757,07 | | | | | | | | | | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 4.2.2022 | podpis | | | | | | | | | | |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum 19-05-2022 | podpis | | | | | | | | | | |
| Supervize | jméno | datum | podpis | | | | | | | | | | |
| Asistent správce stavby | jméno | datum 24.01.2022 | podpis | | | | | | | | | | |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis | | | | | | | | | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpísem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatele) | jméno | datum | podpis | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel | jméno | datum 20.01.2022 | podpis | | | | | | | | | | |
| | | | Číslo paré: 1 | | | | | | | | | | |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/166.1**

| | |
|---|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 1 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.20.01/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Dorných, Spěšná | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 6 891 324,75 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 6 891 324,75 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,07% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 6 896 081,82 | 4 757,07 | 0,07% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

[Redacted]

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

4. 2. 2022
SOUHLASÍM

24. 01. 2022

Asistent Správce stavby

[Redacted]

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

[Redacted]

[Redacted]

19-05-2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

[Redacted]

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/166.1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | | | | | | | | |
| č. SO 200.20.01/1 | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina Změn: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. 1 | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 200.20.01 Vodovodní řady - ulice: Dorných, Spěšná | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 200.20.01 Vodovodní řady - ulice: Dorných, Spěšná | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1 100,000 | 1 100,000 | 0,000 | 88,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 130,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 115109001 R | Čerpací jímka DN 600 mm | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 5 090,00 | 55 990,00 | 0,00 | 0,00 | 55 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 119001401 | Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 48,400 | 48,400 | 0,000 | 310,00 | 15 004,00 | 0,00 | 0,00 | 15 004,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 119001411 | Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 26,400 | 26,400 | 0,000 | 310,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 119001412 | Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 | m | 8,800 | 8,800 | 0,000 | 450,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 119001421 | Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 49,500 | 49,500 | 0,000 | 236,00 | 11 682,00 | 0,00 | 0,00 | 11 682,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení | m3 | 262,030 | 262,030 | 0,000 | 322,00 | 84 373,66 | 0,00 | 0,00 | 84 373,66 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 306,850 | 306,850 | 0,000 | 117,00 | 35 901,45 | 0,00 | 0,00 | 35 901,45 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 130901102 | Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou ručně | m3 | 86,460 | 86,460 | 0,000 | 2 677,00 | 231 453,42 | 0,00 | 0,00 | 231 453,42 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 130901122 | Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 51,880 | 51,880 | 0,000 | 5 091,00 | 264 121,08 | 0,00 | 0,00 | 264 121,08 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 130901123 | Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 | 34,580 | 34,580 | 0,000 | 6 236,00 | 215 640,88 | 0,00 | 0,00 | 215 640,88 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 232,917 | 232,917 | 0,000 | 202,00 | 47 049,23 | 0,00 | 0,00 | 47 049,23 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 465,834 | 465,834 | 0,000 | 202,00 | 94 098,47 | 0,00 | 0,00 | 94 098,47 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 132201209 | Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 139,750 | 139,750 | 0,000 | 41,00 | 5 729,75 | 0,00 | 0,00 | 5 729,75 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 77,639 | 77,639 | 0,000 | 279,00 | 21 661,28 | 0,00 | 0,00 | 21 661,28 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 132301209 | Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 23,292 | 23,292 | 0,000 | 57,00 | 1 327,64 | 0,00 | 0,00 | 1 327,64 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 757,420 | 1 757,420 | 0,000 | 62,60 | 110 014,49 | 0,00 | 0,00 | 110 014,49 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m | m2 | 526,500 | 526,500 | 0,000 | 115,00 | 60 547,50 | 0,00 | 0,00 | 60 547,50 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 151101111 | Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1 757,420 | 1 757,420 | 0,000 | 17,00 | 29 876,14 | 0,00 | 0,00 | 29 876,14 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | 151101112 | Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m | m2 | 526,500 | 526,500 | 0,000 | 23,00 | 12 109,50 | 0,00 | 0,00 | 12 109,50 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 776,390 | 776,390 | 0,000 | 66,00 | 51 241,74 | 0,00 | 0,00 | 51 241,74 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 172,920 | 172,920 | 0,000 | 112,00 | 19 367,04 | 0,00 | 0,00 | 19 367,04 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 162201102 R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 137,867 | 1 137,867 | 0,000 | 80,00 | 91 029,36 | 0,00 | 0,00 | 91 029,36 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 162701105 R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 776,390 | 776,390 | 0,000 | 152,00 | 118 011,28 | 0,00 | 0,00 | 118 011,28 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 162701152 R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 172,920 | 172,920 | 0,000 | 204,00 | 35 275,68 | 0,00 | 0,00 | 35 275,68 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 949,310 | 949,310 | 0,000 | 19,00 | 18 036,89 | 0,00 | 0,00 | 18 036,89 | 0,00 | 0,00% |
| 28 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1 242,224 | 1 242,224 | 0,000 | 110,00 | 136 644,64 | 0,00 | 0,00 | 136 644,64 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | 17120901 R | Poplatek za uložení na skládku - bourané konstrukce | t | 345,840 | 345,840 | 0,000 | 210,00 | 72 626,40 | 0,00 | 0,00 | 72 626,40 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 745,611 | 745,611 | 0,000 | 103,00 | 76 797,93 | 0,00 | 0,00 | 76 797,93 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | 583441970 | šterkodr frakce 0-63 | t | 753,353 | 753,353 | 0,000 | 192,00 | 144 643,78 | 0,00 | 0,00 | 144 643,78 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 589811080 | recykliát směsný frakce 0/32 | t | 495,870 | 495,870 | 0,000 | 60,00 | 29 752,20 | 0,00 | 0,00 | 29 752,20 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 392,256 | 392,256 | 0,000 | 296,00 | 116 107,78 | 0,00 | 0,00 | 116 107,78 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 583373020 | šterkopisek frakce 0-16 | t | 673,504 | 673,504 | 0,000 | 237,00 | 159 620,45 | 0,00 | 0,00 | 159 620,45 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | | Zemní práce | | | | | | 2 477 929,66 | 0,00 | 0,00 | 2 477 929,66 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 35 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 118,293 | 118,293 | 0,000 | 815,00 | 96 408,80 | 0,00 | 0,00 | 96 408,80 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 3 562,00 | 8 905,00 | 0,00 | 0,00 | 8 905,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 482,00 | 3 133,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 452368113 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 | t | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 27 888,00 | 3 346,56 | 0,00 | 0,00 | 3 346,56 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pól. | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | 111 793,36 | 0,00 | 0,00 | 111 793,36 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | | Trubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 39 | 00 | Obecný popis | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 850355121 | Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 4 148,00 | 4 148,00 | | 0,00 | 4 148,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 26,300 | 28,560 | 2,260 | 243,00 | 6 390,90 | 0,00 | 549,18 | 6 940,08 | 549,18 | 8,59% |
| 42 | 552 9001 R | trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet | m | 26,563 | 29,049 | 2,486 | 1 559,00 | 41 411,72 | 0,00 | 3 875,67 | 45 287,39 | 3 875,67 | 9,36% |
| 43 | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | m | 700,020 | 700,020 | 0,000 | 369,00 | 258 307,38 | 0,00 | 0,00 | 258 307,38 | 0,00 | 0,00% |
| 44 | 552 9002 R | trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet | m | 707,020 | 707,020 | 0,000 | 2 315,00 | 1 636 751,30 | 0,00 | 0,00 | 1 636 751,30 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | 852242121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 | kus | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 1 816,00 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00 | 29 056,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46 | 552532350 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm | kus | 10,100 | 10,100 | 0,000 | 1 660,00 | 16 766,00 | 0,00 | 0,00 | 16 766,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 1 788,00 | 1 805,88 | 0,00 | 0,00 | 1 805,88 | 0,00 | 0,00% |
| 48 | 552532410 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm | kus | 3,030 | 3,030 | 0,000 | 2 598,00 | 7 871,94 | 0,00 | 0,00 | 7 871,94 | 0,00 | 0,00% |
| 49 | 552532440 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 700 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 5 046,00 | 5 096,46 | 0,00 | 0,00 | 5 096,46 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 552532460 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 900 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 5 171,00 | 5 222,71 | 0,00 | 0,00 | 5 222,71 | 0,00 | 0,00% |
| 51 | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 1 816,00 | 23 608,00 | 0,00 | 0,00 | 23 608,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 8,080 | 8,080 | 0,000 | 1 814,00 | 14 657,12 | 0,00 | 0,00 | 14 657,12 | 0,00 | 0,00% |
| 53 | 552536860 | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1" | kus | 4,040 | 4,040 | 0,000 | 604,00 | 2 440,16 | 0,00 | 0,00 | 2 440,16 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | 552536870 | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 5/4" | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 604,00 | 610,04 | 0,00 | 0,00 | 610,04 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlíkových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 190,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 56 | 552 9003 R | koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 22° | kus | 5,050 | 5,050 | 0,000 | 2 934,00 | 14 816,70 | 0,00 | 0,00 | 14 816,70 | 0,00 | 0,00% |
| 57 | 857262121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 1 935,00 | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 58 | 552 9004 R | tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 100 | kus | 4,040 | 4,040 | 0,000 | 2 252,00 | 9 098,08 | 0,00 | 0,00 | 9 098,08 | 0,00 | 0,00% |
| 59 | 552598150 | přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm | kus | 2,020 | 2,020 | 0,000 | 2 121,00 | 4 284,42 | 0,00 | 0,00 | 4 284,42 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 552534900 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 1 387,00 | 1 400,87 | 0,00 | 0,00 | 1 400,87 | 0,00 | 0,00% |
| 61 | 857319003 | Demontáž litinových tvarovek odbočných hrdlíkových DN 100 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 857319004 | Demontáž litinových tvarovek jednoosých hrdlíkových DN 100 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63 | 857351131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlíkových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 1 592,00 | 33 432,00 | 0,00 | 0,00 | 33 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 64 | 552 9005 R | koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 45° | kus | 5,050 | 5,050 | 0,000 | 7 026,00 | 35 481,30 | 0,00 | 0,00 | 35 481,30 | 0,00 | 0,00% |
| 65 | 552 9006 R | koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 22° | kus | 5,050 | 5,050 | 0,000 | 6 687,00 | 33 769,35 | 0,00 | 0,00 | 33 769,35 | 0,00 | 0,00% |
| 66 | 552 9007 R | koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 11° | kus | 11,110 | 11,110 | 0,000 | 6 557,00 | 72 848,27 | 0,00 | 0,00 | 72 848,27 | 0,00 | 0,00% |
| 67 | 857352121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 3 338,00 | 43 394,00 | 0,00 | 0,00 | 43 394,00 | 0,00 | 0,00% |
| 68 | 552 9008 R | tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 200 | kus | 10,100 | 10,100 | 0,000 | 4 432,00 | 44 763,20 | 0,00 | 0,00 | 44 763,20 | 0,00 | 0,00% |
| 69 | 552534930 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 200 mm | kus | 3,030 | 3,030 | 0,000 | 3 023,00 | 9 159,69 | 0,00 | 0,00 | 9 159,69 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 857353131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlíkových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 31,000 | 31,000 | 0,000 | 2 077,00 | 64 387,00 | 0,00 | 0,00 | 64 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | 552 9009 R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/80 | kus | 24,240 | 24,240 | 0,000 | 8 925,00 | 216 342,00 | 0,00 | 0,00 | 216 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 | 552 9010 R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/100 | kus | 6,060 | 6,060 | 0,000 | 8 784,00 | 53 231,04 | 0,00 | 0,00 | 53 231,04 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. řad. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v | |
|-----------------|-------------|---|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Kč | celkem v % |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 552 9011 R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/200 | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 11 791,00 | 11 908,91 | 0,00 | 0,00 | 11 908,91 | 0,00 | 0,00% |
| 74 | 857354121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 5 429,00 | 21 716,00 | 0,00 | 0,00 | 21 716,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75 | 552535350 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250um T-kus DN 200/150 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 5 540,00 | 5 595,40 | 0,00 | 0,00 | 5 595,40 | 0,00 | 0,00% |
| 76 | 552535360 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250umT-kus DN 200/200 mm | kus | 2,020 | 2,020 | 0,000 | 5 707,00 | 11 528,14 | 0,00 | 0,00 | 11 528,14 | 0,00 | 0,00% |
| 77 | 552535330 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250um T-kus DN 200/100 mm | kus | 1,010 | 1,010 | 0,000 | 5 413,00 | 5 467,13 | 0,00 | 0,00 | 5 467,13 | 0,00 | 0,00% |
| 78 | 857359005 | Demontáž litinových tvarovek odbočných přírubových DN 200 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00% |
| 79 | 857359006 | Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 200 | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 755,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80 | 891 9001 R | D+ M Přesuvná tvarovka DN 100, jištěná proti posunu | kus | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 5 216,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 81 | 891 9003 R | D+ M Přesuvná tvarovka DN 200, jištěná proti posunu | kus | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 17 268,00 | 51 804,00 | 0,00 | 0,00 | 51 804,00 | 0,00 | 0,00% |
| 82 | 891 9002 R | Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám | kpl | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 37 644,00 | 37 644,00 | 0,00 | 0,00 | 37 644,00 | 0,00 | 0,00% |
| 83 | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 262,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00% |
| 84 | 26000340251 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25 | KS | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 2 175,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85 | 422 9011 R | Zemní teleskopická souprava DN 1" pro krytí dle U.T. | kus | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 899,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 86 | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| 87 | 26000340251 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32 | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 88 | 422 9012 R | Zemní teleskopická souprava DN 5/4" pro krytí dle U.T. | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00% |
| 89 | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 2 432,00 | 46 208,00 | 0,00 | 0,00 | 46 208,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90 | 422 9001 R | Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10 | kus | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 2 801,00 | 53 219,00 | 0,00 | 0,00 | 53 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 91 | 422 9002 R | Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 2,00-2,50 m | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92 | 422 9003 R | Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30- 1,80 m | kus | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 1 124,00 | 7 868,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868,00 | 0,00 | 0,00% |
| 93 | 422 9004 R | Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí dle U.T. | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 1 124,00 | 12 364,00 | 0,00 | 0,00 | 12 364,00 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč | | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 12 | 13 | |
| 94 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 1 623,00 | 12 984,00 | 0,00 | 0,00 | 12 984,00 | 0,00 | 0,00% |
| 95 | 422735890 | hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 6 099,00 | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| 96 | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 2 702,00 | 13 510,00 | 0,00 | 0,00 | 13 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| 97 | 422 9007 R | Šoupátko přírubové F5 DN 100, PN 10 | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 3 664,00 | 18 320,00 | 0,00 | 0,00 | 18 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 98 | 422 9008 R | Zemní teleskopická souprava DN 100 pro krytí dle U.T. | kus | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 1 124,00 | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 99 | 891351111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 4 499,00 | 49 489,00 | 0,00 | 0,00 | 49 489,00 | 0,00 | 0,00% |
| 100 | 422 9009 R | Šoupátko přírubové F5 DN 200, PN 10 | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 10 290,00 | 113 190,00 | 0,00 | 0,00 | 113 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 101 | 422 9010 R | Zemní teleskopická souprava DN 200 pro krytí dle U.T. | kus | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 1 545,00 | 16 995,00 | 0,00 | 0,00 | 16 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| 102 | 891359001 | Demontáž šoupátka DN 200 | kus | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 589,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00% |
| 103 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 37,400 | 41,920 | 4,520 | 36,00 | 1 346,40 | 0,00 | 162,72 | 1 509,12 | 162,72 | 12,09% |
| 104 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 18,700 | 20,960 | 2,260 | 75,00 | 1 402,50 | 0,00 | 169,50 | 1 572,00 | 169,50 | 12,09% |
| 105 | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 1 396,480 | 1 396,480 | 0,000 | 40,00 | 55 859,20 | 0,00 | 0,00 | 55 859,20 | 0,00 | 0,00% |
| 106 | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 698,240 | 698,240 | 0,000 | 122,00 | 85 185,28 | 0,00 | 0,00 | 85 185,28 | 0,00 | 0,00% |
| 107 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 3 791,00 | 37 910,00 | 0,00 | 0,00 | 37 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| 108 | 899 9001 | Zafoukání nefunkčního potrubí DN 150 | m | 230,000 | 230,000 | 0,000 | 249,00 | 57 270,00 | 0,00 | 0,00 | 57 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 109 | 899 9002 | Zafoukání nefunkčního potrubí DN 200 | m | 995,000 | 995,000 | 0,000 | 295,00 | 293 525,00 | 0,00 | 0,00 | 293 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110 | 899 9003 | Demontáž stávajícího potrubí DN 200 | m | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 186,00 | 20 460,00 | 0,00 | 0,00 | 20 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| 111 | 899 9004 | Demontáž stávajícího označení vodovodu | kus | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 72,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 431,00 | 17 240,00 | 0,00 | 0,00 | 17 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 113 | 422913520 | podkladní deska pod poklop šoupátkový | kus | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114 | 422 9005 R | podkladní deska pod poklop šoupátkový | kus | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 86,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 115 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 590,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 116 | 422914520 | podkladní deska pod hydrantový | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 1 208,00 | 9 664,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 117 | 422 9006 R | podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 814,00 | 6 512,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512,00 | 0,00 | 0,00% |
| 118 | 899712111 R | Orientační tabulky modré pro uzávěry | kus | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 397,00 | 15 880,00 | 0,00 | 0,00 | 15 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| 119 | 899712112 R | Orientační tabulky na zdivu - červená pro hydranty | kus | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 397,00 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| 120 | 899719001 | Vyhledávací prstencové markery | kus | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 713,00 | 24 955,00 | 0,00 | 0,00 | 24 955,00 | 0,00 | 0,00% |
| 121 | 899719002 | Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD" | m | 726,000 | 726,000 | 0,000 | 20,00 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00% |


| Poř. č. pol. | Kód položky 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 899719003 | Identifikační vodič | m | 1 660,000 | 1 660,000 | 0,000 | 25,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | | Trubní vedení | | | | | | 4 004 919,49 | 0,00 | 4 757,07 | 4 009 676,56 | 4 757,07 | 0,12% |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | | | | | | | |
| 123 | 997013501 R | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením | t | 4,271 | 4,271 | 0,000 | 76,00 | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 0,00 | 0,00% |
| 124 | 997221551 R | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů | t | 613,700 | 613,700 | 0,000 | 136,00 | 83 463,20 | 0,00 | 0,00 | 83 463,20 | 0,00 | 0,00% |
| 125 | 997229181 R | Poplatek za uložení sutí s příměsí na skládce (skládkovné) | t | 613,700 | 613,700 | 0,000 | 210,00 | 128 877,00 | 0,00 | 0,00 | 128 877,00 | 0,00 | 0,00% |
| 997 | | Přesun sutě | | | | | | 212 664,80 | 0,00 | 0,00 | 212 664,80 | 0,00 | 0,00% |
| 998 | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | |
| 126 | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 304,411 | 304,411 | 0,000 | 276,00 | 84 017,44 | 0,00 | 0,00 | 84 017,44 | 0,00 | 0,00% |
| 998 | | Přesun hmot | | | | | | 84 017,44 | 0,00 | 0,00 | 84 017,44 | 0,00 | 0,00% |
| VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | |
| 127 | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VRN7 | | Provozní vlivy | | | | | | | | | | | |
| 128 | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VRN7 | | Provozní vlivy | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Celkem | | | | | | 6 891 324,75 | 0,00 | 4 757,07 | 6 896 081,82 | 4 757,07 | 0,07% |

Za Zhotovitele:



Datum: 20. 01. 2022

Za Objednatele:



Datum: 24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 203 800 992,01 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 100,51% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,26% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporní dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,26% ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 985 275,29 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,25% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 9=(3/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,06% ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% ABS |
| 13=30 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč ABS |
| 14=(149224000-30) | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Skupiny změn | | | | | | Změny de minimis | | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--|--|----------------------|----------------|------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | - 3 - Nepředvidanost | | - 4 - Nezbytnost | | - 5 - Změny de minimis | | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | | 18 | 19=22+25+29+32+38 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36=(30/1)*100 | 37 | 38=(30/1)*100 | 39=(30)*37 | 40 | |
| | | | | - 88 957 461,01 | 105 110 907,59 | 6 153 446,58 | - 3 359 927,68 | 223 836,73 | - 3 136 090,95 | - 6 895 208,48 | 6 576 342,70 | - 100 865,78 | - 76 713 488,38 | 79 898 763,67 | 2 985 275,29 | 158 412 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 836,47 | 18 811 964,49 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 | |
| 500.1 | 1/1.3 | SMB | Komárovské nádraží – Dornych - Kanalizace | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 1 633 396,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 1/2.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 1 982 750,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 982 750,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 3 318 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 1/3.3 | SMB | Plotní 1. část - Kanalizace | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 080 284,49 | 1 361 395,79 | - 718 888,70 | 3 441 880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.4 | 1/4.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 644 523,68 | 407 097,12 | - 237 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 644 523,68 | 407 097,12 | - 237 426,56 | 1 051 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 1/5.5 | SMB | Protihluková stěna, cizna Dornych | 0,00 | 348 748,42 | 348 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.1 | 1/6.3 | SMB | Ul. Kovářská, chodník | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | 6 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.2 | 1/7.3 | SMB | Ul. Dornych 2. část, chodník | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7 860,00 | 5 038,34 | - 2 821,66 | 12 896,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.2 | 1/8.3 | RSD | Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 9 634,00 | 5 321,80 | - 4 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 634,00 | 5 321,80 | - 4 312,20 | 14 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.4 | 1/6.3 | RSD | Ul. Dornych - 3. část, komunikace | - 10 673,20 | 6 352,00 | - 4 321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 673,20 | 6 352,00 | - 4 321,20 | 16 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.2 | 1/10.3 | RSD | Dopravní značení - II. etapa | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.2 | 2/11.3 | TB | Parovod ZbDN250 - Dornych | - 282 816,80 | 3 186 589,99 | 2 903 773,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 282 816,80 | 3 186 589,99 | 2 903 773,19 | 3 471 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.1 | 2/12.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodník | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.1 | 2/13.3 | SMB | Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace | - 82 075,20 | 859 009,84 | 776 934,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 82 075,20 | 859 009,84 | 776 934,64 | 951 085,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.1 | 2/14.3 | RSD | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace | - 1 396 720,61 | 1 373 626,76 | - 23 093,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 396 720,61 | 1 373 626,76 | - 23 093,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.2 | 2/15.2 | RSD | Ul. Dornych 2. část, komunikace | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.2 | 2/16.2 | RSD | Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 622 606,60 | 612 184,31 | - 10 422,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 622 606,60 | 612 184,31 | - 10 422,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.4 | 2/17.2 | RSD | Ul. Dornych 3. část, komunikace | - 641 248,62 | 625 462,33 | - 15 786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 641 248,62 | 625 462,33 | - 15 786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 2/18.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trmítá č.p. 768/18 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 2/19.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trmítá č.p. 768/18 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 2/20.3 | SMB | Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trmítá č.p. 768/18 | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701.1 | 2/21.3 | RSD | Přeložky vedení E.ON | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701.2 | 2/22.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701.3 | 2/23.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701.4 | 2/24.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.1 | 2/25.3 | SMB | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 5 140 336,96 | 0,00 | - 5 140 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 140 336,96 | 0,00 | - 5 140 336,96 | 5 140 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.1 | 2/26.3 | RSD | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802.1 | 2/27.3 | SMB | Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802.2 | 2/28.3 | RSD | Přeložky kabelů UPC Dornych | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.1 | 2/29.3 | SMB | STL přílohy Svatopetrská - Dornych | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.1 | 2/30.3 | RSD | STL přílohy PE 225 - Dornych 1. část | 0,00 | 118 001,25 | 118 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 001,25 | 118 001,25 | 118 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.4 | 2/31.3 | SMB | Ul. Plotní - 3. část, komunikace | 0,00 | 3 215 237,13 | 3 215 237,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 237,13 | 3 215 237,13 | 3 215 237,1 | | | | | | | | | | |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 203 600 992,01 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,51% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,26% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(18/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,26% |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 985 275,29 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,25% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,06% | ABS |
| 10=(36/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(38/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=30 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-30 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | - 4 - | | | - 5 - | | | - 6 - | | | |
|-------|---------|----------|--|--|----------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|---|---------------|------|
| | | | | | | | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 % | | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné | |
| 16 | 17 | | 16 | 10=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=(28)+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=(32)+33 | 36 | 37 | 38=(36/1)*100 | 39=(36)+37 | 40 |
| | | | | - 98 957 481,01 | 105 110 907,59 | 6 153 448,58 | - 3 359 927,88 | 223 836,73 | - 3 136 090,95 | - 6 686 208,43 | 6 576 342,70 | - 100 865,78 | - 76 713 488,38 | 79 698 783,67 | 2 985 275,29 | 156 412 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 187 836,47 | 18 811 954,48 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 |
| 130.3 | 5/161.3 | SMB | Protihluková stěna, clone Domých | - 27 926,00 | 0,00 | - 27 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 27 926,00 | 0,00 | - 27 926,00 | 27 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182.2 | 5/162.3 | SMB | Doplňující rozvaděče | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/163.3 | ŘSD | STL plynovod PE 225 - Domých, 1. část | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/164.3 | ŘSD | STL plynovod PE 225 - Domých, 2. část | - 36 924,60 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | - 36 924,60 | 36 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.1 | 5/165.3 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Kovářská | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 16 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.2 | 5/166.1 | ŘSD | Vodovodní řady - ulice: Domých, Společná | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa

| objekt | úsek | materiál | DN | délka skut. |
|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 200.10.01 | A1 | LT | 200 | 137,23 |
| | P1 | LT | 200 | 1,2 |
| | P2 | LT | 200 | 1,27 |
| | A2 | LT | 100 | 291,43 |
| | P A1+A2 | LT | 100 | 5,37 |
| 200.20.01 | B1 | LT | 200 | 321,44 |
| | B2 | LT | 200 | 131,75 |
| | B3 | LT | 200 | 237,1 |
| | B4 | LT | 200 | 6,92 |
| | P3 | LT | 200 | 2,81 |
| | P4 | LT | 100 | 19,02 |
| | H12+H13 | LT | 100 | 9,54 |
| 200.40.01 | D1 | LT | 200 | 296,76 |
| 200.30.06 | D2 | LT | 250 | 1,08 |
| | | LT | 200 | 27,65 |
| | | LT | 100 | 2,07 |
| 200.20.02 | D3 | LT | 150 | 77,79 |
| 200.10.03 | A6 | LT | 100 | 232,07 |
| 200.30.01 | C1 | LT | 200 | 43,24 |
| | C2 | LT | 200 | 108,08 |
| | C2a | LT | 200 | 0 |
| | P pro C2a | LT | 200 | 2,92 |
| | C2 | LT | 100 | 132,15 |
| 200.30.05 | C7 | LT | 150 | 82,87 |
| 200.30.07 | A4 | LT | 100 | 54,28 |
| | | LT | 250 | 52,84 |
| | A8 | LT | 250 | 41,78 |
| 200.30.03 | C4 | LT | 200 | 19,54 |
| | | LT | 250 | 90,3 |
| | C9 | LT | 250 | 7,78 |
| 200.30.02 | C8 | LT | 200 | 91,03 |
| | C3 | LT | 200 | 837,19 |
| | C6 | LT | 200 | 107,84 |
| | C5 | LT | 150 | 9,83 |
| | P5 | LT | 100 | 33,37 |
| 200.40.02 | D4 | LT | 150 | 59,25 |
| | | | DN100 | 779,3 |
| | | | DN150 | 229,74 |
| | | | DN200 | 2373,97 |
| | | | DN250 | 193,78 |
| | | | celkem | 3576,79 |