
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/171.1 – SO 200.30.05/1 – Vodovodní řady – ulice:
Zvonařka

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 615 398,25 Kč na 615 717,02 Kč,
tedy o + 318,77 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022





Č. j.:

Odd.:

Zpracoval:

Linka:

Věc:

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/171.1

Evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:

Vodovodní řady – ulice: Zvonařka

Skupina změn v ZBV: 1

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřizené zároveň:

Lhůta:


Záznamy						

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:




Schvaluje:



Do podatelny došlo dne:

6.5.2022

Odesláno dne:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Zvonařka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 200.30.05/1

Číslo ZBV:

5/171.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/171.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.1	0,00	318,77	318,77

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/171	0,00	318,77	318,77

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/171.1**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.30.05/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Zvonařka

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	615 398,25 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	318,77 Kč, 0,05 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 313 175,16 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 200.30.05.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.05 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 82,72 m DN 150.
Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 82,87 m DN 150.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.05:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
29	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	0,150	49,35	0,18%
30	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	0,152	263,42	0,18%

43	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	0,150	6,00	0,09%
----	-----------	---	---	-------	------	-------

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 19-05-2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: [REDACTED]

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.05/1	Číslo ZBV: 5/171.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.05. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.05 dle geodetického zaměření. Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 82,72 m DN 150. Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 82,87 m DN 150.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	318,77	318,77
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.2.2022 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19-05-2022 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum 24. 01. 2022 podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20. 01. 2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/171.1**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.05/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
615 398,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	615 398,25	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	318,77	318,77	0,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	615 717,02	318,77	0,05%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Asistent Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

19-05-2022

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/171.1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. SO 200.30.05/1													
Skupina Změn: 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	100,000	0,000	88,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	5,000	0,000	130,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	2,000	2,000	0,000	5 090,00	10 180,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00%
4	1190001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,400	4,400	0,000	310,00	1 364,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00%
5	1190001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,500	5,500	0,000	236,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00%
6	1300001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	20,900	20,900	0,000	322,00	6 729,80	0,00	0,00	6 729,80	0,00	0,00%
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	63,700	63,700	0,000	117,00	7 452,90	0,00	0,00	7 452,90	0,00	0,00%
8	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	28,695	28,695	0,000	202,00	5 796,39	0,00	0,00	5 796,39	0,00	0,00%
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	57,390	57,390	0,000	202,00	11 592,78	0,00	0,00	11 592,78	0,00	0,00%
10	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,217	17,217	0,000	41,00	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00%
11	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,565	9,565	0,000	279,00	2 668,64	0,00	0,00	2 668,64	0,00	0,00%
12	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,870	2,870	0,000	57,00	163,59	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00%
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	289,730	289,730	0,000	62,60	18 137,10	0,00	0,00	18 137,10	0,00	0,00%
14	151101111	Odstaření příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	289,730	289,730	0,000	17,00	4 925,41	0,00	0,00	4 925,41	0,00	0,00%
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	95,650	95,650	0,000	66,00	6 312,90	0,00	0,00	6 312,90	0,00	0,00%
16	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	145,701	145,701	0,000	80,00	11 656,08	0,00	0,00	11 656,08	0,00	0,00%
17	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	95,650	95,650	0,000	152,00	14 538,80	0,00	0,00	14 538,80	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	95,650	95,650	0,000	19,00	1 817,35	0,00	0,00	1 817,35	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	153,040	153,040	0,000	110,00	16 834,40	0,00	0,00	16 834,40	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	104,755	104,755	0,000	103,00	10 789,77	0,00	0,00	10 789,77	0,00	0,00%
21	583441970	šterkodr' frakce 0-63	t	70,491	70,491	0,000	192,00	13 534,27	0,00	0,00	13 534,27	0,00	0,00%
22	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	102,939	102,939	0,000	60,00	6 176,34	0,00	0,00	6 176,34	0,00	0,00%
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,946	40,946	0,000	296,00	12 120,02	0,00	0,00	12 120,02	0,00	0,00%
24	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	70,304	70,304	0,000	237,00	16 662,05	0,00	0,00	16 662,05	0,00	0,00%
1		Zemní práce						190 906,49	0,00	0,00	190 906,49	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,649	13,649	0,000	815,00	11 123,94	0,00	0,00	11 123,94	0,00	0,00%
26	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,200	1,200	0,000	3 562,00	4 274,40	0,00	0,00	4 274,40	0,00	0,00%
27	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	7,800	7,800	0,000	482,00	3 759,60	0,00	0,00	3 759,60	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						19 157,94	0,00	0,00	19 157,94	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
28	00	Obecný popis		1,000	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
29	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	82,720	82,870	0,150	329,00	27 214,88	0,00	49,35	27 264,23	49,35	0,18%
30	552 9001 R	montáž potrubí DN 150 dl. 82,87 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	83,547	83,699	0,152	1 733,00	144 786,95	0,00	263,42	145 050,37	263,42	0,18%
31	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	4,000	0,000	2 635,00	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00%
32	552 9002 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 150	kus	3,030	3,030	0,000	3 154,00	9 556,62	0,00	0,00	9 556,62	0,00	0,00%
33	552534920	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 150	kus	1,010	1,010	0,000	2 055,00	2 075,55	0,00	0,00	2 075,55	0,00	0,00%
34	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	2,000	0,000	1 868,00	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00%
35	552 9003 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 150/80	kus	2,020	2,020	0,000	5 937,00	11 992,74	0,00	0,00	11 992,74	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
36	857319002	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 150	kus	2,000	2,000	0,000	731,00	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00%
37	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	2 432,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00%
38	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	2,000	2,000	0,000	2 801,00	5 602,00	0,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00%
39	422 9002 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%
40	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2,000	0,000	3 786,00	7 572,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00%
41	422 9003 R	Šoupátko přírubové F5 DN 150, PN 10	kus	2,000	2,000	0,000	6 362,00	12 724,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00%
42	422 9004 R	Zemní teleskopická souprava DN 150 pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%
43	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	165,440	165,590	0,150	40,00	6 617,60	0,00	6,00	6 623,60	6,00	0,09%
44	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	28 574,00	28 574,00	0,00	0,00	28 574,00	0,00	0,00%
45	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	82,720	82,720	0,000	122,00	10 091,84	0,00	0,00	10 091,84	0,00	0,00%
46	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2,000	0,000	3 791,00	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00%
47	899 9001	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 100	m	70,000	70,000	0,000	229,00	16 030,00	0,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00%
48	899 9003	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 150	m	85,000	85,000	0,000	249,00	21 165,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00%
49	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	4,000	0,000	431,00	1 724,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00%
50	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	4,000	4,000	0,000	500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
51	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	4,000	4,000	0,000	86,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00%
52	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	4,000	4,000	0,000	397,00	1 588,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00%
53	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	3,000	3,000	0,000	713,00	2 139,00	0,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00%
54	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	83,000	83,000	0,000	20,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00%
55	899719003	Identifikační vodič	m	210,000	210,000	0,000	25,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						351 389,18	0,00	318,77	351 707,95	318,77	0,09%
997		Přesun sutě											
56	997013501 R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením	t	0,040	0,040	0,000	76,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00%
57	997221551 R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů	t	127,400	127,400	0,000	136,00	17 326,40	0,00	0,00	17 326,40	0,00	0,00%
58	997229181 R	Poplatek za uložení sutí s příměsí na skládce (skládkovné)	t	127,400	127,400	0,000	210,00	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						44 083,44	0,00	0,00	44 083,44	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	35,729	35,729	0,000	276,00	9 861,20	0,00	0,00	9 861,20	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						9 861,20	0,00	0,00	9 861,20	0,00	0,00%
60	VRN3 030001000 VRN3	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	VRN7 070001000 VRN7	Provozní vlivy Provozní vlivy Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						615 398,25	0,00	318,77	615 717,02	318,77	0,05%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 3 columns: Stavba, Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH, Hodnota ZBV. Rows include Aktuelní smluvní částka (cena stavby), Procento změny, and Sledování vyhrazených změn.

Summary table for Skupiny 3 a 4. Columns: Skupina, Suma Změn kladných a Změn záporných, Sledování limitu 30%, Zákonný limit 30%.

Summary table for Skupina 3 and 4. Columns: Sledování limitu 50% Skupina 3, Sledování limitu 50% Skupina 4, Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4.

Summary table for Sledování limitu 15%. Columns: Sledování limitu 15%, Zbývá do limitu.

Skupiny změn

Main data table with 26 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and 6 groups of columns for Skupiny změn (-1 to -6).

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 313 175,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. (5), písm. b)	8,29%

8=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky				
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis						
18	17			19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40
				-99 298 196,36	105 183 826,00	6 865 629,73	-3 700 863,03	232 030,07	-3 468 832,96	-6 286 208,48	6 578 342,70	-109 866,78	-76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 197 836,47	18 611 984,40	2,57%	30 809 800,96	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 313 175,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1b), písm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -						
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky											
				19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
16	17		18	- 99 298 198,36	105 163 826,09	5 865 629,73	- 3 700 663,03	232 039,07	- 3 468 623,96	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	156 458 968,21	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protinuková stěna - člena Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplňné rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa

<i>objekt</i>	<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka skut.</i>
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
			DN100	779,3
			DN150	229,74
			DN200	2373,97
			DN250	193,78
			celkem	3576,79

