
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/193.1 – SO 500.34.11-32/1 – Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 540 836,50 Kč na 535 796,50 Kč, tedy o – **5 040,00 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.11-32/1	Číslo ZBV: 5/193.1
--	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

Rekapitulace ZBV č. 5/193.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.1	-5 040,00	0,00	-5 040,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/193	-5 040,00	0,00	-5 040,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/193.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.34.11-32/1
Název SO/PS:	Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	540 836,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-5 040,00 Kč, -0,93 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 408 742,88 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.11-32.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uved'te, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.11-32.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.11-32.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	-6,300	-5 040,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních Instalací Plotní, 1.část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.11-32/1	Číslo ZBV: 5/193.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Tepelárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.11-32. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.11-32.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 040,00	0,00	-5 040,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11. 03. 2022 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 14. 02. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Obejdnatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20. 04. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 10. 02. 2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/193.1**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.11-32/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
540 836,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	540 836,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-5 040,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-5 040,00	535 796,50	-5 040,00	-0,93%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/193.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 500.34.11-32 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část		č. SO 500.34.11-32/1						
Číslo a název rozpočtu: SO 500.34.11-32 Rekapitulace		Skupina Změn: 1						
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	SO 500.34.11-32	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	535 796,50	0,00	0,00	535 796,50	0,00	0,00%
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	-5 040,00	-100,00%
		Celkem	540 836,50	-5 040,00	0,00	535 796,50	-5 040,00	-0,93%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/193.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.34.11-32/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.34.11-32 Dopejení domovních instalací Plotní, 1.část

Číslo a název rozpočtu: SO 500.34.11-32 Dopejení domovních instalací Plotní, 1.část

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky			m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %				
		3	4	5												6	7	8	9
	01	Zemní práce																	
1	624451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY	M2	14,000	14,000	0,000	0,000	622,00	8 708,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00%					
01		Zemní práce																	
07		Vnitřní plynovody																	
2	723143	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCELI HLADKÝCH TRUB DN DO 25MM	M	3,000	3,000	0,000	0,000	995,00	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00%					
3	723144	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCELI HLADKÝCH TRUB DN DO 32MM	M	4,000	4,000	0,000	0,000	1 119,00	4 476,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00%					
4	723145	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCELI HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM	M	18,000	18,000	0,000	0,000	1 369,00	24 642,00	0,00	0,00	24 642,00	0,00	0,00%					
5	72321.1	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK ISIFLO 32*1"	KS	2,000	2,000	0,000	0,000	1 058,00	2 116,00	0,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00%					
6	72321.2	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 1"	KS	4,000	4,000	0,000	0,000	622,00	2 488,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00%					
7	72321.3	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"	KS	26,000	26,000	0,000	0,000	809,00	21 034,00	0,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00%					
8	72321.4	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 6/4"	KS	5,000	5,000	0,000	0,000	1 119,00	5 595,00	0,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00%					
9	72321.6	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B6	KS	2,000	2,000	0,000	0,000	4 354,00	8 708,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00%					
10	72321.7	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B10	KS	2,000	2,000	0,000	0,000	4 976,00	9 952,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00%					
11	72321.8	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25	KS	13,000	13,000	0,000	0,000	6 221,00	80 873,00	0,00	0,00	80 873,00	0,00	0,00%					
12	72321.9	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B40	KS	2,000	2,000	0,000	0,000	8 086,00	16 172,00	0,00	0,00	16 172,00	0,00	0,00%					
13	72321.6	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR R71	KS	1,000	1,000	0,000	0,000	14 928,00	14 928,00	0,00	0,00	14 928,00	0,00	0,00%					
07		Vnitřní plynovody																	
08		Plynovody																	
14	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	25,000	25,000	0,000	0,000	31,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00%					
15	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP	KS	15,000	15,000	0,000	0,000	10 574,00	158 610,00	0,00	0,00	158 610,00	0,00	0,00%					
16	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	20,000	20,000	0,000	0,000	6 666,00	133 320,00	0,00	0,00	133 320,00	0,00	0,00%					
17	900 R 004	HZS - revize	HZS	60,000	60,000	0,000	0,000	581,00	34 860,00	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00%					
08		Plynovody																	
09		Ostatní práce																	
18	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	M3	3,500	3,500	0,000	0,000	1 587,00	5 554,50	0,00	0,00	5 554,50	0,00	0,00%					
09		Ostatní práce																	
		Celkem												0,00	535 796,50	0,00	535 796,50	0,00	0,00%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatelle:

Datum:

14. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/193.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.34.11-32/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.34.11-32 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

Skupina Změn: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	0,000	0,000	0,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
3	17 05 08	štěrk čistý	t	0,000	0,000	0,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
4	17 05 07	štěrk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
5	17 05 07	lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	6,300	0,000	-6,300	800,00	5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	-5 040,00	-100,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
11	17 03 02	výbouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	0,000	0,000	0,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,000	0,000	0,000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,000	0,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
30	08 01 11	odpadní nátěr-hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámny oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	-5 040,00	-100,00%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum: 14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 2 columns: Stavba, Hodnota. Rows include: Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH (1 197 447 545,43), Aktuální smluvní částka (cena stavby) (1 201 408 742,88), Procento změny Přijaté smluvní částky (100,33%), Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) (-0,29%), Sledování zájmových položek (Skupina 2) (-0,01%), Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (6), písm. b) (0,46%)

Summary table for Skupiny 3 a 4. Rows: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (1 167 126,28), Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (0,10%), Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč)

Summary table for Skupina 3. Rows: Sledování limitu 50 % Skupina 3 (13,24%), Sledování limitu 50 % Skupina 4 (0,00%), Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč)

Summary table for Skupina 4. Rows: Sledování limitu 15 % (2,57%), Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč (30 809 800,96 Kč), Zbývá do limitu (106 556 199,04)

Main table 'Skupiny změn' with columns for ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and 6 columns of Změny záporné/kladné for categories -1 to -6. Includes a detailed list of construction items and their associated costs.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 408 742,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 19, odst. (5), písm. b)	8,48%

0=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitů 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitů od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitů	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -	
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky											
16	17	18		19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36)+37	40													
				- 101 345 924,07	105 307 121,52	3 961 197,45	- 3 798 260,43	288 069,36	- 3 510 191,07	- 6 608 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 663 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 167 636,47	18 611 954,40	2,57%	30 809 800,96	0,00													

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 408 742,88	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%	
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%	
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	8,46%	ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(38/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky				
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
18	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=[28]+29	32	33	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=(38/1)*100	39=[36]+37	40	
				- 101 345 924,07	105 307 121,52	3 961 197,45	- 3 798 280,43	288 089,38	- 3 510 191,07	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 683 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	16 611 984,49	2,57%	30 809 800,96	0,00	
130.3	5/161.3	SMB	Protiluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
152.2	5/162.3	SMB	Doplňná rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spádná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	4 757,07	4 757,07			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonářka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	318,77	318,77			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonářka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00				0,00				0,00%	0,00	
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonářka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	5 983,46	5 983,46			0,00				0,00			0,00%	0,00		
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonářka	- 62 438,59	611,12	- 61 827,47	0,00	0,00	0,00	- 62 438,59	611,12	- 61 827,47	63 047,71			0,00				0,00				0,00%	0,00	
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obl. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	2 692,20			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 880,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	- 10 437,55	31 880,51	21 242,96	42 118,06			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slévárny UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonářka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonářka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 626,00	4 049,73	- 28 576,27	- 32 626,00	4 049,73	- 28 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	161 113,36			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
500.3	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00%	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.