

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/186.3 – SO 500.32.10/1 – STL přípojky Široká

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 76 029,98 Kč na 37 697,18 Kč, tedy o – 38 332,80 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 4. 2. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>STL přípojky Široká</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 500.32.10/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/186.3</b>
--	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

## Rekapitulace ZBV č. 5/186.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.3	-38 332,80	0,00	-38 332,80

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/186	-38 332,80	0,00	-38 332,80

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/186.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.32.10/1
Název SO/PS:	STL přípojky Široká

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	76 029,98 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-38 332,80 Kč, -50,42 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 558 208,11 Kč, 100,34 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.32.10 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.32.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.32.10 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 40 = 5,00 m

DN 50 = 5,00 m

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 40 = 0,00 m

DN 50 = 4,19 m

**Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.32.10:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,450	-804,15	-50,00%

2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,450	-698,85	-50,00%
3	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,600	-1 204,20	-50,00%
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,500	-626,50	-50,00%
5	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	-3,600	-2 163,60	-50,00%
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	-3,600	-57,60	-50,00%
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-0,360	-32,04	-50,00%
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,390	-2 796,75	-50,00%
9	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	-6,000	-126,00	-50,00%
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	-4,000	-656,00	-50,00%
11	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-4,000	-236,00	-50,00%
14	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	M	-5,000	-6 225,00	-100,00%
12	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (PE 63)	M	-0,810	-1 108,89	-16,20%
13	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	-1,000	-6 221,00	-50,00%
14	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	-5,810	-104,58	-58,10%
15	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-5,810	-75,53	-58,10%
16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	-5,810	-180,11	-58,10%
17	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	-1,000	-6 666,00	-50,00%
18	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	HZS	-4,000	-3 420,00	-50,00%
19	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	-3,000	-1 275,00	-50,00%
20	900 R 004	HZS - revize	HZS	-4,000	-2 324,00	-50,00%

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	-5,760	-633,60	-50,00%
3	17 05 08	štěrk čistý	t	-3,780	-302,40	-100,00%
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	-1,800	-414,00	

20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	-0,110	55,00	-100,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	-0,030	-36,00	-100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 1. 4. 2022

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>STL přípojky Široká</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 500.32.10/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/186.3</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): <b>Objednatel:</b> Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno <b>Zhotovitel:</b> Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
<b>Přílohy Změnového listu:</b>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.26.01.  Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečností na stavebním objektu SO 500.26.01 dle geodetického zaměření.  Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 40 = 5,00 m DN 50 = 5,00 m  Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 40 = 0,00 m DN 50 = 4,19 m		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-38 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 332,80</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <b>11. 03. 2022</b> po
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum po
Supervize	jméno	datum po
Správce stavby	jméno	datum <b>14. 02. 2022</b> po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum <b>20. 04. 2022</b> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <b>10. 02. 2022</b> podpis
		Číslo paré: <b>1</b>

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/186.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.32.10/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Široká	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
76 029,98

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	76 029,98	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-38 332,80	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-38 332,80	37 697,18	-38 332,80	-50,42%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

souhlasím

20. 04. 2022



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/186.3									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									
Číslo a název SO/PS: SO 500.32.10 STL přípojky široká									
Číslo a název rozpočtu: SO 500.32.10 Rekapitulace									
Skupina Změn: 3									
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Rozdílní cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Příloha č. 9.1	SO 500.32.10	STL přípojky široká	74 065,38	-37 001,80	0,00	37 063,58	-37 001,80	-49,96%	
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	1 964,60	-1 331,00	0,00	633,60	-1 331,00	-67,75%	
		<b>Celkem</b>	<b>76 029,98</b>	<b>-38 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 697,18</b>	<b>-38 332,80</b>	<b>-50,42%</b>	

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/186.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.32.10 STL přípojky široká

Číslo a název rozpočtu: SO 500.32.10 STL přípojky široká

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.32.10/1

Skupina Změn: 3

Prof. č. opl.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
<b>01</b>		<b>Zemní práce</b>											
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,900	0,450	-0,450	1 787,00	1 608,30	-804,15	0,00	804,15	-804,15	-50,00%
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,900	0,450	-0,450	1 553,00	1 397,70	-698,85	0,00	698,85	-698,85	-50,00%
3	113348	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,200	0,600	-0,600	2 007,00	2 408,40	-1 204,20	0,00	1 204,20	-1 204,20	-50,00%
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1,000	0,500	-0,500	1 253,00	1 253,00	-626,50	0,00	626,50	-626,50	-50,00%
5	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	7,200	3,600	-3,600	601,00	4 327,20	-2 163,60	0,00	2 163,60	-2 163,60	-50,00%
6	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	7,200	3,600	-3,600	16,00	115,20	-57,60	0,00	57,60	-57,60	-50,00%
7	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,720	0,360	-0,360	89,00	64,08	-32,04	0,00	32,04	-32,04	-50,00%
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,780	3,390	-3,390	825,00	5 593,50	-2 796,75	0,00	2 796,75	-2 796,75	-50,00%
9	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	12,000	6,000	-6,000	21,00	252,00	-126,00	0,00	126,00	-126,00	-50,00%
<b>01</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>17 019,38</b>		<b>-8 509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 509,69</b>	<b>-8 509,69</b>	<b>-50,00%</b>
<b>05</b>		<b>Komunikace</b>											
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M2	8,000	4,000	-4,000	164,00	1 312,00	-656,00	0,00	656,00	-656,00	-50,00%
11	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	8,000	4,000	-4,000	59,00	472,00	-236,00	0,00	236,00	-236,00	-50,00%
<b>05</b>		<b>Komunikace</b>						<b>1 784,00</b>	<b>-892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>	<b>-892,00</b>	<b>-50,00%</b>
<b>08</b>		<b>Potrubi</b>											
14	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	M	5,000	0,000	-5,000	1 245,00	6 225,00	-6 225,00	0,00	0,00	-6 225,00	-100,00%
12	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (PE 63)	M	5,000	4,190	-0,810	1 369,00	6 845,00	-1 108,89	0,00	5 736,11	-1 108,89	-16,20%
13	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	2,000	1,000	-1,000	6 221,00	12 442,00	-6 221,00	0,00	6 221,00	-6 221,00	-50,00%
14	899308	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	10,000	4,190	-5,810	18,00	180,00	-104,58	0,00	75,42	-104,58	-58,10%
15	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	10,000	4,190	-5,810	13,00	130,00	-75,53	0,00	54,47	-75,53	-58,10%
16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	10,000	4,190	-5,810	31,00	310,00	-180,11	0,00	129,89	-180,11	-58,10%
17	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	2,000	1,000	-1,000	6 666,00	13 332,00	-6 666,00	0,00	6 666,00	-6 666,00	-50,00%
18	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	HZS	8,000	4,000	-4,000	855,00	6 840,00	-3 420,00	0,00	3 420,00	-3 420,00	-50,00%
19	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	6,000	3,000	-3,000	425,00	2 550,00	-1 275,00	0,00	1 275,00	-1 275,00	-50,00%
20	900 R 004	HZS - revize	HZS	8,000	4,000	-4,000	581,00	4 648,00	-2 324,00	0,00	2 324,00	-2 324,00	-50,00%
<b>08</b>		<b>Potrubi</b>					<b>53 502,00</b>		<b>-27 600,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25 901,89</b>	<b>-27 600,11</b>	<b>-51,59%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09		Ostatní práce											
21	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM/ PLYNOVÝCH	M	10,000	10,000	0,000	131,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00%
22	96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM/ NEBO INERT PLYNEM	M	10,000	10,000	0,000	45,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
09		Ostatní práce						1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00%
		<b>Celkem</b>						74 065,38	-37 001,80	0,00	37 063,58	-37 001,80	-49,96%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/186.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.32.10 STL přípojky široká

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.32.10/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pól.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	11,520	5,760	-5,760	110,00	1 267,20	-633,60	0,00	633,60	-633,60	-50,00%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šterk čistý	t	3,780	0,000	-3,780	80,00	302,40	-302,40	0,00	0,00	-302,40	-100,00%
4	17 05 07	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady ( z interiéru budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úločky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	1,800	0,000	-1,800	230,00	414,00	-414,00	0,00	0,00	-414,00	
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýčené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupky betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupky dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,110	0,000	-0,110	-500,00	-55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	-100,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hlíniku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,030	0,000	-0,030	1 200,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	-100,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní fediidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								<b>1 964,60</b>	<b>-1 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,60</b>	<b>-1 331,00</b>	<b>-67,75%</b>

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatelē:

Datum: 14. 02. 2022





PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 558 208,11
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,34%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	8,45%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 259 582,59	bez ABS
7=(6-1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,11%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,22%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Záměna položek (Započítávání)	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Nepředvídanost	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Nezbytnost	Změny de minimis		Smluvní kompenzační nároky							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=(36)+37	40
				- 101 158 761,35	105 270 424,03	4 110 662,68	- 3 730 828,42	277 646,27	- 3 453 182,15	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 544 887,98	79 604 470,57	1 259 582,59	158 349 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cihla Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.2	5/162.3	SMB	Doplňující rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spáňná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 601,61	7 883,57	- 116 718,04	- 124 601,61	7 883,57	- 116 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova	- 6 652,69	8 292,24	- 360,45	- 6 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obl. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slévárny LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



**GEODETIKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY  
DÉLKY PŘÍPOJEK**

č. SO	parcela č.	k.ú.	adresa	materiál	DN	délka vč. svislé části	místo osazení HUP
<b>SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dorných</b>							
11	1615/1, 1606/1, 1544/10 1542/2	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	8,89	přep. zem. uz.
12	1610, 1607/1	Komárov	Svatopetrská 7	PE-RC	63	15,72	pilíř zem. uz.
13	1606/5, 1607/3	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	32	23,50	zem. uz.
14	1281/1	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	50	17,72	zem. uz.
	1265	Komárov	Dorných	PE-RC	50	2,32	přep. do ul. Kalová
<b>SO 500.11.10 STL přípojky Kovařská</b>							
11	1156/2	Komárov	Kovařská 19	PE-RC	40	14,34	pilíř nika
12	1157/1	Komárov	Kovařská č.p. 678	PE-RC	50	3,24	nika
13	1160	Komárov	Kovařská 16	PE-RC	40	3,34	nika
14	1161	Komárov	Kovařská 14	PE-RC	50	0,63	přep.
15	1157/9	Komárov	Kovařská 12	PE-RC	50	0,99	přep.
16	1129	Komárov	Kovařská 10	PE-RC	40	2,99	nika
17	1128	Komárov	Kovařská 8	PE-RC	40	3,22	nika
18	1126	Komárov	Kovařská 6	PE-RC	32	3,46	nika
19	1125	Komárov	Kovařská 6b	PE-RC	32	3,57	nika
20	1124	Komárov	Kovařská 4	PE-RC	32	1,48	zem. uz.
<b>SO 500.20.10 STL přípojky Dorných, 2. a 3. část</b>							
SO 500.20.11	585/1	Trnitá	Dorných bez č.p.	PE-RC	90	16,60	zem. uz.
SO 500.20.12	1149/34	Komárov	Dorných 84	PE-RC	110	5,06	zem. uz.
SO 500.20.13 Lidi	707/1	Trnitá	Dorných 39	PE-RC	40	38,48	pilíř nika
20	1197	Komárov	Dorných 122	PE-RC	40	5,30	nika
21	1195	Komárov	Dorných 120	PE-RC	40	5,30	nika
22	1188/1	Komárov	Dorných 118	PE-RC	40	5,34	nika
23	1269/1	Komárov	Dorných bez č.p.	nerealiz.			

24	1187	Komárov	Dornych 116	PE-RC	40	5,39	nika
25	1186	Komárov	Dornych 114	PE-RC	50	5,30	nika
26	1180	Komárov	Dornych 112	PE-RC	50	5,27	nika
27	1179	Komárov	Dornych 110	PE-RC	50	5,19	nika
28	1172	Komárov	Dornych 108	PE-RC	50	5,36	nika
29	1170	Komárov	Dornych 106	PE-RC	50	5,11	nika
30	572	Trnitá	Dornych 57	PE-RC	50	12,35	zem. uz.
31	1168, 1167/4	Komárov	Dornych 102	PE-RC	40	6,27	pilíř
32	584	Trnitá	Dornych 55	PE-RC	40	0,50	vys. odbočka
33	1157/2, 1157/8	Komárov	Dornych bez č.p.	PE-RC	32	5,40	pilíř
34	1158	Komárov	Dornych 92	PE-RC	32	5,81	pilíř
35	596/1	Trnitá	Dornych 54/47	PE-RC	40	28,25	pilíř
36	760/3	Trnitá	Dornych 72	nerealiz.			
36a	1148	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			
37	756	Trnitá	Dornych 62	nerealiz.			
	1261	Komárov	Dornych 425/126	PE-RC	50	4,44	nika
	1260	Komárov	Dornych 424/128	PE-RC	50	4,25	nika
<b>SO 500.26.10 STL přípojky Zvonařka</b>							
11	748/1	Trnitá	Zvonařka 14	PE-RC	40	0,20	zem. uz.
12	749	Trnitá	Zvonařka 12	PE-RC	40	0,53	zem. uz.
13	751/1	Trnitá	Zvonařka 8	nerealiz.			
14	752/1	Trnitá	Zvonařka 6	PE-RC	32	0,51	zem. uz.
<b>SO 500.32.10 STL přípojky Široká</b>							
11	1149/17	Komárov	Široká	nerealiz.			
12	1143	Komárov	Široká 4	PE-RC	50	4,19	nika
13	1141	Komárov	Široká č.p. 12	nerealiz.			
<b>SO 500.33.10 STL přípojky Svatopetrská</b>							
11	1206	Komárov	Svatopetrská 10	PE-RC	40	3,85	nika
12	1208/11, 1208/21	Komárov	Komárovská 3	PE-RC	40	4,33	nika
13	1216	Komárov	Svatopetrská 18	PE-RC	40	6,89	nika
14	1219/1	Komárov	Svatopetrská 20	PE-RC	63	4,94	nika
15	1222	Komárov	Svatopetrská 20	nerealiz.			
16	1224	Komárov	Svatopetrská 22	PE-RC	40	10,56	nika

17	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	PE-RC	32	4,04	nika
18	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	nerealiz.			
19	1319/1	Komárov	Svatopetrská 26	PE-RC	40	0,39	zem. uz.
20	1318	Komárov	Svatopetrská 28	PE-RC	32	2,46	nika

**SO 500.34.10 STL přípojky Plotní, 1. část**

11	1198	Komárov	Plotní 75	PE-RC	40	4,23	nika
12	1193	Komárov	Plotní 73	PE-RC	32	2,43	nika
13	1184	Komárov	Plotní 71	PE-RC	32	2,43	nika
14	1183/1	Komárov	Plotní 69	PE-RC	40	2,43	nika
15	1176	Komárov	Plotní 67	PE-RC	40	2,46	nika
16	1175	Komárov	Plotní 552/65	PE-RC	40	2,07	nika
17	1117	Komárov	Plotní 63	PE-RC	50	2,54	nika
18	1120	Komárov	Plotní 61	PE-RC	40	2,68	nika
19	1121	Komárov	Plotní 59	PE-RC	40	2,88	nika
20	1123	Komárov	Plotní 57	PE-RC	50	3,13	nika
21	1135	Komárov	Plotní 49	PE-RC	50	2,61	nika
22	1136/1	Komárov	Plotní 45	nerealiz.			
23	1139	Komárov	Plotní 43	PE-RC	40	2,56	nika
24	1140	Komárov	Plotní 41	PE-RC	40	2,60	nika
25	774	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	6,01	nika
26	766	Trnitá	Plotní 37	PE-RC	40	5,78	nika
27	757	Trnitá	Plotní 31	PE-RC	40	2,22	nika
28	1168/1	Trnitá	Plotní	PE-RC	40	18,92	pilř
29	879/2	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	17,43	nika
30	755/2	Trnitá	Plotní 27	PE-RC	50	2,44	nika
31	754/1	Trnitá	Plotní 191/25a	PE-RC	40	2,57	nika
32	753	Trnitá	25	PE-RC	40	2,43	nika

**SO 500.34.40 STL přípojky, Plotní, 2. část**

41	1069	Komárov	Plotní 32	PE-RC	32	2,95	přep.
42	1105	Komárov	Plotní 30	PE-RC	32	2,76	přep.
43	1106	Komárov	Plotní 28	PE-RC	40	2,64	přep.
44	1108	Komárov	Plotní 26	PE-RC	40	2,74	přep.
45	1109	Komárov	Plotní 24	PE-RC	50	2,75	přep.

46	1113	Komárov	Plotní 22	PE-RC	50	2,6	přep.
<b>SO 500.35.10 STL přípojky Železniční</b>							
12	783	Trnitá	Železniční 4	PE-RC	40	4,27	nika
13	786	Trnitá	Železniční 6	PE-RC	32	4,05	nika
14	1112	Komárov	Železniční 3	PE-RC	40	13,71	nika
15	1111	Komárov	Železniční 5	PE-RC	40	14,73	nika
16	787/1	Trnitá	Železniční 256/8	nerealiz.			
17	787/5	Trnitá	Železniční 256/10	PE-RC	40	4,3	nika
18	1114/2	Komárov	Železniční 14	PE-RC	32	4,2	nika
19	1114/3	Komárov	Železniční 16	PE-RC	32	4,21	nika
<b>SO 500.40.10 STL přípojky Dornych, 4. část</b>							
11	719	Trnitá	Dornych 33	PE-RC	50	3,90	nika
12	720	Trnitá	Dornych 31	PE-RC	50	4,74	nika
13	721	Trnitá	Dornych 29	PE-RC	50	4,75	nika