
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/210.1 – SO 300.41.1/3 – Dornych – Kanalizace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 12 175 337,14 Kč na 12 180 813,62 Kč, tedy o + 5 476,48 Kč.


V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky zde nejsou.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.1/3	Číslo ZBV: 5/210.1
---	---	------------------------------

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
-------------	---	---

Zhotovitel:	Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
-------------	--

Rekapitulace ZBV č. 5/210.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.1	-178,08	5 654,56	5 476,48

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/210	-178,08	5 654,56	5 476,48

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/210.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.41.1/3
Název SO/PS:	Dorných - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	12 370 979,77 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-178,08 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	5 654,56 Kč, 0,05 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 435 649,09 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.41.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.41.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.41.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.11 Kanalizace Dorných ŠD27 - ŠD32: DN 1000 = 220,67 m, DN 700 = 40,00 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.11 Kanalizace Dorných ŠD27 - ŠD32: DN 1000 = 220,65 m, DN 700 = 40,08 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36: DN 800 = 66,46 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36: DN 800 = 66,70 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.4 Napojení uličních stok: DN 400 = 115,99 m, DN 300 = 6,82 m

Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.4 Napojení uličních stok: DN 400 = 116,46 m, DN 300 = 7,48 m.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.41.1.04.11:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
31	871462111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 700 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,080	97,52	0,22%

32	286412710	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700	m	0,080	314,08	0,22%
33	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-0,020	-31,70	-0,01%
34	286412740	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	-0,020	-142,02	-0,01%
35	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	0,080	39,36	0,20%
36	8924911R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1000	m	-0,020	-4,36	-0,01%
37	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	0,060	2,04	0,02%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.41.1.04.12:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
30	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,240	292,56	0,39%
31	286412720	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	0,240	1 165,20	0,39%
32	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	0,240	71,04	0,36%
33	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	0,240	8,16	0,40%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.41.1.04.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
29	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,660	405,24	11,96%
30	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,670	1 125,60	11,96%
31	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,470	336,99	0,42%
32	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	0,477	1 244,97	0,42%
35	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,660	458,70	9,68%

36	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	0,470	70,50	0,41%
38	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	1,130	22,60	0,98%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dornych - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.1/3	Číslo ZBV: 5/210.1
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.41.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.41.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.11 Kanalizace Dornych ŠD27 - ŠD32: DN 1000 = 220,67 m, DN 700 = 40,00 m
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.11 Kanalizace Dornych ŠD27 - ŠD32: DN 1000 = 220,65 m, DN 700 = 40,08 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36: DN 800 = 66,46 m
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36: DN 800 = 66,70 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.4 Napojení uličních stok: DN 400 = 115,99 m, DN 300 = 6,82 m
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.4 Napojení uličních stok: DN 400 = 116,46 m, DN 300 = 7,48 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-178,08	5 654,56	5 476,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	11. 03. 2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 02. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	20. 04. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	10. 02. 2022	podpis
				Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/210.1**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.41.1/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dorných - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 370 979,77

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-753 220,19	557 577,56	12 175 337,14	-195 642,63

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-178,08	5 654,56	563 232,12	4,55%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-753 398,27	12 180 813,62	-190 166,15	-1,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/210.1									
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/210.1									
Skupina Změn: 1									
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č. 9.1	41.1.04.11	04.11 Kanalizace Dorných ŠD27 - ŠD32	5 415 599,43	5 415 599,43	-178,08	453,00	5 415 874,35	274,92	0,01%
Příloha č. 9.2	41.1.04.12	04.12 Kanalizace Plotní RK - ŠU36	1 213 823,10	1 213 823,10	0,00	1 536,96	1 215 360,06	1 536,96	0,13%
Příloha č. 9.3	41.1.04.4	04.4 Napojení uličních stok	1 591 115,48	1 591 115,48	0,00	3 664,60	1 594 780,08	3 664,60	0,23%
Příloha č. 9.4	41.1.06.1.2	06.1.2 Šachta DN1000 - Dorných	900 866,93	759 987,63	0,00	0,00	759 987,63	0,00	0,00%
Příloha č. 9.5	41.1.06.1.3	06.1.3 Šachta DN800 - Dorných	273 575,67	273 575,67	0,00	0,00	273 575,67	0,00	0,00%
Příloha č. 9.6	41.1.06.2.2	06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Dorných	314 006,23	264 110,96	0,00	0,00	264 110,96	0,00	0,00%
Příloha č. 9.7	41.1.06.3	06.3 Šachta do DN600	145 483,76	145 483,76	0,00	0,00	145 483,76	0,00	0,00%
Příloha č. 9.8	41.1.07.08	07.08 šachta ŠPr01	638 657,92	638 657,92	0,00	0,00	638 657,92	0,00	0,00%
Příloha č. 9.9	41.1.07.09	07.09 šachta ŠD31	520 500,26	562 284,18	0,00	0,00	562 284,18	0,00	0,00%
Příloha č. 9.10	41.1.07.10	07.10 šachta ŠD32	539 305,82	492 653,84	0,00	0,00	492 653,84	0,00	0,00%
Příloha č. 9.11	41.1.07.14	07.14 šachta ŠU87	426 630,88	426 630,88	0,00	0,00	426 630,88	0,00	0,00%
Příloha č. 9.12	41.1.07.15	07.15 šachta ŠU81	391 414,29	391 414,29	0,00	0,00	391 414,29	0,00	0,00%
Celkem			12 370 979,77	12 175 337,14	-178,08	5 654,56	12 180 813,62	5 476,48	0,04%

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/210.1													
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/210.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4													
Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Dorných - Kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: 41.1.04.11 - 04.11 Kanalizace Dorných ŠD27 - ŠD32													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	1	Zemní práce											
1	119001401	Dočasná zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	21,560	21,560	0,000	310,00	6 683,60	0,00	0,00	6 683,60	0,00	0,00%
2	119001421	Dočasná zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	11,530	11,530	0,000	236,00	2 721,08	0,00	0,00	2 721,08	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	253,750	253,750	0,000	117,00	29 688,75	0,00	0,00	29 688,75	0,00	0,00%
4	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	74,453	74,453	0,000	322,00	23 973,87	0,00	0,00	23 973,87	0,00	0,00%
5	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	622,121	622,121	0,000	182,00	113 226,02	0,00	0,00	113 226,02	0,00	0,00%
6	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 244,242	1 244,242	0,000	186,00	231 429,01	0,00	0,00	231 429,01	0,00	0,00%
7	131201209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	373,273	373,273	0,000	31,00	11 571,46	0,00	0,00	11 571,46	0,00	0,00%
8	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	207,374	207,374	0,000	260,00	53 917,24	0,00	0,00	53 917,24	0,00	0,00%
9	131301209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	62,212	62,212	0,000	45,00	2 799,54	0,00	0,00	2 799,54	0,00	0,00%
10	151821122	Osazení a odstranění pažičího boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m	m2	2 188,100	2 188,100	0,000	23,00	50 326,30	0,00	0,00	50 326,30	0,00	0,00%
11	151821222	Příplatek k pažičímu boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	15 316,700	15 316,700	0,000	22,00	336 967,40	0,00	0,00	336 967,40	0,00	0,00%
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	13,065	13,065	0,000	88,00	1 149,72	0,00	0,00	1 149,72	0,00	0,00%
13	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	226,452	226,452	0,000	139,00	31 476,83	0,00	0,00	31 476,83	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění záspů a obsypů na stavbě	m3	2 275,251	2 275,251	0,000	85,00	193 396,34	0,00	0,00	193 396,34	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	253,750	253,750	0,000	80,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypantiny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	2 073,737	2 073,737	0,000	152,00	315 208,02	0,00	0,00	315 208,02	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	2 275,251	2 275,251	0,000	81,00	184 295,33	0,00	0,00	184 295,33	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2 327,487	2 327,487	0,000	19,00	44 222,25	0,00	0,00	44 222,25	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	3 317,979	3 317,979	0,000	110,00	364 977,69	0,00	0,00	364 977,69	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	1 454,730	1 454,730	0,000	103,00	149 837,19	0,00	0,00	149 837,19	0,00	0,00%
21	583441550	šterkodří frakce 0-22	t	2 401,960	2 401,960	0,000	180,00	432 352,80	0,00	0,00	432 352,80	0,00	0,00%
22	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	396,060	396,060	0,000	60,00	23 763,60	0,00	0,00	23 763,60	0,00	0,00%
23	589811000	recykliát směsný frakce 0/16	t	111,440	111,440	0,000	49,00	5 460,56	0,00	0,00	5 460,56	0,00	0,00%
24	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	566,771	566,771	0,000	296,00	167 764,22	0,00	0,00	167 764,22	0,00	0,00%
25	583313450	kamenivo těžné drobné tříděné frakce 0-4	t	434,720	434,720	0,000	208,00	90 421,76	0,00	0,00	90 421,76	0,00	0,00%
26	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	698,818	698,818	0,000	242,00	169 113,96	0,00	0,00	169 113,96	0,00	0,00%
27	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	369,350	369,350	0,000	23,00	8 495,05	0,00	0,00	8 495,05	0,00	0,00%
1		Zemní práce						3 065 539,59	0,00	0,00	3 065 539,59	0,00	0,00%
2		Zakládání											
28	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	260,670	260,670	0,000	224,00	58 390,08	0,00	0,00	58 390,08	0,00	0,00%
2		Zakládání						58 390,08	0,00	0,00	58 390,08	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
29	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	260,670	260,670	0,000	48,00	12 512,16	0,00	0,00	12 512,16	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						12 512,16	0,00	0,00	12 512,16	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	117,384	117,384	0,000	766,00	89 916,14	0,00	0,00	89 916,14	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						89 916,14	0,00	0,00	89 916,14	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
31	871462111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 700 se spojkami v otevřeném výkopu	m	36,610	36,690	0,080	1 219,00	44 627,59	0,00	97,52	44 725,11	97,52	0,22%
32	286412710	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700	m	36,610	36,690	0,080	3 926,00	143 730,86	0,00	314,08	144 044,94	314,08	0,22%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporná v Kč	Změny kladná v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 se spojkami v otevřeném výkopu	m	214,060	214,040	-0,020	1 585,00	339 285,10	-31,70	0,00	339 253,40	-31,70	-0,01%
34	286412740	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	214,060	214,040	-0,020	7 101,00	1 520 040,06	-142,02	0,00	1 519 898,04	-142,02	-0,01%
35	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	40,000	40,080	0,080	492,00	19 680,00	0,00	39,36	19 719,36	39,36	0,20%
36	8924911R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1000	m	220,670	220,650	-0,020	218,00	48 106,06	-4,36	0,00	48 101,70	-4,36	-0,01%
37	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	246,000	246,060	0,060	34,00	8 364,00	0,00	2,04	8 366,04	2,04	0,02%
8		Trubní vedení						2 123 833,67	-178,08	453,00	2 124 108,59	274,92	0,01%
997		Přesun sutě											
38	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	507,500	507,500	0,000	70,00	35 525,00	0,00	0,00	35 525,00	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						35 525,00	0,00	0,00	35 525,00	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot. otevřený výkop	t	94,866	94,866	0,000	315,00	29 882,79	0,00	0,00	29 882,79	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						29 882,79	0,00	0,00	29 882,79	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště											
40	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy											
41	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						5 415 599,43	-178,08	453,00	5 415 874,35	274,92	0,01%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum: 14. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/210.1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/210.1													
Skupina Změn: 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,440	4,440	0,000	310,00	1 376,40	0,00	0,00	1 376,40	0,00	0,00%
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,220	2,220	0,000	236,00	523,92	0,00	0,00	523,92	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	93,880	93,880	0,000	117,00	10 983,96	0,00	0,00	10 983,96	0,00	0,00%
4	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,940	14,940	0,000	322,00	4 810,68	0,00	0,00	4 810,68	0,00	0,00%
5	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	131,579	131,579	0,000	182,00	23 947,38	0,00	0,00	23 947,38	0,00	0,00%
6	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	263,159	263,159	0,000	186,00	48 947,57	0,00	0,00	48 947,57	0,00	0,00%
7	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	78,948	78,948	0,000	31,00	2 447,39	0,00	0,00	2 447,39	0,00	0,00%
8	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	43,860	43,860	0,000	260,00	11 403,60	0,00	0,00	11 403,60	0,00	0,00%
9	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	13,158	13,158	0,000	45,00	592,11	0,00	0,00	592,11	0,00	0,00%
10	151811122	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	534,800	534,800	0,000	135,00	72 198,00	0,00	0,00	72 198,00	0,00	0,00%
11	151811222	Příplatek k pažičímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	3 743,600	3 743,600	0,000	22,00	82 359,20	0,00	0,00	82 359,20	0,00	0,00%
12	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	52,632	52,632	0,000	139,00	7 315,85	0,00	0,00	7 315,85	0,00	0,00%
13	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	567,905	567,905	0,000	85,00	48 271,93	0,00	0,00	48 271,93	0,00	0,00%
14	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo mezískládku	m3	93,880	93,880	0,000	80,00	7 510,40	0,00	0,00	7 510,40	0,00	0,00%
15	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	438,598	438,598	0,000	152,00	66 666,90	0,00	0,00	66 666,90	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
												10	11	
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	567,905	567,905	0,000	81,00	46 000,31	0,00	0,00	46 000,31	0,00	0,00	0,00%
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	532,478	532,478	0,000	19,00	10 117,08	0,00	0,00	10 117,08	0,00	0,00	0,00%
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	701,757	701,757	0,000	110,00	77 193,27	0,00	0,00	77 193,27	0,00	0,00	0,00%
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	356,273	356,273	0,000	103,00	36 696,12	0,00	0,00	36 696,12	0,00	0,00	0,00%
20	583441550	šterkodrůl frakce 0-22	t	524,786	524,786	0,000	180,00	94 461,48	0,00	0,00	94 461,48	0,00	0,00	0,00%
21	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	180,240	180,240	0,000	60,00	10 814,40	0,00	0,00	10 814,40	0,00	0,00	0,00%
22	589811000	recykliát směsný frakce 0/16	t	7,520	7,520	0,000	49,00	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00	0,00%
23	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	117,752	117,752	0,000	296,00	34 854,59	0,00	0,00	34 854,59	0,00	0,00	0,00%
24	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	88,384	88,384	0,000	208,00	18 383,87	0,00	0,00	18 383,87	0,00	0,00	0,00%
25	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	147,120	147,120	0,000	242,00	35 603,04	0,00	0,00	35 603,04	0,00	0,00	0,00%
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	128,740	128,740	0,000	23,00	2 961,02	0,00	0,00	2 961,02	0,00	0,00	0,00%
1		Zemní práce						756 808,95	0,00	0,00	756 808,95	0,00	0,00	0,00%
2		Zakládání												
27	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	66,460	66,460	0,000	224,00	14 887,04	0,00	0,00	14 887,04	0,00	0,00	0,00%
2		Zakládání						14 887,04	0,00	0,00	14 887,04	0,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce												
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	66,460	66,460	0,000	48,00	3 190,08	0,00	0,00	3 190,08	0,00	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						3 190,08	0,00	0,00	3 190,08	0,00	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce												
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	29,223	29,223	0,000	766,00	22 384,82	0,00	0,00	22 384,82	0,00	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						22 384,82	0,00	0,00	22 384,82	0,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení												
30	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	61,740	61,980	0,240	1 219,00	75 261,06	0,00	292,56	75 553,62	292,56	292,56	0,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
31	286412720	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	61,740	61,980	0,240	4 855,00	299 747,70	0,00	1 165,20	300 912,90	1 165,20	0,39%
32	8924711R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800	m	66,460	66,700	0,240	296,00	19 672,16	0,00	71,04	19 743,20	71,04	0,36%
33	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	60,130	60,370	0,240	34,00	2 044,42	0,00	8,16	2 052,58	8,16	0,40%
8		Trubní vedení						396 725,34	0,00	1 536,96	398 262,30	1 536,96	0,39%
997		Přesun sutě											
34	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	187,760	187,760	0,000	70,00	13 143,20	0,00	0,00	13 143,20	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						13 143,20	0,00	0,00	13 143,20	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,218	21,218	0,000	315,00	6 683,67	0,00	0,00	6 683,67	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						6 683,67	0,00	0,00	6 683,67	0,00	0,00%
		Celkem						1 213 823,10	0,00	1 536,96	1 215 360,06	1 536,96	0,13%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum: 14. 02. 2022

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5/210.1													
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/210.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4													
Číslo a název SO/PS: 300.41.1 Dorných - Kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: 41.1.04.4 - 04.4 Napojení uličních stok													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,730	7,730	0,000	310,000	2 396,30	0,00	0,00	2 396,30	0,00	0,00%
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,460	15,460	0,000	236,000	3 648,56	0,00	0,00	3 648,56	0,00	0,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	137,500	137,500	0,000	117,000	16 087,50	0,00	0,00	16 087,50	0,00	0,00%
4	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	52,178	52,178	0,000	322,000	16 801,32	0,00	0,00	16 801,32	0,00	0,00%
5	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	118,343	118,343	0,000	202,000	23 905,29	0,00	0,00	23 905,29	0,00	0,00%
6	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	236,685	236,685	0,000	202,000	47 810,37	0,00	0,00	47 810,37	0,00	0,00%
7	132201209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	71,006	71,006	0,000	41,000	2 911,25	0,00	0,00	2 911,25	0,00	0,00%
8	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	39,448	39,448	0,000	279,000	11 005,99	0,00	0,00	11 005,99	0,00	0,00%
9	132301209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	11,834	11,834	0,000	57,000	674,54	0,00	0,00	674,54	0,00	0,00%
10	151811112	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	752,960	752,960	0,000	135,000	101 649,60	0,00	0,00	101 649,60	0,00	0,00%
11	151811212	Příplatek k pažičímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	2 258,880	2 258,880	0,000	22,000	49 695,36	0,00	0,00	49 695,36	0,00	0,00%
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	216,961	216,961	0,000	88,000	19 092,57	0,00	0,00	19 092,57	0,00	0,00%
13	162201102R	Vodorovné přemístění zásepů a obsypů na stavbě	m3	566,189	566,189	0,000	85,000	48 126,07	0,00	0,00	48 126,07	0,00	0,00%
14	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	137,500	137,500	0,000	80,000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
15	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	394,475	394,475	0,000	152,000	59 960,20	0,00	0,00	59 960,20	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	566,189	566,189	0,000	81,000	45 861,31	0,00	0,00	45 861,31	0,00	0,00%
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	531,975	531,975	0,000	19,000	10 107,53	0,00	0,00	10 107,53	0,00	0,00%
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	631,160	631,160	0,000	110,000	69 427,60	0,00	0,00	69 427,60	0,00	0,00%
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	428,689	428,689	0,000	103,000	44 154,97	0,00	0,00	44 154,97	0,00	0,00%
20	583441550	šterkodrůf frakce 0-22	t	582,378	582,378	0,000	180,000	104 828,04	0,00	0,00	104 828,04	0,00	0,00%
21	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	275,000	275,000	0,000	60,000	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
22	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	196,430	196,430	0,000	23,000	4 517,89	0,00	0,00	4 517,89	0,00	0,00%
1		Zemní práce						710 162,26	0,00	0,00	710 162,26	0,00	0,00%
2		Zakládání											
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	122,810	122,810	0,000	224,000	27 509,44	0,00	0,00	27 509,44	0,00	0,00%
2		Zakládání						27 509,44	0,00	0,00	27 509,44	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
24	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	122,810	122,810	0,000	48,000	5 894,88	0,00	0,00	5 894,88	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						5 894,88	0,00	0,00	5 894,88	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	11,136	11,136	0,000	766,000	8 530,18	0,00	0,00	8 530,18	0,00	0,00%
26	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm ²	kus	93,000	93,000	0,000	65,000	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00%
27	592237R1	podkládek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	93,000	93,000	0,000	176,000	16 368,00	0,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00%
28	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	14,848	14,848	0,000	3 254,000	48 315,39	0,00	0,00	48 315,39	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						79 258,57	0,00	0,00	79 258,57	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
29	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	5,520	6,180	0,660	614,000	3 389,28	0,00	405,24	3 794,52	405,24	11,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
30	597107070	trouba keramická glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C třída 240	m	5,603	6,273	0,670	1 680,000	9 413,04	0,00	1 125,60	10 538,64	1 125,60	11,96%
31	831392121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	111,500	111,970	0,470	717,000	79 945,50	0,00	336,99	80 282,49	336,99	0,42%
32	597107060	trouba keramická glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C třída 200	m	113,173	113,650	0,477	2 610,000	295 381,53	0,00	1 244,97	296 626,50	1 244,97	0,42%
33	837391221	Montáž keramických tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevířený výkop DN 400	kus	1,000	1,000	0,000	1 456,000	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00%
34	597117920	odbočka keramická glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,015	1,015	0,000	4 765,000	4 836,48	0,00	0,00	4 836,48	0,00	0,00%
35	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	6,820	7,480	0,660	695,000	4 739,90	0,00	458,70	5 198,60	458,70	9,68%
36	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	115,990	116,460	0,470	150,000	17 398,50	0,00	70,50	17 469,00	70,50	0,41%
37	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevířeném výkopu	m3	69,687	69,687	0,000	4 539,000	316 309,29	0,00	0,00	316 309,29	0,00	0,00%
38	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	115,700	116,830	1,130	20,000	2 314,00	0,00	22,60	2 336,60	22,60	0,98%
8		Trubní vedení						735 183,52	0,00	3 664,60	738 848,12	3 664,60	0,50%
997		Přesun sítě											
99722181R		Poplatek za uložení recyklátu	t	275,000	275,000	0,000	70,000	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
998275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub keramických otevířený výkop	t	48,964	48,964	0,000	283,000	13 856,81	0,00	0,00	13 856,81	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						13 856,81	0,00	0,00	13 856,81	0,00	0,00%
		Celkem						1 591 115,48	0,00	3 664,60	1 594 780,08	3 664,60	0,23%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Správce stavby:

Datum: 14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 435 649,09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) [ABS]	6,55%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 076 778,84	bez ABS
7=6*(1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,36%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné											
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38	39=(36)+37	40												
				- 102 375 120,26	108 383 223,92	3 988 103,66	- 4 048 202,14	655 264,72	- 3 392 937,42	- 6 686 208,46	6 576 342,70	- 109 865,73	- 79 442 873,17	80 519 652,01	1 076 778,84	169 962 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 838,47	18 611 064,40	2,57%	30 809 800,96	0,00												

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for 'Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4' showing contract details, current price, and percentage changes for various categories.

Summary table for 'Skupiny 3 a 4' showing total changes, limits, and legal limits.

Summary table for 'Skupina 3' and 'Skupina 4' showing monitoring limits and legal limits.

Summary table for 'Skupina 1' and 'Skupina 2' showing monitoring limits and legal limits.

Main data table titled 'Skupiny změn' with columns for various change groups (-1 to -6) and their respective values.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 435 649,09	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,33%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%	
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%	
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	8,55%	ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 076 778,84	bez ABS
7=9/(1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(3/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,36%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=146224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky								
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvidanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 -			- 6 -							
22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36=(39/1)*100	37	38=36+37	40								
				- 102 375 120,26	108 383 223,92	3 988 103,66	- 4 048 202,14	655 264,72	- 3 392 937,42	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	80 519 852,91	1 076 778,84	159 982 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 811 984,49	2,57%	30 809 800,96	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zpráva o kontrole délky potrubí

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa
Objekt: SO 300.41.1.-kanalizace ulice Dorných
Zhotovitel: Imos Brno a.s.

úsek	materiál	DN	délka
Dorných			
ŠD27-ŠD27a	sklolaminát	1000	14,08
ŠD27a-ŠD28	sklolaminát	1000	32,04
ŠD28-ŠD29	sklolaminát	1000	51,1
ŠD29-ŠD30	sklolaminát	1000	51,79
ŠD30-RK	sklolaminát	1000	71,64
RK-ŠPr01	sklolaminát	800	47,09
ŠPr01-ŠU36	sklolaminát	800	19,61
RK-ŠD31	sklolaminát	700	28,12
ŠD31-ŠD32	sklolaminát	700	11,96
ŠD32-ŠU87	kamenina	300	7,48
ŠPr01-ŠU81	kamenina	400	12,97
ŠU81-ŠU82	kamenina	400	56,55
ŠU82-ŠU83	kamenina	400	46,94
celkem	kamenina	DN 300	7,48
	kamenina	DN 400	116,46
	sklolaminát	DN 700	40,08
	sklolaminát	DN 800	66,7
	sklolaminát	DN 1000	220,65

