
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/196.1 – SO 500.35.10/1 – STL přípojky Železniční

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 317 802,34 Kč na 311 502,45 Kč, tedy o – **6 299,89 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL přípojky Železniční

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.35.10/1

Číslo ZBV:

5/196.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/196.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.1	-11 476,48	5 176,59	-6 299,89

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/196	-11 476,48	5 176,59	-6 299,89

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/196.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.35.10/1
Název SO/PS:	STL přípojky Železniční

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	317 802,34 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-11 476,48 Kč, -3,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	5 176,59 Kč, 1,63 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 385 565,05 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.10.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.10 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 32 = 13,50 m

DN 40 = 33,00 m

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 32 = 12,46 m

DN 40 = 37,01 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.35.10:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
12	87313	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 25MM (PE 32)	M	-1,040	-1 034,80	-7,70%
13	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (PE 40, PE 50)	M	4,010	4 992,45	12,15%

15	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	2,970	53,46	6,39%
16	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	2,970	38,61	6,39%
17	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	2,970	92,07	6,39%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	17 05 08	štěrk čistý	t	-23,076	-1 846,08	-100,00%
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	-7,812	-6 249,60	-100,00%
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	-10,200	-2 346,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: //

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Železniční	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.10/1	Číslo ZBV: 5/196.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.10. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.10 dle geodetického zaměření. Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 32 = 13,50 m DN 40 = 33,00 m Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 32 = 12,46 m DN 40 = 37,01 m		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 476,48	5 176,59	-6 299,89
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11. 03. 2022 podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 14. 02. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20. 04. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 10. 02. 2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/196.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.10/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Železniční	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
317 802,34

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	317 802,34	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-11 476,48	5 176,59	5 176,59	1,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-11 476,48	311 502,45	-6 299,89	-1,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted signature]

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted signature]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted signature]

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

[Redacted signature]

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

[Redacted signature]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/196.1									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									
Číslo a název SO/PS: SO 500.35.10 STL přípojky Železniční									
Číslo a název rozpočtu: SO 500.35.10 Rekapitulace									
Skupina Změn: 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
Příloha č. 9.1	SO 500.35.10	STL přípojky Železniční	299 757,46	-1 034,80	5 176,59	303 899,25	4 141,79	1,38%	
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	18 044,88	-10 441,68	0,00	7 603,20	-10 441,68	-57,87%	
		Celkem	317 802,34	-11 476,48	5 176,59	311 502,45	-6 299,89	-1,98%	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/196.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.35.10/1

Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.35.10 STL přípojky Železniční

Číslo a název rozpočtu: SO 500.35.10 STL přípojky Železniční

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Cena za m.j. v	Cena celkem ve	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve	Rozdíl cen celkem v	Rozdíl cen celkem v %
				Smlouvě	Změně	rozdílu		Kč	Smlouvě v Kč	10	11	12	
01		Zemní práce											
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5,100	0,000	0,000	1 787,00	9 113,70	0,00	0,00	9 113,70	0,00	0,00%
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	5,100	0,000	0,000	1 553,00	7 920,30	0,00	0,00	7 920,30	0,00	0,00%
3	113348	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,480	0,000	0,000	2 007,00	17 019,36	0,00	0,00	17 019,36	0,00	0,00%
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	4,340	0,000	0,000	1 253,00	5 438,02	0,00	0,00	5 438,02	0,00	0,00%
5	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	43,200	0,000	0,000	601,00	25 963,20	0,00	0,00	25 963,20	0,00	0,00%
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	43,200	0,000	0,000	16,00	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00%
7	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,320	0,000	0,000	89,00	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00%
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	38,880	0,000	0,000	825,00	32 076,00	0,00	0,00	32 076,00	0,00	0,00%
9	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	59,500	0,000	0,000	21,00	1 249,50	0,00	0,00	1 249,50	0,00	0,00%
01		Zemní práce						99 855,76	0,00	0,00	99 855,76	0,00	0,00%
05		Komunikace											
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	42,400	0,000	0,000	164,00	6 953,60	0,00	0,00	6 953,60	0,00	0,00%
11	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	42,400	0,000	0,000	59,00	2 501,60	0,00	0,00	2 501,60	0,00	0,00%
05		Komunikace						9 455,20	0,00	0,00	9 455,20	0,00	0,00%
08		Potrubi											
12	87313	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 25MM (PE 32)	M	13,500	12,460	-1,040	995,00	13 432,50	-1 034,80	0,00	12 397,70	-1 034,80	-7,70%
13	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (PE 40, PE 50)	M	33,000	37,010	4,010	1 245,00	41 085,00	0,00	4 992,45	46 077,45	4 992,45	12,15%
14	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	7,000	7,000	0,000	6 221,00	43 547,00	0,00	0,00	43 547,00	0,00	0,00%
15	899308	DOPĽŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	46,500	49,470	2,970	18,00	837,00	0,00	53,46	890,46	53,46	6,39%
16	899309	DOPĽŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓIE	M	46,500	49,470	2,970	13,00	604,50	0,00	38,61	643,11	38,61	6,39%
17	899611	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	46,500	49,470	2,970	31,00	1 441,50	0,00	92,07	1 533,57	92,07	6,39%
18	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	7,000	7,000	0,000	6 666,00	46 662,00	0,00	0,00	46 662,00	0,00	0,00%
19	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	HZS	21,000	21,000	0,000	855,00	17 955,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00%
20	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	14,000	14,000	0,000	425,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
21	900 R 004	HZS - revize	HZS	21,000	21,000	0,000	581,00	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	0,00%
08		Potrubi						183 715,50	-1 034,80	5 176,59	187 857,29	4 141,79	2,25%

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09		Ostatní práce											
22	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	53,000	53,000	0,000	92,00	4 876,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00%
23	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	53,000	53,000	0,000	35,00	1 855,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00%
09		Ostatní práce						6 731,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00%
		Celkem						299 757,46	-1 034,80	5 176,59	303 899,25	4 141,79	1,38%

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: 14. 02. 2022

10. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/196.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.35.10 STL přípojky Železniční

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.35.10/1

Skupina Změn: 1

Poř. č. polož.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	69,120	69,120	0,000	110,00	7 603,20	0,00	0,00	7 603,20	0,00	0,00%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	štěrk čistý	t	23,076	0,000	-23,076	80,00	1 846,08	-1 846,08	0,00	0,00	-1 846,08	-100,00%
4	17 05 07	štěrk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	7,812	0,000	-7,812	800,00	6 249,60	-6 249,60	0,00	0,00	-6 249,60	-100,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úločky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	10,200	0,000	-10,200	230,00	2 346,00	-2 346,00	0,00	0,00	-2 346,00	-100,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýčené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,000	0,000	0,000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,000	0,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr.hmoty + písek z otřeskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
								18 044,88	-10 441,68	0,00	7 603,20	-10 441,68	-57,87%

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: 14. 02. 2022

10. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 385 565,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,30%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	8,47%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn																									
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -		- 6 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis		Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40
				- 101 374 278,49	105 312 208,11	3 938 018,62	- 3 826 614,85	293 245,95	- 3 533 368,90	- 6 690 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 663 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	16 611 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.2	5/162.3	SMB	Doplňování rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,65	0,00	- 199 605,65	0,00	- 199 605,65	0,00	- 199 605,65	0,00	- 199 605,65	0,00	- 199 605,65	199 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	0,00	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 262,24	- 390,45	- 8 652,69	8 262,24	- 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 146 827,65	28 699,11	- 120 128,74	- 146 827,65	28 699,11	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	177 526,96	177 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/176.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	0,00	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	63 047,71	63 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/178.3	SMB	Demolice ob. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	2 692,20	2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slévárny UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,98	26 274,40	- 48 564,58	- 74 838,98	26 274,40	- 48 564,58	0,00	- 48 564,58	0,00	- 48 564,58	26 274,40											

**GEODETIKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
DÉLKY PŘÍPOJEK**

č. SO	parcela č.	k.ú.	adresa	materiál	DN	délka vč. svíslé části	místo osazení HUP
SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dorných							
11	1615/1, 1606/1, 1544/10 1542/2	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	8,89	přep. zem. uz.
12	1610, 1607/1	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	6,09	pilíř
13	1606/5, 1607/3	Komárov	Svatopetrská 7	PE-RC	63	15,72	zem. uz.
14	1281/1	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	32	23,50	zem. uz.
	1265	Komárov	Dorných	PE-RC	50	17,72	zem. uz.
				PE-RC	50	2,32	přep. do ul. Kalová
SO 500.11.10 STL přípojky Kovářská							
11	1156/2	Komárov	Kovářská 19	PE-RC	40	14,34	pilíř
12	1157/1	Komárov	Kovářská č.p. 678	PE-RC	50	3,24	nika
13	1160	Komárov	Kovářská 16	PE-RC	40	3,34	nika
14	1161	Komárov	Kovářská 14	PE-RC	50	0,63	přep.
15	1157/9	Komárov	Kovářská 12	PE-RC	50	0,99	přep.
16	1129	Komárov	Kovářská 10	PE-RC	40	2,99	nika
17	1128	Komárov	Kovářská 8	PE-RC	40	3,22	nika
18	1126	Komárov	Kovářská 6	PE-RC	32	3,46	nika
19	1125	Komárov	Kovářská 6b	PE-RC	32	3,57	nika
20	1124	Komárov	Kovářská 4	PE-RC	32	1,48	zem. uz.
SO 500.20.10 STL přípojky Dorných, 2. a 3. část							
SO 500.20.11	585/1	Trnitá	Dorných bez č.p.	PE-RC	90	16,60	zem. uz.
SO 500.20.12	1149/34	Komárov	Dorných 84	PE-RC	110	5,06	zem. uz.
SO 500.20.13 Lidl	707/1	Trnitá	Dorných 39	PE-RC	40	38,48	pilíř
20	1197	Komárov	Dorných 122	PE-RC	40	5,30	nika
21	1195	Komárov	Dorných 120	PE-RC	40	5,30	tyka
22	1188/1	Komárov	Dorných 118	PE-RC	40	5,34	nika
23	1269/1	Komárov	Dorných bez č.p.	nerealiz.			

24	1187	Komárov	Dornych 116	PE-RC	40	5,39	nika
25	1186	Komárov	Dornych 114	PE-RC	50	5,30	nika
26	1180	Komárov	Dornych 112	PE-RC	50	5,27	nika
27	1179	Komárov	Dornych 110	PE-RC	50	5,19	nika
28	1172	Komárov	Dornych 108	PE-RC	50	5,36	nika
29	1170	Komárov	Dornych 106	PE-RC	50	5,11	nika
30	572	Trnitá	Dornych 57	PE-RC	50	12,35	zem. uz.
31	1168, 1167/4	Komárov	Dornych 102	PE-RC	40	6,27	pilř
32	584	Trnitá	Dornych 55	PE-RC	40	0,50	vys. odbočka
33	1157/2, 1157/8	Komárov	Dornych bez č.p.	PE-RC	32	5,40	pilř
34	1158	Komárov	Dornych 92	PE-RC	32	5,81	pilř
35	596/1	Trnitá	Dornych 54/47	PE-RC	40	28,25	pilř
36	760/3	Trnitá	Dornych 72	nerealiz.			
36a	1148	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			
37	756	Trnitá	Dornych 62	nerealiz.			
	1261	Komárov	Dornych 425/126	PE-RC	50	4,44	nika
	1260	Komárov	Dornych 424/128	PE-RC	50	4,25	nika

SO 500.26.10 STL přípojky Zvonařka

11	748/1	Trnitá	Zvonařka 14	PE-RC	40	0,20	zem. uz.
12	749	Trnitá	Zvonařka 12	PE-RC	40	0,53	zem. uz.
13	751/1	Trnitá	Zvonařka 8	nerealiz.			
14	752/1	Trnitá	Zvonařka 6	PE-RC	32	0,51	zem. uz.

SO 500.32.10 STL přípojky Široká

11	1149/17	Komárov	Široká	nerealiz.			
12	1143	Komárov	Široká 4	PE-RC	50	4,19	nika
13	1141	Komárov	Široká č.p. 12	nerealiz.			

SO 500.33.10 STL přípojky Svatopetrská

11	1206	Komárov	Svatopetrská 10	PE-RC	40	3,85	nika
12	1208/11, 1208/21	Komárov	Komárovská 3	PE-RC	40	4,33	nika
13	1216	Komárov	Svatopetrská 18	PE-RC	40	6,89	nika
14	1219/1	Komárov	Svatopetrská 20	PE-RC	63	4,94	nika
15	1222	Komárov	Svatopetrská 20	nerealiz.			
16	1224	Komárov	Svatopetrská 22	PE-RC	40	10,56	nika

17	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	PE-RC	32	4,04	nika
18	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	nerealiz.			
19	1319/1	Komárov	Svatopetrská 26	PE-RC	40	0,39	zem. uz.
20	1318	Komárov	Svatopetrská 28	PE-RC	32	2,46	nika

SO 500.34.10 STL přípojky Plotní, 1. část

11	1198	Komárov	Plotní 75	PE-RC	40	4,23	nika
12	1193	Komárov	Plotní 73	PE-RC	32	2,43	nika
13	1184	Komárov	Plotní 71	PE-RC	32	2,43	nika
14	1183/1	Komárov	Plotní 69	PE-RC	40	2,43	nika
15	1176	Komárov	Plotní 67	PE-RC	40	2,46	nika
16	1175	Komárov	Plotní 552/65	PE-RC	40	2,07	nika
17	1117	Komárov	Plotní 63	PE-RC	50	2,54	nika
18	1120	Komárov	Plotní 61	PE-RC	40	2,68	nika
19	1121	Komárov	Plotní 59	PE-RC	40	2,88	nika
20	1123	Komárov	Plotní 57	PE-RC	50	3,13	nika
21	1135	Komárov	Plotní 49	PE-RC	50	2,61	nika
22	1136/1	Komárov	Plotní 45	nerealiz.			
23	1139	Komárov	Plotní 43	PE-RC	40	2,56	nika
24	1140	Komárov	Plotní 41	PE-RC	40	2,60	nika
25	774	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	6,01	nika
26	766	Trnitá	Plotní 37	PE-RC	40	5,78	nika
27	757	Trnitá	Plotní 31	PE-RC	40	2,22	nika
28	1168/1	Trnitá	Plotní	PE-RC	40	18,92	pilř
29	879/2	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	17,43	nika
30	755/2	Trnitá	Plotní 27	PE-RC	50	2,44	nika
31	754/1	Trnitá	Plotní 191/25a	PE-RC	40	2,57	nika
32	753	Trnitá	25	PE-RC	40	2,43	nika

SO 500.34.40 STL přípojky, Plotní, 2. část

41	1069	Komárov	Plotní 32	PE-RC	32	2,95	přep.
42	1105	Komárov	Plotní 30	PE-RC	32	2,76	přep.
43	1106	Komárov	Plotní 28	PE-RC	40	2,64	přep.
44	1108	Komárov	Plotní 26	PE-RC	40	2,74	přep.
45	1109	Komárov	Plotní 24	PE-RC	50	2,75	přep.

46	1113	Komárov	Plotní 22	PE-RC	50	2,6	přep.
SO 500.35.10 STL přípojky Železniční							
12	783	Trnitá	Železniční 4	PE-RC	40	4,27	nika
13	786	Trnitá	Železniční 6	PE-RC	32	4,05	nika
14	1112	Komárov	Železniční 3	PE-RC	40	13,71	nika
15	1111	Komárov	Železniční 5	PE-RC	40	14,73	nika
16	787/1	Trnitá	Železniční 256/8	nerealiz.			
17	787/5	Trnitá	Železniční 256/10	PE-RC	40	4,3	nika
18	1114/2	Komárov	Železniční 14	PE-RC	32	4,2	nika
19	1114/3	Komárov	Železniční 16	PE-RC	32	4,21	nika
SO 500.40.10 STL přípojky Dorných, 4. část							
11	719	Trnitá	Dorných 33	PE-RC	50	3,90	nika
12	720	Trnitá	Dorných 31	PE-RC	50	4,74	nika
13	721	Trnitá	Dorných 29	PE-RC	50	4,75	nika