
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/200.1 – SO 500.40.11-13/1 - Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 90 380,25 Kč na 89 300,25 Kč, tedy o – 1 080,00 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.40.11-13/1

Číslo ZBV:

5/200.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/200.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.1 | -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5/200.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 5/200 | -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/200.1**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Statutární město Brno |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 500.40.11-13/1 |
| Název SO/PS: | Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|--|
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 90 380,25 Kč (bez DPH) |
| Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných: | -1 080,00 Kč, -1,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 201 354 467,76 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), **zejména:** Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

| Poř. č. pol. | Katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|------------------|--|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 6 | 17 01 07 | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t | -1,350 | -1 080,00 | -100,00% |

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

14. 02. 2022

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: ... [redacted]

20. 04. 2022

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.11-13/1 | Číslo ZBV: 5/200.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno | | | |
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | | Paré č. | Příjemce |
| | | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | | 2 | Zhotovitel |
| | | 3 | Projektant |
| | | 4-7 | Objednatel |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | |
| Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.11-13. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13. | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
| -1 080,00 | 0,00 | -1 080,00 | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 11. 03. 2022 | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 14. 02. 2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel) | jméno | datum 20. 04. 2022 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 10. 02. 2022 | podpis |
| | | | Číslo paré: 1 |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/200.1

| | |
|--|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 1 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.11-13/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 90 380,25 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 90 380,25 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -1 080,00 | 89 300,25 | -1 080,00 | -1,19% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

[Redacted]

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

[Redacted]

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

[Redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1

| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část | | č. SO 500.40.11-13/1 | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.11-13 Rekapitulace | | Skupina Změn: 1 | | | | | | |
| Příloha č. | Číslo rozpočtu: | Název položky | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Příloha č. 9.1 | SO 500.40.11-13 | Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část | 89 300,25 | 0,00 | 0,00 | 89 300,25 | 0,00 | 0,00% |
| Příloha č. 9.2 | B.2.1.6 | Poplatky za uložení na skládku | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080,00 | -100,00% |
| | | Celkem | 90 380,25 | -1 080,00 | 0,00 | 89 300,25 | -1 080,00 | -1,19% |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1 | | | | | | | | | | | | | | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.40.11-13/1 | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | | | | | | | | | | | | Skupina Změn: 1 | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část | | | | | | | | | | | | | | Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| poř. č. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | | | | |
| 06 | | Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 624451 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY | M2 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 622,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 06 | | Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | Vnitřní plynovody | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 723143 | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 25MM | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 995,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 3 | 723145 | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1 369,00 | 2 053,50 | 0,00 | 0,00 | 2 053,50 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 4 | 72321.3 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 6/4" | KS | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 1 119,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 5 | 72321.8 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25 | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 6 221,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 07 | | Vnitřní plynovody | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | Plynovody | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 899611 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 31,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 7 | 899304 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 10 574,00 | 31 722,00 | 0,00 | 0,00 | 31 722,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 8 | 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 6 666,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 9 | 900 R 004 | HZS - revize | HZS | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 581,00 | 5 229,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 08 | | Plynovody | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | Ostatní práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 96813 | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU | M3 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 1 587,00 | 1 190,25 | 0,00 | 0,00 | 1 190,25 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 09 | | Ostatní práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem | | | | | | 89 300,25 | 0,00 | 0,00 | 89 300,25 | 0,00 | 0,00% | | | | |

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatelē:

Datum: 14. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.40.11-13/1

Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Doprojení domovních instalací Dorných, 4.část

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

| Poř. č. sol. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------|----------|--|----|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|------|------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 05 04 | vykopová zemina čistá (zemina 1-3) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 1a | 17 05 04 | vykopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 2 | 17 05 03 | zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 3 | 17 05 08 | šterk čistý | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 4 | 17 05 07 | šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 5 | 17 05 07 | lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 6 | 17 01 07 | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t | 1,350 | 0,000 | -1,350 | 800,00 | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080,00 | -100,00% |
| 7 | 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 8 | 17 01 01 | beton z demolic objektů, základů TV | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 9 | 17 01 06 | úločky betonu znečištěné škodlivinami | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 10 | 17 01 06 | kontaminovaná stavební suť a betony z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 11 | 17 03 02 | vybouraný asf.beton (demolice vozovky) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 230,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 12 | 17 02 01 | dřevo po stav.použití, z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 13 | 17 09 02 | stavební suť a zemina s PCB | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 14 | 02 01 03 | smýčené stromy a keře | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 15 | 17 02 04 | železniční pražce dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 16 | 17 01 01 | železniční pražce betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 17 | 17 01 01 | kůly a sloupky betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 18 | 17 02 04 | kůly a sloupky dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 19 | 17 04 04 | mostnice - podlahy z ocelových mostů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 20 | 17 04 05 | železný šrot - konstrukce,kolejnice | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -500,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 21 | 12 01 01 | piliny ze železných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 22 | 12 01 03 | piliny z neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 23 | 17 04 07 | šrot neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 24 | 17 04 09 | výhybky znečištěné mazadly | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 25 | 17 04 02 | odpad hliníku | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 26 | 17 04 01 | odpad mědi a jejích slitin | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 27 | 17 04 11 | zbytky kabelů vodičů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 28 | 17 03 01 | dehtové izolace proti vlhku | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 29 | 17 03 02 | asf.stavební nátěry | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 30 | 08 01 11 | odpadní nátěr.hmoty | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 31 | 08 01 17 | odpadní ředidla, zbytky | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 32 | 08 01 17 | staré nátěr. hmoty + písek z otřeskání | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 33 | 15 01 10 | obaly od nátěrových hmot | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |

| Poř. č. 1 | katalogové číslo 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 34 | 15 01 02 | obaly plastové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 15 01 01 | obaly papírové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 15 01 03 | obaly dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 16 02 14 | transformátory bez PCB | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 16 02 14 | likvidované sděl. + zab.zař. | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 16 02 14 | ostatní vyřazené zařízení | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 15 06 01 | olověné akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 16 06 02 | Ni-Cd akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 17 01 03 | izolátory porcelánové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 17 01 03 | odpojovače-ocel, porcelán 100 kg | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 07 02 99 | prýžové podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 17 02 03 | PE podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 17 05 05 | stavební materiály s obsahem azbestu | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 17 02 04 | rámy oken se skleněnou výplní | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 02 01 03 | pařezy | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080,00 | -100,00% |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatelē:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 201 354 467,76 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,33% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,30% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b) | 8,47% |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 167 126,28 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,10% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50% Skupina 3 | 13,24% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50% Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(36/1)*100 | Sledování limitu 15% | 2,57% | ABS |
| 13=30 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-30 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

| | | Skupiny změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------|---|--|----------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---|--|------------------|---------------|---|--------------|------|----------------------------|
| | | - 1 - | | | | | - 2 - | | | | | - 3 - | | | | | - 4 - | | | | | - 5 - | | | | | - 6 - |
| | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | | | | Záměna položek (Započítávání) | | | | | Nepředvidanost | | | | | Nezbytnost | | | | | Změny de minimis | | | | | Smluvní kompenzační nároky |
| BO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15% | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné | | |
| 16 | 17 | | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(36/1)*100 | 39=36+37 | 40 | | |
| | | | | - 1 047 102,51 | 105 314 114,84 | 3 906 922,33 | - 3 859 526,87 | 295 082,68 | - 3 564 466,19 | - 6 686 208,48 | 6 576 342,70 | - 109 865,78 | - 78 063 618,69 | 79 830 744,97 | 1 167 126,28 | 158 494 363,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 836,47 | 18 611 964,40 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 | | |
| 300.1 | 1/1.3 | SMB | Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 061 626,07 | 771 770,79 | - 289 855,28 | 0,00 | 0,00 | 1 833 366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300.2 | 1/2.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 1 982 780,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 982 780,81 | 1 335 278,20 | - 647 472,61 | 0,00 | 0,00 | 3 318 029,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300.3 | 1/3.3 | SMB | Plotní 1. část - Kanalizace | - 2 080 284,40 | 1 361 395,76 | - 718 888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 080 284,40 | 1 361 395,76 | - 718 888,70 | 0,00 | 0,00 | 3 441 680,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300.4 | 1/4.3 | SMB | Dornych - Kanalizace | - 644 523,66 | 407 097,12 | - 237 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 644 523,66 | 407 097,12 | - 237 426,58 | 0,00 | 0,00 | 1 051 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 1/5.5 | SMB | Protihluková stěna, clona Dornych | 0,00 | 348 748,42 | 348 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.1 | 1/6.3 | SMB | Ul. Kovářská chodníky | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 711,42 | 5 505,27 | 4 793,85 | 0,00 | 0,00 | 6 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.2 | 1/7.3 | SMB | Ul. Dornych 2. část chodníky | - 7 660,00 | 6 036,34 | - 1 623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7 660,00 | 6 036,34 | - 1 623,66 | 0,00 | 0,00 | 12 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.2 | 1/8.3 | RSD | Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 534,00 | 5 321,80 | - 4 212,20 | 0,00 | 0,00 | 14 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.4 | 1/9.3 | RSD | Ul. Dornych - 3. část, komunikace | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 573,20 | 6 352,00 | - 4 221,20 | 0,00 | 0,00 | 16 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101.2 | 1/10.3 | RSD | Dopravní značení - II. etapa | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023,03 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 4 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600.2 | 2/11.3 | TB | Parovod 2xDN250 - Dornych | - 282 816,80 | 3 188 589,99 | 2 905 773,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 282 816,80 | 3 188 589,99 | 2 905 773,19 | 0,00 | 0,00 | 3 471 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.1 | 2/12.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 434,40 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 682 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300.1 | 2/13.3 | SMB | Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 62 075,20 | 889 009,84 | 826 934,64 | 0,00 | 0,00 | 951 085,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.1 | 2/14.2 | RSD | Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace | - 1 396 720,81 | 1 373 626,76 | - 23 094,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 396 720,81 | 1 373 626,76 | - 23 094,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.2 | 2/15.2 | RSD | Ul. Dornych 2. část, komunikace | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 571 231,95 | 2 528 189,30 | - 43 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.2 | 2/16.2 | RSD | Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace | - 622 606,80 | 612 184,31 | - 10 422,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 622 606,80 | 612 184,31 | - 10 422,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.4 | 2/17.2 | RSD | Ul. Dornych 3. část, komunikace | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 941 248,92 | 925 492,33 | - 15 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/18.3 | SMB | Demolice obcí, Plotní č.6a k.ú. Trnávka č.p. 768/18 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 450,78 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 5 453 450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/19.3 | SMB | Demolice obcí, Plotní č.6a k.ú. Trnávka č.p. 768/18 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 353,46 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 1 445 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 2/20.3 | SMB | Demolice obcí, Plotní č.6a k.ú. Trnávka č.p. 768/18 | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 706,48 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 1 555 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701.1 | 2/21.3 | RSD | Přeložky vedení E.ON | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 895 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701.2 | 2/22.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 413 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701.3 | 2/23.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 009 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701.4 | 2/24.3 | SMB | Přeložky vedení E.ON | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | - 6 014 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 501.1 | 2/25.3 | SMB | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | - 5 140 338,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801.1 | 2/26.3 | RSD | Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | - 2 418 983,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 802.1 | 2/27.3 | SMB | Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | - 4 253 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 802.2 | 2/28.3 | RSD | Přeložky kabelů UPC Dornych | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | - 2 999 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500.1 | 2/29.3 | SMB | STL přípojky Svatopetrská - Dornych | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 108,33 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 225 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500.1 | 2/30.3 | RSD | STL příjmové PE 225 - Dornych 1. část | 0,00 | 118 001,25 | 118 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 001,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 4 columns: Item number, Description, Value, and ABS status. Rows include 'Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', 'Procento změny Přijaté smluvní částky', 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)', 'Sledování záporných položek (Skupina 2)', and 'Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)

Summary table with 4 columns: Group, Description, Value, and ABS status. Rows include 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4', 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4', and 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table with 4 columns: Group, Description, Value, and ABS status. Rows include 'Sledování limitu 50 % Skupina 3', 'Sledování limitu 50 % Skupina 4', and 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table with 4 columns: Group, Description, Value, and ABS status. Rows include 'Sledování limitu 15 %', 'Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč', and 'Zbývá do limitu'.

Main data table with 40 columns. Columns 1-12: Group, ZBV, Investor, Name, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných. Columns 13-24: Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných. Columns 25-36: Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných. Columns 37-40: Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, limit 15 %, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 201 354 467,76 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,33% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,30% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitů 15 % pro podkategorií změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,47% ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 167 126,28 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,10% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,24% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=39 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=140224000-39 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

| Skupiny změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|------------|---|--------------|--------------|----|---|--|
| | | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | - 6 - | | | | | | | |
| | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvídanost | | | | Nezbytnost | | | | Změny de minimis | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | |
| | | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | | | Změny kladné | | | Suma Změn záporných a Změn kladných | | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | | Změny kladné | | Suma Změn záporných a Změn kladných | | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | | | Změny kladné | | limit 15 % | | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | |
| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné | Změny kladné | | | |
| | | | 16 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36=(39/1)*100 | 39=(36)+37 | 40 | 40 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|------|----------------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | | -101 407 192,51 | 105 314 114,64 | 3 908 922,33 | -3 859 628,87 | 235 082,68 | -3 584 466,19 | -6 486 206,45 | 6 576 342,70 | -109 865,78 | -78 663 618,69 | 79 830 744,97 | 1 167 126,28 | 158 494 363,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 197 838,47 | 18 611 964,40 | 38=(39/1)*100 | 39=(36)+37 | 40 |
| 130.3 | 5/161.3 | SMB | Protihukové stěna, clones Dornych | - 27 929,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | 27 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162.2 | 5/162.3 | SMB | Doplnění rozvaděče | - 13 675,00 | 0,00 | - 13 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 675,00 | 0,00 | - 13 675,00 | 0,00 | - 13 675,00 | 0,00 | 13 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/163.3 | RSD | STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/164.3 | RSD | STL plynovod PE 225 - Dornych 2. část | - 36 924,60 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | - 36 924,60 | 0,00 | 36 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.1 | 5/165.3 | SMB | Vodovodní řad - ulice Kovářská | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | 16 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.2 | 5/166.3 | RSD | Vodovodní řad - ulice Dornych, Světlá | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/167.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice Dornych | 0,00 | 44 716,16 | 44 716,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/168.1 | SMB | Vodovodní řad - ulice Svatopeřská | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | 199 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/169.1 | SMB | Vodovodní řad - ulice Plotní, Kovářská | - 124 801,61 | 7 883,57 | - 116 918,04 | 0,00 | - 124 801,61 | 7 883,57 | - 116 918,04 | 0,00 | - 116 918,04 | 0,00 | - 116 918,04 | 0,00 | 116 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/170.1 | SMB | Vodovodní řad - ulice Plotní, Železniční | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | 16 327,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/171.1 | RSD | Vodovodní řad - ulice Zvonarka | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 0,00 | 0,00 | 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/172.1 | RSD | Vodovodní řad - ulice Dornych, Přízova | - 8 652,69 | 8 262,24 | - 390,45 | 0,00 | - 8 652,69 | 8 262,24 | - 390,45 | 0,00 | - 390,45 | 0,00 | - 390,45 | 0,00 | 390,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/173.1 | SMB | Vodovodní řad - ulice Komárovská, Nová Agrozem, Plotní | - 4 164,62 | 29 929,12 | 25 764,50 | 0,00 | - 4 164,62 | 29 929,12 | 25 764,50 | 0,00 | 25 764,50 | 0,00 | 25 764,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/174.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice Plotní, Zvonarka | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | 311 416,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/175.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice Svatopeřská, Plotní, Dornych | - 148 827,85 | 28 699,11 | - 120 128,74 | 0,00 | - 148 827,85 | 28 699,11 | - 120 128,74 | 0,00 | - 120 128,74 | 0,00 | - 120 128,74 | 0,00 | 120 128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.4 | 5/176.1 | RSD | Vodovodní řad - ulice Zvonarka | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 0,00 | 0,00 | 5 983,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.4 | 5/177.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice Dornych, Zvonarka | - 62 436,59 | 611,12 | - 61 825,47 | 0,00 | - 62 436,59 | 611,12 | - 61 825,47 | 0,00 | - 61 825,47 | 0,00 | - 61 825,47 | 0,00 | 61 825,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 5/178.3 | SMB | Demolice obi. Dornych 60 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | 1 153 505,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/179.1 | SMB | STL plynovod PE 63 - Kovářská | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | 2 692,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/180.3 | SMB | STL přípojky Kovářská | - 10 437,55 | 31 680,51 | 21 242,96 | 0,00 | - 10 437,55 | 31 680,51 | 21 242,96 | 0,00 | 21 242,96 | 0,00 | 21 242,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/181.1 | SMB | STL přípojky slévárna UXA | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | 4 465,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/182.1 | SMB | STL přípojky obchodu LIDL | - 3 582,00 | 1 402,38 | - 2 179,62 | 0,00 | - 3 582,00 | 1 402,38 | - 2 179,62 | 0,00 | - 2 179,62 | 0,00 | - 2 179,62 | 0,00 | 2 179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/183.1 | SMB | Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/184.3 | SMB | STL plynovod PE 160 - Zvonarka | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | 106 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/185.1 | SMB | STL přípojky Zvonarka | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | 3 007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/186.3 | SMB | STL přípojky Široká | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | 38 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/187.3 | SMB | Dopojení domovních instalací Široká | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | 43 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/188.1 | SMB | STL plynovod PE 63 - Svatopeřská | - 32 826,00 | 4 049,73 | - 28 776,27 | 0,00 | - 32 826,00 | 4 049,73 | - 28 776,27 | 0,00 | - 28 776,27 | 0,00 | - 28 776,27 | 0,00 | 28 776,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/189.1 | SMB | STL přípojky Svatopeřská | - 4 726,98 | 602,36 | - 4 124,50 | 0,00 | - 4 726,98 | 602,36 | - 4 124,50 | 0,00 | - 4 124,50 | 0,00 | - 4 124,50 | 0,00 | 4 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/190.1 | SMB | Dopojení domovních instalací Svatopeřská | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/191.3 | SMB | STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část | - 74 838,96 | 26 274,40 | - 48 564,56 | 0,00 | - 74 838,96 | 26 274,40 | - 48 564,56 | 0,00 | - 48 564,56 | 0,00 | - 48 564,56 | 0,00 | 48 564,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/192.1 | SMB | STL přípojky Plotní, 1. část | - 23 936,15 | 5 771,00 | - 18 165,15 | 0,00 | - 23 936,15 | 5 771,00 | - 18 165,15 | 0,00 | - 18 165,15 | 0,00 | - 18 165,15 | 0,00 | 18 165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/193.1 | SMB | Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část | - 5 040,00 | 0,00 | - 5 040,00 | 0,00 | - 5 040,00 | 0,00 | - 5 040,00 | 0,00 | - 5 040,00 | 0,00 | - 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/194.1 | SMB | STL přípojky Plotní, 2. část | - 15 437,94 | 0,00 | - 15 437,94 | 0,00 | - 15 437,94 | 0,00 | - 15 437,94 | 0,00 | - 15 437,94 | 0,00 | - 15 437,94 | 0,00 | 15 43 | | | | | | | | | |