

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČO: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-čl. 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,

se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice,

IČO: 480 35 599, DIČ CZ48035599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 18600,

zastoupená [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

a

společnost STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744,

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634,

zastoupená [REDACTED], prokuristou, a [REDACTED], prokuristou,

vystupující jako společníci ve společnosti s názvem „**R6 (D6) – SWIETELSKY + STRABAG**“, se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-čl. 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 29.01.2018

č. objednatele: 07PT-000826

č. zhotovitele: TPR/18/103(dále jen „**Dodatek č. 3**“)¹.

¹ Pojmy uvozené v Dodatku velkým písmenem mají stejný význam, jak je definován ve Smluvních podmínkách pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM – OBECNÉ PODMÍNKY ve znění Smluvních podmínek pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY, není-li v Dodatku uvedeno jinak.

Preamble

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.01.2018 smlouvu o dílo č. 07PT-000826, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „R6 (D6) Lubenec, obchvat“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.11.2021.
- (B) Došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost, se kterou Smlouva spojuje vznik nároků Objednatele podle Pod-čl. 2.5 Smluvních podmínek na prodloužení Záruční doby podle Pod-čl. 1.1.3.7 Smluvních podmínek (dále jen „**Záruční doba**“) a na slevu ze Smluvní ceny ve smyslu Pod-čl. 1.1.4.2 Smluvních podmínek (dále jen „**Smluvní cena**“). Konkrétně došlo ze strany Zhotovitele k provedení prací u stavebního objektu SO 206 v rozporu se Smlouvou, když provedení pilířů mostního stavebního objektu SO 206 vykazuje odchylky svislosti, jež jsou v rozporu s kapitolami č. 1 a č. 18 Technických kvalitativních podmínek (dále jen „**Událost 1**“), čímž došlo k porušení Pod-čl. 7.1 Smluvních podmínek zakládající důvodnost časového a finančního nároku Objednatele. Správce stavby na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 1 oznámil Zhotoviteli dopisem ze dne 06.01.2021, zn. 4617/21 34000/RB časový nárok Objednatele na prodloužení Záruční doby nosné konstrukce a pilířů stavebního objektu SO 206 o 24 měsíců (dále jen „**Časový nárok**“).
- (C) Objednatel dále kvantifikoval na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 1 finanční nárok na slevu ze Smluvní ceny stavebního objektu SO 206 na částku ve výši 208.781,86 Kč bez DPH (dále jen „**Nárok na slevu z ceny 1**“).
- (D) Dále došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost, se kterou Smlouva spojuje vznik nároků Objednatele podle Pod-čl. 2.5 Smluvních podmínek na platbu dle Smlouvy (slevu ze Smluvní ceny), konkrétně došlo ze strany Zhotovitele k provedení prací u stavebního objektu SO 241 v rozporu se Smlouvou, když došlo k vyboulení podkladu ve více polích (dále jen „**Událost 2**“), čímž došlo k porušení Pod-čl. 7.1 Smluvních podmínek zakládající důvodnost finančního nároku Objednatele. Smluvní strany se při předání tohoto stavebního objektu dohodly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 2 na poskytnutí slevy ze Smluvní ceny stavebního objektu SO 241 ve výši 30.719,00 Kč bez DPH (dále jen „**Nárok na slevu z ceny 2**“).
- (Nárok na slevu z ceny 1 a Nárok na slevu z ceny 2 dále souhrnně jako „**Nároky na slevu z ceny**“)
- (E) Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré neshody a spory, které vyplývají z Události 1 a Události 2, Časového nároku a Nároků na slevu z ceny.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

S ohledem na existenci Události 1 a Události 2, které jsou obecně považovány za události náležející do rizika Zhotovitele, uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento Dodatek č. 3, jehož předmětem je vypořádání Časového nároku a Nároků na slevu z ceny, a to následovně:

1. Vypořádání Časového nároku

Smluvní strany konstatují, že Objednatel **MÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 nárok na prodloužení Záruční doby podle Pod-čl. 1.1.3.7 Smluvních podmínek na nosnou konstrukci a pilíře stavebního objektu SO 206 celkem o **24 měsíců** (tj. na 144 měsíců).

Smluvní strany se tímto dohodly, že Záruční doba na nosnou konstrukci a pilíře stavebního objektu SO 206 se prodlužuje o **24 měsíců**, tedy na celkovou dobu **144 měsíců** ode dne převzetí tohoto stavebního objektu Objednatелеm.

2. Vypořádání Nároků na slevu z ceny

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel **MÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 1 a Událostí 2 Nároky na slevu z ceny stavebního objektu SO 241 ve výši **30.719,00 Kč bez DPH** a z ceny stavebního objektu SO 206 ve výši **208.781,86 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly, že Nároky na slevu z cen stavebních objektů SO 206 a SO 241 budou vypořádány odečtem ze Smluvní ceny příslušných stavebních objektů SO 206 a SO 241 v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a související Směrnice Generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic České republiky č. 18/2017 ver. 1.3 – Změny závazků.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 zajistí Objednatel, a to do 14 dnů ode dne jeho podpisu.

4. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany se zavazují neprodleně po výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým, platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
14.12.2022 15:57:58

Generální ředitel

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.25
08:45:45 +01'00'

vedoucí odštěpného závodu

STRABAG a.s.

Podepsal

Datum: 2022.12.01 09:08:34
+01'00'

prokurista

STRABAG

29.11.2022

I, , prokurista