

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0301/2022-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0301/2022-D01 (dále jen „dodatek“)

Vila – Městská knihovna – zaměření stávajícího stavu a záměr obnovy

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.**
Sídlo: Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kontaktní adresa: Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná
IČ: 06226787
DIČ: CZ06226787
Číslo účtu: 1024040132/6100
Zastoupen: Mgr. Renatou Veselou, jednatelkou
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0301/2022 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2022 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0301/2022.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je v prodlení s dodáním díla podle smlouvy, a tudíž mu nabíhá ve smyslu čl. IX odst. 1 smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni 30. 11. 2022 činila smluvní pokuta 29.890 Kč (61 dní prodlení * 490 Kč/den).
5. Původní znění Čl. IV. odst. 1. smlouvy:

Termín dokončení a předání díla je do 30.9.2022 v sídle objednatele.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Zhotovitel je povinen dílo předat v termínu k 20. 12. 2022 v sídle objednatele.

6. Zhotovitel provede pro objednatele za podmínek smluvených ve smlouvě a v tomto dodatku rovněž archivní rešerši stavebně historického průzkumu předmětné budovy. Tyto práce budou provedeny v režii Zhotovitele bez nároku na honorář, náklady Zhotovitele spojené s touto částí díla jsou kompenzací pro Objednatele za prodlení Zhotovitele se splněním díla k 30. 9. 2022. Smluvní pokuta za období od 1.10.2022 do dne uzavření tohoto dodatku tedy nebude objednateli účtována.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 14.12.2022 pod číslem usnesení 0456-07-2022-OMM-ZM.

Ve Dvoře Králové nad Labem

V Jaroměři dne

dne

Mgr.

Renata

Veselá

Digitálně podepsal
Mgr. Renata Veselá
Datum: 2022.12.15
13:24:08 +01'00'

.....
Zhotovitel:

Mgr. Renata Veselá

.....
Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta