

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 10. 5. 2016 podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „**Dodatek č. 2**“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
sídlo:	Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
zastoupený:	JUDr. Michalem Haškem, hejtnanem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení (číslo účtu):	
ID datové schránky:	x2pbqzq
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:	

- [REDACTED]
- [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je:

- [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: **PSK Group, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložka 37115

Zastoupený: Radkem Kočkou, jednatelem společnosti

Sídlo: Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

IČ: 255 97 710

DIČ: CZ255 97 710

ID datové schránky: bcwvnfr

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 2 je zejména sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“, jejichž potřeba vyvstala v průběhu výstavby, přičemž tyto práce nemohou být technicky odděleny od původních stavebních prací a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Účelem Dodatku č. 2 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění (méněpráce).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o provedení víceprací nad rozsah stavebních prací sjednaný mezi smluvními stranami Smlouvou o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 10. 5. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 30. 6. 2016 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Dodatku č. 2 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě. Rozsah víceprací a méněprací je dán obsahem změnových protokolů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2 jako jeho přílohy.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) **Článek V. Cena a platební podmínky, odst. 17 Smlouvy, v aktuálním znění, který zní:**

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **25.123.664,48 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **25.907.113,29 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových protokolů

Příloha č. 2 – Změnový protokol č. 6

Příloha č. 3 – Změnový protokol č. 7

Příloha č. 4 – Změnový protokol č. 8

Příloha č. 5 – Změnový protokol č. 9

Příloha č. 6 – Změnový protokol č. 10

Příloha č. 7 – Změnový protokol č. 11

Příloha č. 8 – Změnový protokol č. 12
Příloha č. 9 – Změnový protokol č. 13
Příloha č. 10 – Změnový protokol č. 14
Příloha č. 11 – Změnový protokol č. 15
Příloha č. 12 – Změnový protokol č. 16
Příloha č. 13 – Změnový protokol č. 17
Příloha č. 14 – Změnový protokol č. 18
Příloha č. 15 – Změnový protokol č. 19

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 25. 8. 2016 na 153. schůzi usnesením č. 10482/16/R153.

Za objednatele:

V Brně dne 6. 9. 2016

Za zhotovitele:

V Brně dne 17. 8. 2016

za Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek
hejtman

za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
jednatel společnosti