

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi:

Článek 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,
e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743,
email: fejt.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GOZ GARDEN s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
IČO: 05744164
DIČ: CZ05744164
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97561 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9813717001/5500
za kterou jedná: Ing. Lucie Weberová, jednatel
Bc. Marek Kašpar, jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lucie Weberová, tel. +420 773 686 351,
e-mail: weberova@gozgarden.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dle Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, na realizaci zahrad v rámci zakázky „Transformace Domova Kamélie Křížanov zahrady II.“, část 3 - místo plnění Měřín.

Článek 2 Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla. Zhotovitel navrhl prodloužit termín pro plnění díla do 15. 5. 2023.

Dodatkem č. 1 došlo k prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla s ohledem na klimatické podmínky, které znemožnily provést závěrečnou fázi zakázky - založení trávníku. Vzhledem k tomu, že ani v této době nenastaly vhodné podmínky pro řádné

dokončení díla, požádal zhotovitel dne 14. 12. 2022 o přesun prací na jarní měsíce, s termínem pro dokončení nejpozději do 15. 5. 2023.

Objednatel posoudil termín a odůvodnění prodloužení a akceptuje jej. Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 2 v tomto znění:

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní:
 3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: **15. 5. 2023**

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží zhotoviteli.
5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Za zhotovitele:

V Jihlavě

.....
Mgr. Jan Tourek
radní

Za objednatele:

V Brně

.....
Ing. Lucie Weberová
jednatel

.....
Bc. Marek Kašpar
jednatel