

Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. objednatele 07PT-001513 č. zhotovitele 21/250 ze dne 12.11.2021

na realizaci veřejné zakázky

„D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata, DoGTP“

ISOPROFIN: 500 115 0001

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO:	659 93 390,
DIČ:	CZ65993390,
zastoupeným:	██████████, ředitelem Správy K. Vary,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, ředitel Správy K. Vary,
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail, tel.:	██

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností **A – P GTP SaV 2020**

zastoupenou Vedoucím společníkem **AZ Consult, spol. s. r. o.**

se sídlem:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:	445 67 430,
DIČ:	CZ44567430,
zastoupenou:	██████████, jednatelkou,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, jednatelka,
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail, tel.:	██

se Společníkem **PUDIS a. s.**

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,
IČO:	452 72 891,
DIČ:	CZ45272891,
zastoupenou:	██████████, předsedou představenstva,
	██████████, místopředsedou představenstva,

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.11.2021 prováděcí smlouvu č. 07PT-001513 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata, DoGTP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody č. 01ST-000766 ze dne 19.03.2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Předmětem Smlouvy je provedení doplňkového geotechnického průzkumu v rozsahu dle projektové dokumentace doplňkového průzkumu, jehož výstupem bude dokumentace průzkumů 3x v tištěné podobě a 3x na disku CD (dále jen „**Plnění**“). Dne 02.12.2022 Objednatel vyzval Zhotovitele k zahájení prací na Plnění ke dni **06.12.2021**. Zhotovitel práce zahájil, dne 01.09.2022 však Objednatel informoval, že vlivem nepředvídatelných fyzických podmínek ve formě deště na trase vysokého napětí elektrického vedení došlo ke zpoždění. Smluvní strany se proto dohodly na následující úpravě smluvních termínů, uvedených v čl. 3 odst. 1 Smlouvy.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění, uvedená v čl. 3 odst. 1 Smlouvy ve znění:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
předpokládaný termín dokončení prací: 11 měsíců od zahájení prací.
specifikace případných etap:
předání konceptu závěrečné zprávy – 10 měsíců od písemné výzvy objednatele.
předání čistopisu závěrečné zprávy – 11 měsíců od písemné výzvy objednatele.*

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
předpokládaný termín dokončení prací: **13 měsíců** od zahájení prací.
specifikace případných etap:
předání konceptu závěrečné zprávy – **12 měsíců** od písemné výzvy objednatele.
předání čistopisu závěrečné zprávy – **13 měsíců** od písemné výzvy objednatele (do 6.1.2023).*

Čl. II


1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ujednáním čl. 8.3 odst. 8.3 Rámcové dohody, který stanoví možnost měnit Rámcovou dohodu anebo Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.


za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Karlových Varech dne: 24 -10- 2022




Ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



za Zhotovitele

společnost A – P GTP SaV 2020

V Ústí nad Labem dne: 24 -10- 2022



jednatelka společnosti AZ Consult, spol. s.r.o.