

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3725 VELKÉ OPATOVICE - BRŤOV U V.O.

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### OHLA ŽS, a.s.

sídlem Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený 

IČO: 463 42 796  
sp. zn. B 695

a

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Úprava počtu kusů a nájemného za dopravní značky v souladu s vydaným stanovením místní úpravy provozu.
- Na základě realizace opravy za úplné uzavírky byly upraveny výměry spar dle zaměření skutečného provedení.
- Při odstraňování nánosů z krajnic bylo zjištěno, že v některých částech komunikace se nachází větší vrstva, než předpokládala PD. Celkový počet mj položky č.1 je doložen vážními lístky.
- Na nových propustcích byly provedeny pouze určené stavební práce.
- V km 2,370 byla odlážděna čela nového propustku realizovaného před stavbou.
- V průběhu výstavby bylo zjištěno, že se v komunikaci na SO 103 v km 2,000 - 2,150 nachází 8ks poklopů, které bylo nutné v návaznosti na způsob opravy komunikace výškově upravit.
- Odstranění a likvidace asphaltového krytu byla navýšena dle doložených vážních lístků.
- Výměry byly upraveny u ACO a spojovacího postřiku na základě geodetického zaměření a v případě ACL dle doložených vážních lístků.
- Sanace čel propustků nebylo možné provést, protože u stávajících propustků žádná čela nebyla provedena.
- Bylo dohodnuto, že budou instalovány sloupky pouze v dohodnutých místech.
- S ohledem na provedení AHV nebylo nutné provést výškovou úpravu vjezdů předlážděním zámkové dlažby.
- Silniční obruby byly provedeny v souladu s PD. V PR byla chybně započtena i délka vjezdu na sousedící pozemek vedle BUS zastávky. Výměra upravena dle geodetického zaměření.
- Propustek v km 3,579 byl usazenou zeminou natolik zanesen, že ho nebylo možné dostupnou technikou vyčistit.
- Dorovnání na základě skutečného provedení dle geodetického zaměření.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

**V. CENA DÍLA**

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**14.333.462,10 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



OHLA ŽS, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Michal Rádl**

Manažer výrobní

OHLA ŽS, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---