

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234      DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3636/2020/JAN

ISPROFIN/SUB.ISPROFIN: 5003520140 / 5413520037

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **IDP spol. s r.o.**

se sídlem: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 27279936 , DIČ: CZ27279936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C22257

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Vladislavem Kašperem, jednatelem

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: Sd 04-20

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí“ s účinností Smlouvy ke dni 20. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla: **1 963 000,- Kč bez DPH.**

Smlouva nebyla doposud změněna žádným dodatkem.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek zhotovitele na **přeprocování nákladů a oceněných soupisů prací na cenovou úroveň 2022 a požadavek přípravy podkladů pro vypořádání podmínek Centrální komise MD k záměru projektu.**
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **40 000,- Kč bez DPH.**
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se doplňuje dílčí etapa prací č. 8 s termínem **do 31. 10. 2022.** Původně označená dílčí etapa č. 8 se označuje jako dílčí etapa č. 9.
- 4. Způsob uzavírání smluvních dokumentů.** Smluvní strany se dále dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Výše uvedená změna podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je změnou nepodstatnou z těchto důvodů:

- a) Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká přepracování nákladů a oceněných soupisů prací na cenovou úroveň 2022 a požadavek přípravy podkladů pro vypořádání podmínek Centrální komise MD k záměru projektu nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 40 000,- Kč bez DPH a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. a
- c) hodnota takovéto změny dosahuje 2,4 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a článku 5 odst. 5. 15 (přílohy č. 4 a 5 Smlouvy).

### **I. Předmět Dodatku**

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

**1. Rozšíření předmětu díla o přepracování nákladů a oceněných soupisů prací na cenovou úroveň 2022 a příprava podkladů pro vypořádání podmínek CK MD.**

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3 – Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy**

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	<b>1 963 000,- Kč</b>
Cena prací dle dodatku č.1 bez DPH	<b>+ 40 000,- Kč</b>
<b>Cena Díla celkem dle dodatku č.1, bez DPH</b>	<b>2 003 000,- Kč</b>

slovy: **dva miliony tři tisíce korun českých**

**2. Ruší se znění přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla, platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.**

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

**1. Mění se harmonogram plnění tak, že se vkládá nová dílčí etapa č. 8 s termínem plnění do 31. 10. 2022. Původně označená dílčí etapa č. 8 se označuje jako dílčí etapa č. 9.**



**2. Ruší se znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.**

- d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**  
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky – OP/DUSP+PDPS/5/20**  
Příloha č. 3 **Technické podmínky**  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20  
a VTP/ZP+DUR/12/20  
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 11. 07. 2020  
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 1)  
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 1)  
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**  
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**  
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**  
Příloha č. 9 **Související dokumenty**

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

**Za objednatele:**

V Praze



20.12.2022 11:58  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem dne 11.07.2022



Datum: 2022.12.19 07:49:45  
+01'00'

.....  
**Vladislav Kašper**  
Jednatel společnosti IDP spol. s r.o.  
(podepsáno elektronicky)

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	█	█	█
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	█	█	█
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
15**)	<b>Přepřepočování nákladů a oceněných soupisů prací na cenovou úroveň 2022, příprava podkladů pro vypořádání podmínek CK MD</b>	hod	█	█	█
Celkem za základní služby:					█

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

\*\*\*) pokračování v číselné řadě

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
14	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **15** měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2 003 000,- Kč	420 630,- Kč	2 423 630,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa....	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■
<b>8. Dílčí etapa</b>	■	■
9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	■	■
<b>Celkem CENA:</b>	<b>2 003 000,- Kč</b>	<b>2 423 630,- Kč</b>



## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o vydání společného povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Kopie právoplatného rozhodnutí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
<b>7. Dílčí etapa</b>	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.10.2022</b>	<b>Přepracování nákladů a oceněných soupisů prací na cenovou úroveň 2022, příprava podkladů pro vypořádání podmínek CK MD</b>	<b>Předávací protokol</b>
<b>9. Dílčí etapa</b>	<u>Předpoklad délky trvání 15 měsíců</u> (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce do 15 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení přejímacího řízení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)