

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Obec Kamenná Horka**
IČO: 002 76 812
se sídlem č.p. 29, 568 02 Kamenná Horka
zastoupena starostkou Lucií Podborskou
bankovní účet číslo: 1283357329/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČO: 292 12 375
sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena jednatelem Ivanem Ulehlou
bankovní účet číslo: 198666800/0600
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.9.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kamenná Horka - oprava krytu místní komunikace na parcele č. 3222“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dne 5.9.2022.

B.

Dílo mělo být provedeno do 31.10.2022. Dne 14.10.2022 došlo k pokusu o předání díla, objednatel však odmítl dílo převzít, neboť měl pochybnosti o jeho kvalitě. Kontrolou vyžádaných vážních lístků bylo zjištěno, že místo frakce 0/32 splňující ČSN, bylo v podstatné části použito nestandardní kamenivo 0/32N, které neodpovídá požadavku projektové dokumentace. Mezi stranami bylo sporné, zda dílo odpovídá požadavkům Smlouvy o dílo a projektové dokumentace a z toho důvodu byly provedeny kopané rozbory provedené konstrukční vrstvy, kterými zhotovitel prokázal, že použitý materiál v místech sond odpovídá granulometrickým složením normě ČSN 736126-1 a může být tedy v konstrukci ponechán.

Při provádění díla zhotovitel předložil požadavek na navýšení rozsahu díla o vícepráce za cenu 152 733,80 Kč bez DPH. Objednatel vznesl požadavek na méněpráce ve výši -30 061,- Kč bez DPH z důvodu použití jiné frakce. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že narovnávají svá vzájemná práva a povinnosti související se Smlouvou o dílo a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se doplňuje nový třetí odstavec, který zní takto:

„Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- b) stávající znění třetího odstavce článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **20.12.2022.**“
- c) stávající znění prvního odstavce článku III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **966 161,80 Kč bez DPH, tj. 1 169 055,78 Kč včetně DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“
- d) okamžikem účinnosti dohody dodatku č. 1 se dílo zhotovitelem předává a objednatel prohlašuje, že dílo přebírá. Objednatel podpisem dodatku potvrzuje, že před jeho uzavřením obdržel od zhotovitele veškeré podklady pro provedení díla.
- e) po účinnosti tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kamenná Horka dne 20.12.2022.

V Kamenné Horce dne 20.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lucie Podborská
starostka obce Kamenná Horka

.....
Ivan Ulehla
jedenatel Ulehla Ivan s.r.o.