

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo „Oprava přední studovny a knihovny“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Jednající osoba: doc. Sergej Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **WANDEL CZECH s.r.o.**
Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955
Bankovní spojení: 107-4144640267/0100
Jednající osoba: Martin Vavříčka, jednatel
Zapsaná v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
Kontaktní osoba: Martin Vavříčka, jednatel
Ve věcech technických jedná
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. září 2022 smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav ve studijních a knihovních prostorách v přední části přízemí Schebkova paláce.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, včetně doby plnění, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění dodatku č. 1 smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH	6 912 624,45 Kč
DPH	1 451 651,13 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	8 364 275,58 Kč

nahrazuje zněním:

Cena díla celkem bez DPH	7 087 107,74 Kč
DPH	1 488 292,63 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	8 575 400,37 Kč

Článek II.

1. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně doby plnění díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2.2. smlouvy, kdy se první věta tohoto odstavce ve znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do sto deseti (110) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

nahrazuje větou:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do sto třiceti (130) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění, který nahrazuje původní Harmonogram plnění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram plnění

V Praze dne 6. prosince 2022

V Praze dne 6. prosince 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Martin Vavříčka
jednatel společnosti





