

POS 103 15/10/21



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 15/2021 - revitalizace lokality
Vchynice - Tetov,
uzavřeně podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 8.3. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
Zastoupen: Mgr. Pavel Hubeny, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.
sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 28138236
DIČ: CZ 28138236
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 15/2021 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Je zapotřebí rozšířit některé z plánovaných hrází, spotřebuje se tedy větší množství souvisejícího materiálu – zejména řeziva a geotextilie. Kvůli zlepšení přístupu k břehovým valům je potřeba odstranit větší množství vegetace. Vzhledem k dobré přístupnosti pro techniku není zapotřebí původně předpokládané množství ručních zemních prací, rovněž bude realizováno menší množství hatí. Žádné ze změn nemají vliv na funkčnost a smysl revitalizace lokality. S uvedenými úpravami dochází současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.



Ministerstvo životního prostředí



Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	1 029 739,50 Kč
21% DPH	216 245,30 Kč
Cena vč. 21% DPH	1 245 984,80 Kč

cena celkem: 1 245 984,80 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 19. 12. 2022

v VL. BŘEZI' dne 16. 12. 2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST


Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Vchynice - Tetov		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 15/2021	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí; IČO:28138236	

název ZL:	Změnový list č.1
-----------	------------------

předmět změny: Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Je zapotřebí rozšířit některé z plánovaných hrází, spotřebuje se tedy větší množství souvisejícího materiálu – zejména řeziva a geotextilie. Kvůli zlepšení přístupu k břehovým valům je potřeba odstranit větší množství vegetace. Vzhledem k dobré přístupnosti pro techniku není zapotřebí původně předpokládané množství ručních zemních prací, rovněž bude realizováno menší množství hatí. Žádné ze změn nemají vliv na funkčnost a smysl revitalizace lokality.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Během stavby bylo zjištěno, že je třeba některé hráze zhotovit větší, než bylo předpokládáno, aby byl systém funkční a nehrozilo opětovné vymílání vyměčených kanálů. Materiál břehů není v některých místech dostatečně stabilní a hráze v původních rozměrech tam není možné spolehlivě ukotvit. Břehové valy jsou prorostlé větším množstvím vegetace než se předpokládalo a dostupný materiál k zásypu byl nalezen i na dalších místech, které je potřeba navíc prořezat. Tímto materiálem bude nahrazena i část plánovaných hatí. Hatě jsou vždy pouze náhradním řešením, pokud není běžného materiálu dostatek.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V rámci zhotovení projektové dokumentace revitalizace nelze předem zjistit přesné složení a stav podloží a materiálu břehů na všech místech. Rovněž množství dostupného materiálu k zásypu kanálů se vzhledem k zarostení lokality stromy a náletem pouze odhaduje. Možnosti prací a dostupnost materiálů je také silně ovlivněna stavem lokality v době stavby (zejména míra zavodnění), a chováním vodního systému v závislosti na aktuálním počasí.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-51 909,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	161 339,56	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	109 439,56	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	213 239,56	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		

za zhotovitele:
za TDI:
za objednatele:



Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

SO 01 Revitalizace lokality Vchynice - Tetov

údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
2	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	110,000	300,000	161,00	17 710,00	48 300,00	190,000	30 590,00
3	111211104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	1 050,000	1 350,000	45,00	47 250,00	60 750,00	300,000	13 500,00
5	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	60,000	10,000	600,00	36 000,00	6 000,00	-50,000	-30 000,00
8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	60,000	10,000	250,00	15 000,00	2 500,00	-50,000	-12 500,00
9	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	563,600	1 100,000	25,00	14 090,00	27 500,00	536,400	13 410,00
10	466988011R	Zhotovení hatí z vrbového kletu Ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m, převázaný ve vzdálenostech po 500 mm drátem Ø 2 mm, s uložením do hromad na vzdálenost do 50 m z kletu vyráběného	kus	250,000	130,000	70,00	17 500,00	9 100,00	-120,000	-8 400,00
13	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	939,600	1 718,120	53,00	49 798,80	91 060,36	778,520	41 261,56
15	60511145R	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 20mm dl 3/5m	m3	20,295	38,975	3 350,00	67 988,25	130 566,25	18,680	62 578,00
3 (VON)	R_03	Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1,000	-1 000,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

161 339,56

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-51 900,00