

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo evid. č.
NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020

který uzavřeli

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy
v Praze



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupený: p. Janem Koškou, funkce: jednatel



IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840 plátce DPH

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany **uzavřely** dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, č.j. NPU-420/10974/2020 ohledně díla „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany dále ke **Smlouvě uzavřely** dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5, které řeší **změnové** listy stavby s tím, že dodatek č. 3 posunul termín provedení díla do 31.12.2022.
3. S ohledem na prodloužení ve schvalování **změnových listů** k provedení **dodatečných** prací a s tím související nezbytný posun termínu provedení díla tímto Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 6.

II.

1. Smluvní strany **společně** uvádí, že ke dni **uzavření** tohoto Dodatku č. 6 jsou ve fázi schvalování mezi Objednatelem, Zhotovitelem a **zprostředkujícím** subjektem poskytovatele dotace Centrem pro regionální rozvoj, **změnové** listy ke **Smlouvě** reflektující nové nálezové situace a archeologické nálezy v **průběhu**

provádění díla na **základě** Smlouvy. Vzhledem k tomu, že tyto **skutečnosti** nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace a zadání stavebních prací **předvídat**, dochází z tohoto **důvodu** k nezbytnému **časovému** posunu termínu provedení díla na **základě** Smlouvy.

2. V návaznosti na schválení **změn** dle výše uvedených **změnových listů** a **zajištění zdrojů** financování budou tyto **změny předmětem** dalšího dodatku ke **Smlouvě**, který je ve fázi **přípravy**.
3. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany **společně** konstatují, že **konečný** termín provedení díla dle ustanovení **článku II.** odst. 2.3. Smlouvy stanovený **aktuálně** ke dni 31.12.2022 není s ohledem na shora uvedené **skutečnosti** možno dodržet a na **základě** tohoto Dodatku č. 6 proto dochází k jeho posunu, **přičemž** tento posun se týká i **dílčího** termínu pro **dokončení** stavebních prací v prostorách pro expozici dle ustanovení **článku II.** odst. 2.3. Smlouvy.

III.

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se **mění** takto:
 - a) ustanovení **článku II.** odst. 2.3. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

*2.3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit** veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.3.2023 s tím, že **dokončení** stavebních prací v prostorách pro expozice **proběhne** do 4.1.2023.*
 - b) ustanovení poslední **věty** **článku II.** odst. 2.4. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

*„Termín pro provedení díla však **může** být posunut **maximálně** o 60 **dnů**; nejzazší termín pro provedení díla je 31.3.2023.“*
 - c) ustanovení **článku II.** odst. 2.7. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

*2.7. Dojde-li v **průběhu provádění** díla z **důvodu** na **straně** zhotovitele k prodlení s **dokončením** kterékoliv **části** díla oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu (do **něhož** budou zpracovány **případné připomínky** objednatele v souladu s bodem 2.6. této smlouvy), má objednatel **vůči** zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze za období, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením celého díla jako celku (tj. do 31.3.2023). Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla jako celku (tj. od 1.4.2023), se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má **vůči** zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.8. této smlouvy.*
 - d) ustanovení **článku II.** odst. 2.8. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje textem, který zní takto:

*2.8. V **případě**, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla jako celku (tedy nesplní povinnost **dokončit** dílo do 31.3.2023), má objednatel **vůči** zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.*

IV.

1. Smluvní strany **výslovně** souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 6 ve svém úplném **znění** byl **uveřejněn** zákonným **způsobem** v rámci informací **zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím** dálkového **přístupu**. Smluvní strany prohlašují, že **skutečnosti** uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a **udělují** svolení k jejich užití a **uveřejnění** bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smluvní strany se dohodly, že **uveřejnění** tohoto Dodatku č. 6 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

V.

1. Tento Dodatek č. 6 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a **účinnosti uveřejněním** v registru smluv.
2. Informace k **ochraně osobních údajů** ze strany Objednatele jsou **uveřejněny** na webových stránkách [REDAKCE] v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 **nezměněná zůstávají** nadále platná a účinná.

V Praze

Za objednatele:

Elektronický podpis - 20.12.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2024

.....
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel Územní památkové správy v Praze
Národní památkový ústav, státní **příspěvková**
organizace

V Praze

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Jan Koška
Datum: 2022.12.20
11:22:34 +01'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS spol. s r.o.