



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2022/04/0049

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupen:
Andriy Bohutskyy - jednatel

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2022/04/0049 ze dne 3. 11. 2022 „Z 670 Šumperka, Rychnovská 651, změna účelu využití prostor na ordinace“** dle veřejné zakázky Z 670 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 133 457,76 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 133 457,76 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 4 399 199,76 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **5 323 031,71 Kč včetně DPH.**

- 4/ Mění se čl. VI. Smlouvy o dílo Termín plnění, který se vzhledem k pozdějšímu předání staveniště a s tím přímo souvisejícími zpožděnými dodávkami výplňových prvků a technologií vzduchotechniky a klimatizace a dále vícepracem a dodatečně požadovaným pracem specifikovanými ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 vč. položkových rozpočtů stanovuje na 28. 2. 2023.

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 540/35/22 dne 14. 12. 2022.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.


Přílohy: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 3 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 5 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 20. 12. 2022

Za objednatele
Městskou část Praha 18



Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta




V Praze dne: 20. 12. 2022

Za dodavatele
BOHUCstav s.r.o.



Andriy Bohuřskyy - jednatel



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Výkopové práce pro napojení kanalizace	

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
		předání objednateli ke kontrole	
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
001	Zemní práce	kpl	1	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
CENA CELKEM					31 000,00 Kč


POPIS:	Z důvodu zvětšení užívaného prostoru je nutno provést výkopové práce pro dosažení napojení na vedení splaškové a dešťové kanalizace
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--


souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 1 - Výkopové práce pro napojení kanalizace					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Zemní práce					
001	zemní práce-výkopové práce pro dosažení napojení kanalizace	kpl.	1	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
CENA CELKEM					31 000,00 Kč

souhlasím s předloženou
 TDI ing. Radek Dědina

Ar



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Betonáž pro uložení vedení splaškové kanalizace	

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ZTI	vodovod a kanalizace	kpl	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
CENA CELKEM					10 000,00 Kč

POPIS:	Z důvodu vzduchové šachty v podlaze je nutná dodávka a montáž bednění pro betonáž vedení splaškové kanalizace na 4.místech
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina

Ar

Příloha Změnového listu č. 2 - Betonáž pro uložení vedení splaškové kanalizace

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Vodovod a kanalizace					
ZTI	vodovod a kanalizace-D+M bednění pro betonáž vedení kanalizace	ks	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
CENA CELKEM					10 000,00 Kč

souhlasím s předloženým soupisem
TDI ing. Radek Dědina

Arch...o.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	Úprava vedení topného potrubí	

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutsky	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
UT	vytápění	kpl	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
CENA CELKEM					25 000,00 Kč

POPIS:	Z důvodu výškového zvětšení užívaného prostoru dle PD, je nutné provést úpravu vedení topného potrubí vč.dodání materiálu
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.


poznámka	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 3 - Úprava vedení topného potrubí					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Vytápění					
UT	vytápění-úprava vedení topného potrubí vč materiálu	kpl	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
CENA CELKEM					25 000,00 Kč

souhlasím s předloženým soupisem ,
 TDI ing. Radek Dědina



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	Změny u plastových oken	

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766	konstrukce truhlářské	kpl	1	59 392,24 Kč	59 392,24 Kč
CENA CELKEM					59 392,24 Kč


POPIS:	U pozice č.4/O chybl 2okna-doobjednávka vč.montáže,protihlukové sklo u všech pozic mimo hlavních VD a poz č.7,8 a příplatek za 8 ks pákových ovladačů
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 4 - Změny u plastových oken					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Konstrukce truhlářské					
61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m poz. 4/O	m2	4,1	7 211,80 Kč	29 568,38 Kč
766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,1	834,60 Kč	3 421,86 Kč
766	protihluková skla u všech pozic mimo hlavních VD a poz č.7,8	kpl	1	12 452,00 Kč	12 452,00 Kč
766	pákové ovladače 8ks	kpl	1	13 950,00 Kč	13 950,00 Kč
CENA CELKEM					59 392,24 Kč

souhlasím s předloženým ~~sepsím~~ souborem,
 TDI ing. Radek Dědina



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		5
název	Změna pásky pro montáž těsnění přípojovací spáry	

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutsky	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel		
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry	m	-46,3	104,33 Kč	-4 830,48 Kč
766	konstrukce truhlářské	m	62	208,00 Kč	12 896,00 Kč
CENA CELKEM					8 065,52 Kč

POPIS:	Odečet nevhodných komprimačních pásek kód 766629631 a nahrazení novými páskami Illbruck ME 350 a ME 351 vč. aplikace
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				5
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina



Příloha Změnového listu č. 5 - Změna pásky pro montáž těsnění připojovací spáry					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Konstrukce truhlářské					
766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	-46,3	104,33 Kč	-4 830,48 Kč
766	Dodávka a aplikace paropropustné pásky Illbruck ME350 a ME351	m	62	208,00 Kč	12 896,00 Kč
CENA CELKEM					8 065,52 Kč

souhlasím s předloženým ~~sestavením~~ ,
 TDI ing. Radek Dědina

