

Číslo smlouvy objednatele: 51/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22147/008626

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „14|15 BAŤŮV INSTITUT – VÝMĚNA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OSVĚTLENÍ DALI 14. A 15. BUDOVA_II“

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
Sídlo	: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Zástupce	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	
ve věcech smluvních	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace
ve věcech technických	: xxxxx, Facility manager +420 xxxx xxxx
IČO	: 72563346
DIČ	: CZ72563346
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
ID DS	: 5yjea9i
Zhotovitel	FMIB, s.r.o.
Sídlo	: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
Statutární orgán	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Ostravě C 27033
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
b) ve věcech technických	: xxxx, facility manager
IČO	: 259 08 898
DIČ	: CZ25908898
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: 8456ry7

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 6.9.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „14|15 BAŤŮV INSTITUT – VÝMĚNA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OSVĚTLENÍ DALI 14. A 15. BUDOVA_II“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo ke zjištění překážky na straně objednatele, se zdůvodněním, které je opodstatněné. Při realizaci činností nasazování nového řídicího systému bylo zjištěno, že by bylo nezbytné výrazně omezit provoz expozic. Vzhledem ke všem plánovaným akcím v adventním čase, vysoké návštěvnosti, rezervovaných zájezdů a také edukačních programů pro školy toto není možné. Edukační programy a rezervované prohlídky probíhají také v pondělky (mimo běžnou otevírací dobu). Operace vyžadující vícedenní uzavření objektu v průběhu prosince tedy není možné, proto objednatel požádal o možnost posunu realizace do méně exponovaného období, tzn. leden-březen. V tomto období je nižší návštěvnost a probíhají práce údržby. Na leden je také plánováno uzavření expozice muzea z důvodu výmalby a čištění.
3. Dle Smlouvy o dílo jsou práce možné provádět pouze se souhlasem objednatele a avšak vzhledem k okolnostem - pokud práce vyžadují zásahy do expozic v atraktivním návštěvnickém čase, rušení edukací a omezují výrazně provoz objektu, pak je nejlepším řešením práce posunout na období, kdy nebudou činit žádné provozní problémy.
4. S ohledem na skutečnost popsanou v předchozím odstavci se na žádost zhotovitele smluvní strany dohodly na změně článku 3 odst. 3.3..

Článek II.

1. Článek 3 odstavec 3.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek po jeho uzavření k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 20.12.2022

V Ostravě dne 20.12.2022

za objednatele
Ing. Petra Kubíková

za zhotovitele
Ing. Jiří Hloušek