

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/186/2021

**"Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o.
- stavební práce - IV"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

SPIDERS, s.r.o.

se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV - Vesec, 463 12 Liberec

IČO: 27290581

DIČ: CZ27290581

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: UniCredit bank, a.s.

číslo účtu: 2114707441/2700

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem, 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatel^m pod č. OLP/186/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Školy

bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. - stavební práce - IV" (dále jen „smlouva“), ke smlouvě byl dne 26.9.2022 uzavřen dodatek č.1.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje částku 81.474,90 Kč bez DPH, tj. 98.584,63 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13.668.347,19 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	0 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	81.474,90Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	13.586.872,29 Kč
DPH	2.853.243,18 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	16.440.115,47 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet méněpráce.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel


prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2177/22/RK ze dne 13.12.2022.

V Liberci dne 19.12.2022

V Liberci dne 14.12.2022





Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2/2022

Název akce:	„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. – stavební práce – IV“		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013059		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/186/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2 a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	Spiders, s.r.o., Vesec 344, Liberec 25, 463 12, IČO 27290581		
Změnový list vystavil:		Datum:	25.11.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne **25.11.2022**

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- = **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

1) montáž a dodávka informačních tabulek s nápisy v Braillově písmu

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci díla došlo k změnám oproti původnímu projektu a na zakázku se dodalo o 52 ks tabulek méně, než odhadoval projekt. Dodané množství je v souladu s požadavkem NIPÍ a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Méněpráce 62 400,00 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

Změna celkem = - 62.400,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2/ deska výdejního a odkládacího pultu v jídelně**Popis a zdůvodnění změny:**

Z provozně technických důvodů bylo upuštěno od realizace dodávky a montáže nové desky výdejního a odkládacího pultu ve školní jídelně. Toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno NIPI. Výdej a obsluha ve školní jídelně byly upraveny dodatkem ve školním řádu.

Méněpráce 19.074,90 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

Změna celkem = - 19.074,90 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



ZMĚNOVÝ LIST

č. 2/2022

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0	- 81.474,90 Kč	- 81.474,90 Kč
odst.5	0	0	0
odst.6	0	0	0
CELKEM	0	- 81.474,90 Kč	- 81.474,90 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

den/dní: **0**

Přílohy: soupis méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 81.474,90 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 81.474,90 Kč	17.109,73 Kč	- 98.584,63 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
..... VARIA – Milan Skalický Datum: 25.11.2022 Ing. Pavel Kříž Datum: 25.11.2022 Aleš Bobek Datum: 25.11.2022
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Lenka Voženílková Datum: 25.11.2022 Zdeněk Knébl Datum: 25.11.2022	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: UBalvanu
Stavba: Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.11.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				81 474,90
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	81 474,90	17 109,73
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	98 584,63
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UBalvanu

Stavba: Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02

Místo: Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 474,90	98 584,63
UBalvanu	Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02	81 474,90	98 584,63

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Spiders, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 27290581

DIČ: CZ272905

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 474,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 474,90	21,00%	17 109,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 584,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 474,90

PSV - Práce a dodávky PSV

81 474,90

Konstrukce truhlářské

19 074,90

Dokončovací práce - malby a tapety

62 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce 02

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 474,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 474,90
D	766		Konstrukce truhlářské				19 074,90
432	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	74,90	74,90
452	K	766694R-T5	Specifikace T 5 (Tabulka truhlářských výrobků) - Dodávka a montáž nové desky výdejního a odkládacího pultu ve škol. jídelně včetně truhlářské úpravy okénka, zaříznutí příčky na potřebnou stavební výšku a dodání i instalace všech potřeb. kotev. prvků	kus	2,000	9 500,00	19 000,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				62 400,00
563	K	7848R-inf.tab.Brail.	Montáž informačních kovových tabulek ke vchodům do místností a na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	52,000	250,00	13 000,00
564	M	4044R-inf.tab.Brail.	Informační kovové tabulky (antikoro) na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	52,000	950,00	49 400,00