



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupený: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou
Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904
DIČ: CZ00232904
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 320082359/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

II. OHLA ŽS, a.s.

Zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva,
generálním ředitelem
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva, obchodním
ředitelem

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 696

Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 1014501513/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou“ (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dne 9. 3. 2022.
- I.2. Zhotovitel před zahájením plnění Smlouvy požadoval po Objednateli s ohledem na dynamicky se měnící situaci na stavebním trhu navýšení ceny Díla dle odst. III.1 Smlouvy, které je vyšší než limit změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.3. Zhotovitel Objednateli vyjádřil důvodné pochyby o jeho schopnosti splnit předmět Smlouvy řádně a včas za finančních podmínek stanovených ve Smlouvě (bez akceptace navýšení ceny Díla dle odst. III.1 Smlouvy).
- I.4. Objednatel je přesvědčen, že nedisponuje legální možností navýšení ceny Díla dle odst. III.1 Smlouvy nad rámec limitů § 222 odst. 4 ZZVZ a současně nechce cenu Díla dle odst. III.1 Smlouvy navýšovat bez realizace řádného zadávacího řízení dle ZZVZ.
- I.5. Objednatel jako řádný hospodář chce předejít možným sporům při plnění Smlouvy za současných finančních podmínek (bez akceptace navýšení ceny Díla dle odst. III.1 Smlouvy).
- I.6. S ohledem na výše uvedené, jakož i s přihlédnutím ke skutečnosti, že plnění dle Smlouvy doposud nebylo zahájeno, dohodly se smluvní strany na ukončení Smlouvy dohodou v souladu s odst. X.12 Smlouvy.

II. Ukončení Smlouvy

- II.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této dohody, a to v celém rozsahu Smlouvy.
- II.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení Smlouvy žádné nevypořádané pohledávky ani dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady škody, ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru plynoucích ze Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohodu v registru smluv uveřejní Objednatel.

III.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Týnec nad Sázavou dne dle
elektronického podpisu

České Budějovice dne dle elektronického
podpisu

za Objednatele

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta
(podepsáno elektronicky)

za Zhotovitele

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva, generální ředitel
(podepsáno elektronicky)

za Zhotovitele

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva,
obchodní ředitel
(podepsáno elektronicky)