



Dohoda o ukončení Příkazní smlouvy 4/22/0241

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím
odboru správy veřejného majetku

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: QM-4C, s.r.o.
Jeronýmova 62/24
460 07 Liberec VII-Horní Růžodol
IČ: 09686380

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Příkazní smlouvu č. 4/21/0124 „Úprava parkovacích ploch v ul. Ječná, Liberec“ – zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru – projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a následně Dodatek č. 1 dne 20. 1.2022 č. 4/22/0006.
2. V průběhu inženýrské činnosti vyvstaly skutečnosti, které brání podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Dne 16. 09. 2021 bylo vydáno nesouhlasné vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (dále jen SČVK), z důvodu, že v dokumentaci

pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) není dodrženo zákonné ochranné pásmo vodohospodářského zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 o vodovodech a kanalizacích. V tomto vyjádření jsou uvedeny podmínky pro vydání souhlasného vyjádření. O této skutečnosti byl informován investor stavby a zpracovatel DÚR. Dne 03. 11. 2021 proběhlo jednání v této věci se závěrem, že SčVK do konce listopadu provede kamerové zkoušky a na základě skutečného stavu kanalizace bude dohodnut další postup. Kamerovými zkouškami bylo zjištěno, že kanalizace je v dobrém stavu a není nutná její přeložka. Podmínky SčVKu (z vyjádření) nelze akceptovat ve stávající DÚR, z tohoto důvodu investor rozhodl o zpracování dokumentace na stavbu přeložky kanalizace, která bude součástí stavby "Úprava parkovacích ploch v ul. Ječná" a současně ji zadal ke zpracování. Po dokončení zpracování dokumentace stavby přeložky kanalizace je nutné tuto stavbu zpracovat do stávající celkové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "Úprava parkovacích ploch v ul. Ječná". Z tohoto vyplývá, že bude nutné provést celkovou inženýrskou činnost znovu, jelikož vyvstanou nové podklady.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Liberci dne 19. 12. 2022

V Liberci dne 19. 12. 2022

Za objednatele:

Mgr. Lukáš Hýbner

vedoucí odboru správy veřejného majetku

Za Zhotovitele:

Aleš Bednář

jednatel

www.