

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-578/2020**

ISPROFOND: **511 372 0006**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **7842/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek Objednatele na doplnění následujících prací:

- zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) dle přílohy č. 11 a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů stavby „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN

Na základě projednání za účasti zástupců Správy železnic SSZ, Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a Městské části Prahy 7 byla dohodnuta spolupráce na umožnění prostupu pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny (dále „Prostup“) a to jak během realizace modernizace železnice, tak i po dokončení stavby do doby výsledné urbanizace území. Zároveň bylo dohodnuto, že Prostup bude řešen jako samostatná stavba, jejíž projekční příprava bude zajištěna Objednatelem. Následná realizace pak bude financována ze strany MHMP.

- Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C.

V rámci zpracování a projednání stupně DSP a PDPS této stavby byly definovány požadavky na geotechnický monitoring a pasportizaci během realizace stavby vybraných objektů. Jako podklad pro zhotovitele geotechnického monitoringu musí být doložena projektová dokumentace, vzhledem k tomu Objednatel požaduje zpracování projektu geotechnického monitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **1 930 000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla proto, že v rámci projednání dokumentace došlo ke zpoždění získání souhlasných stanovisek DOSS. Důvodem zpoždění byly požadavky OCP MHMP na doplnění projektu o výstupy vnějších koordinací, resp. o výstupy ze souvisejících projektů, a dále požadavky na úpravu umístění náhradní výsadby. Vzhledem k tomu bylo posunuto zahájení stavebního řízení, což vyvolává posun 6. Dílčí etapy „Nabytí právní moci stavebního povolení“. Jedná se tedy o takové okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat.
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** se navyšuje na cca **19,02 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

3. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. S ohledem na výše uvedené se upravuje harmonogram plnění takto:

- 6. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 7 se mění na termín „nejpozději do 31.12.2022“

- v souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu plnění Díla dochází a nově se zavádí 8., 9., 10., 11. a 12. dílčí etapa plnění Díla. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 7 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, uzavřené dne 12.03.2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	71 799 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH	1 614 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH	2 814 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH	298 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 5, bez DPH	1 720 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 7, bez DPH	5 280 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 8, bez DPH	1 930 000,- Kč
Celková Cena Díla, dle dodatku č. 8, bez DPH:	85 455 000,- Kč

slovy: **osmdesát pět milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých**

b) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8**
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky – OP/DSP+PDPS/03/19**

- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/12/19
 - c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*): **Specifikace díla**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8
 - příloha č. 2 (*Příloha č. 4 Smlouvy*): **Rozpis Ceny Díla**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8
 - příloha č. 3 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram plnění**
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele:


V Praze 29-11-2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne 25.11.2022


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.


.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh, podání žádosti o SP a plné součinnosti pro získání pravomocného SP;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatkem č. 3 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zapracování architektonické studie JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. do architektonického a stavebního řešení žst. Bubny.

Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování virtuální reality žst. Bubny

Dodatkem č. 5 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- objekt shopfrontu pod jižním podjezdem
- návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti
- odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního posudku (objekt vyvolaný navazující stavbou)
- sadové úpravy – výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST Praha-Bubny
- výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny – Liboc (týká se souboru staveb, obdobně viz Kladno)
- záložní zdroj napájení – diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny

Dodatkem č. 7 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200
- Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.)
- Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP
- Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách

- Doplňující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě pokynu objednatele a aktualizace odpadového hospodářství.
- Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad rámec ZTP vč. překladů do AJ.
- PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny.

Dodatkem č. 8 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) dle přílohy č. 11 a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN.
- Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██	████	████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	████	████	████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	████████
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██	████████
18	Práce dle dodatku č. 1	hod	████	████	1 614 000 Kč
19	Práce dle dodatku č. 3	hod	████	████	2 450 000 Kč
20	Práce dle dodatku č. 4	hod	██	████	298 000 Kč
21	Práce dle dodatku č. 5	hod	████	████	1 720 000 Kč
22	Práce dle dodatku č. 7	hod	████	████	5 280 000 Kč
23	Práce dle dodatku č. 8	hod	████	████	1 930 000 Kč
Celkem za základní služby:					77 741 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■
20	navýšení rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek – dle dodatku č. 3	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 34 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 4

Zpracování virtuální reality v žst. Bubny		
	Začištění modelu, optimalizace a příprava pro Unity	██████████
	Vytvoření textur	██████████
	Příprava modelu blízkého okolí	██████████
	Skladba v Unity a nasvícení	██████████
	Export projektu na cílová zařízení	██████████
	Event ve VR LAB VIRTUPLEX	██████████
celkem		298 000 Kč

5. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 5

	Objekt shopfrontu pod jižním podjezdem	██████████
	Návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti	██████████
	Odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního posudku (objekt vyvolaný navazující stavbou)	██████████
	Sadové úpravy - výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST Praha-Bubny	██████████
	Výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny - Liboc (týká se souboru staveb, obdobně viz Kladno)	██████████
	Záložní zdroj napájení - diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny	██████████
celkem		1 720 000 Kč

6. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 7

	1. Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200	██████████
	2. Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) – Praha-Výstaviště (vč.)	██████████
	3. Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP	██████████
	4. Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách	██████████
	5. Doplnující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě pokynu objednatele a aktualizace odpadového hospodářství.	██████████
	6. Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad rámec ZTP vč. překladů do AJ.	██████████
	7. PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny, v rámci doplnění jsou aktualizovány následující části dokumentace:	██████████
	<ul style="list-style-type: none"> • Nová transformační stanice JIH 22/0,4kV • Přepřepování NTS 22 kV v technologickém objektu v severním vestibulu ŽST Praha-Bubny • Pozemní objekt ŽST Praha-Bubny včetně statického řešení, TZB a architektonických výkresů • Silnoproudé a slaboproudé rozvody • Sdělovací zařízení • Souhrnné části 	
celkem		5 280 000 Kč

7. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 8

	DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	██████████
	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	██████████
	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	██████████
	PDPS „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“	██████████
	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	██████████
celkem		1 930 000 Kč

8. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
85 455 000 Kč	17 945 550 Kč	103 400 550 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2a. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
2b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2c. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████

	[REDACTED]	[REDACTED]
3b. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
4. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5a. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5b. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5c. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5d. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
5e. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
6. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	[REDACTED]	[REDACTED]
8. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
9. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
10. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
11. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
12. Dílčí etapa	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem:	85 455 000 Kč	103 400 550 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. etapa	Dílčí do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (<i>předpoklad do 30. 11. 2020</i>)	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. etapa	Dílčí do 1 měsíce od předání připomínek (<i>předpoklad do 28. 2. 2021</i>)	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2c. etapa	Dílčí do 30.04.2021	Předání virtuální reality žst. Bubny.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. etapa	Dílčí do 3 měsíců od čistopisu DSP (<i>předpoklad do 30. 5. 2021</i>)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítě technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3b. etapa	Dílčí do 1 měsíce od předání připomínek (<i>předpoklad do 12. 9. 2021</i>)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa		Do 6 měsíců od termínu 3.a dílčí etapy (<i>předpoklad do 30. 11. 2021</i>)	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5a. etapa	Dílčí	Do 8 měsíců od termínu 2.b dílčí etapy (<i>předpoklad do 31. 10. 2021</i>)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
5b. etapa	Dílčí	nejpozději do 17.10.2022	Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7 k připomínkám	Protokol o provedení Díla
5c. etapa	Dílčí	Do 3 týdnů od předání připomínek	Čistopis Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
5d. etapa	Dílčí	nejpozději do 17.10.2022	Čistopis aktualizace záměru projektu, doplnění průzkumu kontaminace pražcového podloží a čistopis benefitové žádosti o zařazení stavby do spolufinancování CEF.	Protokol o provedení Díla
5e. etapa	Dílčí	nejpozději do 17.10.2022	Čistopis PDPS se zapracovaným doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa		nejpozději do 31.12.2022	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
7. Dílčí etapa		Předpoklad ukončení 31.12.2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

8. Dílčí etapa	nejpozději do 30.11.2022	DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. Dílčí etapa	nejpozději do 31.1.2023	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. Dílčí etapa	nejpozději do 31.5.2023	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	Společné rozhodnutí v právní moci předané Objednateli
11. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od pokynu zadavatele	PDPS „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. Dílčí etapa	nejpozději do 30.11.2022	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	Předávací protokol (pro Část Díla)
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31.12.2024 <i>(v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)</i>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)