

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice

Tomášem Madrym, jednatelem

Tomáš Madry, jednatel

Jakub Rychecký, vedoucí výroby

41035704

CZ41035704

ČSOB a.s., Ostrava

373743093/0300

Pro veřejnou zakázku:

Kanalizace a chodník, Skřečůň – 1. etapa

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 15.06.2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích je položka odvozu výkopku (původně jen do 2 km). Z důvodu změny provedení propojky manipulační plochy se stávající komunikací z pojízdné na pochůzí a s menší výměrou, se odečítá zámková dlažba tl. 8 cm a související položky.

Vícepráce hlavně spočívají v delší dopravě výkopku (do 6 km), s tím souvisejícím čištění komunikace a ve zpevnění podkladu pro nájezd techniky na skládce. Dále je ve vícepracích změna zámkové dlažby z tl. 8 cm na 6 cm z důvodu uvedených v popisu méněprací a doplnění chybějících prvků v rozpočtu na objektu kanalizace (bezpečnostní přepad, proplachovací souprava, vřetenové hradítko).

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 837 871,83 Kč	345 868,76 Kč	13 183 740,59 Kč
Cena dodatku č. 1	842 945,34 Kč	- - -	842 945,34 Kč
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	13 680 817,17 Kč	345 868,76 Kč	14 026 685,93 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 15.06.2022 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě-Radvanicích dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Tomáš Madry, jednatel