

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

na zhotovení díla

### „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

## II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Radimem Aulickým, prokuristou  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Zástupce zhotovitele: [redacted] – technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
[redacted] – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
[redacted] – vedoucí PJ  
[redacted] – asistent stavbyvedoucího  
[redacted] – asistent stavbyvedoucího  
[redacted] – hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2021 a dne 7.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
147 413 147,13	30 956 760,90	178 369 908,03

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 5 - 17 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Němec  
Datum: 2022.12.14 13:13:19 +01'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:  
STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Hajič  
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hajič  
DN: cn=Ing. Tomáš Hajič, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841/2717, email=tomas.hajic@strabag.com  
Účel: Schvalující dokument - prokurista STRABAG a.s.  
Umístění: Praha  
Datum: 2022.12.15 12:15:39 +01'00'

-----  
**Ing. Tomáš Hajič**  
prokurista

Ing. Radim Aulický  
Digitálně podepsal Ing. Radim Aulický  
DN: cn=Ing. Radim Aulický, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841/0805, email=radim.aulicky@strabag.com  
Datum: 2022.12.15 12:59:40 +01'00'

-----  
**Ing. Radim Aulický**  
prokurista

Lukáš Sokol  
Digitálně podepsal Lukáš Sokol  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60838744, o=STRABAG a.s., ou=841.3267, cn=Lukáš Sokol, sn=Sokol, givenName=Lukáš, serialNumber=P791363  
Datum: 2022.12.15 11:55:14 +01'00'

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101/5</b>	Číslo ZBV:  <b>5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Při provádění sanace krajů vozovky na SO 101 v km 0,6 až 0,8 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickými pojivy byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Část ve staničení km 0,78 až 0,80 PS byla sanována lokálně stěrkodrtí kvůli výskytu plynárenského zařízení nedovolujícího pohyb mechanizace pro zlepšení hydraulickým pojivem. Výměra položek je doložena geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	282 223,86	282 223,86

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz Date: 2022.06.13 09:14:53 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.06.13 09:14:53 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	[redacted] Skyba	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal Ing. Milan Skyba Datum: 2022.06.21 14:35:22 +02'00'
Objednatel	jméno	[redacted] nek	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Šyněk Datum: 2022.06.23 07:02:06 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno [redacted] Kaska datum, podpis STRABAG Zdeněk Kaska

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 101 / 6</p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">6</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:  <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Při provádění zemních prací pro sanaci krajnic v km 0,8 až 1,5 byl částečně v krajnicích zastižena oproti předpokladům ZDS stavební, betonový a cihelný odpad. Odpad byl vytříděn a odvezen na řízenou skládku, jedná se o katalogová čísla 17 01 01, 17 01 02 a 17 09 04. Množství odpadu je doloženo vážními listky.

Betonový odpad celkem (17 01 01): 499,62 + 234,32 = 733,94 t / 2,3 t/m<sup>3</sup> = 319,104 m<sup>3</sup> (přepočteno na kubický metr dle objemové hmotnosti).

Cihla (17 01 02): 58,700 t.

Směsný stavební odpad (17 09 04): 384,790 t.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky a navržením jednotkových cen nových položek č. 014N0102, 014N0904 dle kalkulace přiměřených přímých nákladů na základě přiloženého ceníku skládky pro likvidaci odpadu č. 17 01 02, resp. 17 09 04 (490 Kč bez DPH, resp. 600 Kč bez DPH) s přírůzkou 5 % v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	432 133,94	432 133,94

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno		datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek dn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz Date: 2022.07.13 11:03:47 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum, podpis		Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvínková Datum: 2022.07.13 13:19:57 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno		datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Milan Škyba Datum: 2022.07.13 14:23:06 +02'00'
Objednatel	jméno		datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.07.13 14:33:19 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.					
Zhotovitel	jméno		datum, podpis		DN: cn=Ing. Marek Hrych, c=CZ, e=STRABAG a.s., ou=41.3116, mail=marek.hrych@strabag.com

Číslo paré: 1

## Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 101 / 7</b>	Číslo ZBV: <b>7</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společně datové prostředí (CDE)
--------------------------------	--





Popis Změny:

Předmětný evidenční list administruje úpravy množství položek v extravilánu SO 101 dle jejich skutečně provedeného a zaměřeného množství. Výpočet množství položek je popsán v listech výkazu výměr s odkazy na geodetické protokoly, které jsou evidované na CDE. Doměření množství položek je zadávací dokumentací vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ.





Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
		268 193,36	0,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, o=CZ, ou=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz E:hc...@15.4.1.22.10000
Technický dozor stavebníka	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.08.08 16:32:39 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS P'k)	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.08.08 12:18:00 +02:00
Zhotovitel	jméno		datum,	podpis		DN: cn=Ing. Marek Hurých, o=CZ, ou=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=marek.hurych@strabag.com

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 101/8</p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------	--------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tento změnový list administruje dílčí dodatečné práce malého rozsahu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu realizace (skutečné místní podmínky, konfigurace terénu, stav komunikace a bezprostředního okolí, nesoulad dílčích částí projektové dokumentace), jmenovitě se jedná o následující dodatečné práce:

- doplnění trativodu v km 2,270 PS v krajnici na sjezdu k sousednímu pozemku (pol. č. 21264, 21361)
- navýšení betonáže z důvodu malého krytí u podélného propustku v km 1,837 PS (pol. č. 272315)
- úprava tloušťky bet. lože pod žlabovky do souladu s technickou zprávou oproti výkazu výměr (pol. č. 451312)
- nutnost zpevnění konstrukce a napojení stávajících hospodářských sjezdů na silnici II/360 (pol. č. 56333)
- lokální rozšíření dosypání krajnic R-materiálem v místech žlabovek nad předpokládanou šíří 0,75 m (pol. č. 56963)
- doplnění vybourání čela příčného propustku v km 2,350, jehož prodloužení je řešeno ve ZL č. 3 (pol. č. 96615A)

Jednotlivá množství jsou zaznamenána v listech výkazu výměr a adekvátně jsou navýšeny smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	92 403,45	92 403,45

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan	datum, podpis	Ing. Jan	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@cmanagement.cz Date: 2022.08.22 12:50:26 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Ing. Lenka Ledvinková	datum, podpis	[Redacted]	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.08.22 14:02:48 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Škyba	datum, podpis	[Redacted]	Digitálně podepsal Ing. Milan Škyba Datum: 2022.08.22 15:01:55 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. [Redacted]	datum, podpis	[Redacted]	Digitálně podepsal [Redacted] Datum: 2022.08.22 15:01:55 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	[Redacted]	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=B41 3116, email=marek.hurych@strabag.com

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 102/1</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>9</b></p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 102 v km 2,800 – 4,920 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickým pojivem byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Sanaci v části km 3,040 – 3,180 PS bylo nutné vzhledem k nedostatečnému prostorovému uspořádání a bezprostřední blízkosti odkopaného svahu, tedy nemožností pohybu zemní frézy, provést lokálně zhutněním vrstev ze šterkodrti frakce 0/125. Výměra všech položek je doložena geodetickým zaměřením.

Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 2 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	4 661 294,47	4 661 294,47

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	Ing. [redacted]	datum, podpis	[redacted]	<small>Digitally signed by Ing. Jan Hajek                  DN: cn=Ing. Jan Hajek, c=CZ,                  o=Contract management, a.s.,                  ou=032,                  email=hajek.j@cmmanagement.cz,                  postalCode=500 02, postalCodeCntr=0200</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	B. [redacted]	datum, podpis	[redacted]	<small>Digitálně podepsal Bc.                  Lenka Ledvinková                  Datum: 2022.09.19 08:26:42                  +02'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan [redacted]	datum, podpis	[redacted]	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan                  Skyba                  Datum: 2022.09.21 09:16:33                  +02'00'</small>
Objednatel	jméno	I. [redacted]	datum, podpis	[redacted]	<small>Digitálně podepsal                  Ing. Jiří Synek                  Datum: 2022.09.25                  19:28:13 +02'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Marek Hurych	datum, podpis	[redacted]	<small>DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ,                  o=STRABAG a.s., ou=041.3116,                  email=marek.hurych@strabag.com</small>
------------	-------	--------------	---------------	------------	--

Číslo paré: 1



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 102/2</p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">10</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jitronice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)      Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna vychází z důvodu zjištění nesrovnalosti výpočtu výměry položky soupisu prací stavebního objektu SO102 č. 574E56R Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60mm. V soupisu prací je u této položky uvedena plocha 6513,193 m<sup>2</sup>, přičemž po provedení přepočtu vyšla celková plocha 22 575,943m<sup>2</sup>. Nepřesnost byla do výpočtu zanesena nesprávným zohledněním vstupních hodnot ve výpočetním programu, přičemž tato nepřesnost nebyla odhalena při přípravě a kontrole projektové dokumentace. Provedení řešené položky je nezbytné, a tedy je smluvní množství položky 574E56R adekvátně navýšováno. Rozdíl výměry činí celkem na SO 102 při přepočítání 16 062,750 m<sup>2</sup>. V tomto změnovém listu je řešeno dodatečné navýšení pro staničení km 2,780 - 4,916, které je doloženo dle skutečnosti geodetickým zaměřením. Zbylá a konečná výměra položky po dokončení celého úseku v SO 102 bude řešena v samostatném změnovém listu.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 986 627,85	1 986 627,85

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno <b>Jan Hájek</b>	datum, podpis	<b>Jan Hájek</b> <small>Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management a.s., ou=032, email=hajek@cmmanagement.cz Date: 2022.09.12 13:39:15 +02'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno <b>Lenka Ledvinková</b>	datum, podpis	<b>Lenka Ledvinková</b> <small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.09.19 08:27:32 +02'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno <b>Milan Štěrba</b>	datum, podpis	<b>Milan Štěrba</b> <small>Digitálně podepsal Ing. Milan Štěrba Datum: 2022.09.21 09:17:26</small>
Objednatel	jméno <b>Jan Jiří Šyrek</b>	datum, podpis	<b>Jan Jiří Šyrek</b> <small>Digitálně podepsal Datum: 2022.09.12 13:39:15 +02'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změně. Změny jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno <b>Strabag</b>	datum, podpis	<b>Strabag</b> <small>Digitálně podepsal Datum: 2022.09.12 13:39:15 +02'00'</small>
			Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/3</b>	Číslo ZBV:  <b>11</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Po odfrézování asfaltového povrchu dle projektové dokumentace (dále jen PD) bylo zjištěno, že stávající koruna komunikace v úseku 3,050-3,225 nemá dostatečnou šířku pro pokládku nových vrstev v šíři 6,00-6,25 m a zhotovení krajnic šíře 1,50m na levé straně komunikace dle PD. Změna spočívá v rozšíření komunikace směrem vlevo ve směru staničení z polštářů z geomřížoviny vyplněných materiálem vhodným do násypů po tloušťkách 30 cm. Stávající svah byl proto stupňovitě odtěžen a následně zhotoven násyp nový dle návrhu AD po vrstvách tl. 30 cm ve sklonu 1:1,5. Po zhotovení násypu byl celý svah ohumusován orníci. Dále po odfrézování příčný propustek DN 1200 v km 3,185 vykazoval poruchy, rozsazení prvků a čela. Ve spojení s požadavkem provozního oddělení SUS Ústí nad Orlicí na zkapacitnění propustku v ohledu na zaplavování silnice a okolních pozemků bylo přistoupeno k vybudování dvou nových trub DN 1200. Všechny práce byly nafočeny a geodeticky zaměřeny. V navazujícím změnovém listu bude ještě nárokováno svodidlo a oseti v místě rozšířeného svahu po provedení těchto prací.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-58 347,07	1 389 170,39 Kč	1 330 823,33 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	datum, podpis	Ing. Jan
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno	datum, podpis	sk
Objednatel	jméno	datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změně dle § 222 odst. (6) ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokladů ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum, podpis	Ing. Marek

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 102/4</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>12</b></p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:  	Paré č. 1 (elektronicky)      Příjemce Společné datové prostředí
----------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 102 v km 4,920 - 6,380 (konec úseku SO 102) bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Z důvodu nedostatečných prostorových dispozic v části intravilánu obce pro pohyb recyklační mechanizace byla část zemin zlepšena na deponii samostatně a postupně navozena do AZ a zhutněna. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickým pojivem byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Výměra položek je doložena geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663 a 215669 z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 603 016,00	2 603 016,00

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz Date: 2022.10.13 21:57:25 +0200
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.10.14 06:49:16 +0200
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.14 08:42:32 +0200
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.14 09:06:09 +0200

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=B41.3116, email=mzma@hurych@strabag.com
------------	-------	-------------------	---------------	-------------------	--

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/5</b>	Číslo ZBV:  <b>13</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Prilohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Při provádění sanací krajů komunikace byla v úseku km 3,290 - 3,690 a 3,870 - 4,070 na levé straně zjištěna nedostatečná šířková konfigurace pro umožnění provedení nových příkopů. Dále sklonové poměry blízkého svahu a výskyt kořenových systémů stromů vynutily společně změnu spočívající v provedení drenážních příkopů namísto otevřených příkopů pro zajištění funkčního odvodnění vozovky.

Dále ve staničení km 2,822 - 2,980 na pravé straně dochází k vybudování celkem 4 vsakovacích jam pro zajištění odvodnění. Změna byla při provádění prací shledána jako nutná po zhodnocení odtokových poměrů v daných místech, po ověření stability a možností svahování sousedního svahu v ohledu na vlastnické poměry a provedení příkopů a v ohledu na zhodnocení spádové oblasti srážek na základě požadavku provozního úseku SÚS Pardubice na zkapacitnění blízkého propustku v km 3,185 (změnový list č. 11).

Jednotlivá množství jsou zaznamenána v listech výkazu výměr a adekvátně jsou navýšeny smluvní položky. Položky č. 21264 a 21361 jsou převzaty se smluvního soupisu prací (SO 101).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	782 645,91 Kč	782 645,91 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	datum, podpis	[Redacted]	<small>Digitally signed by Ing. Jan Hájek, DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=j.hajek@contractmanagement.cz, 21:57:21 +0200</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	[Redacted]	<small>2022.10.14 08:44:49 +02'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	datum, podpis	[Redacted]	<small>2022.10.14 08:44:49 +02'00'</small>
Objednatel	jméno	datum, podpis	[Redacted]	<small>Digitally signed by Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=m.hurych@strabag.com</small>
Zhotovitel	jméno	datum, podpis	[Redacted]	<small>Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=m.hurych@strabag.com</small>

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 102/6</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>14</b></p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)      Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato změna vychází z důvodu zjištění nesrovnalosti výpočtu výměry položky soupisu prací stavebního objektu SO102 č. 574E56R Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60mm. V soupisu prací je u této položky uvedena plocha 6513,193 m<sup>2</sup>, přičemž po provedení přepočtu vyšla celková plocha 22 575,943m<sup>2</sup>. Nepřesnost byla do výpočtu zanesena nesprávným zohledněním vstupních hodnot ve výpočetním programu, přičemž tato nepřesnost nebyla odhalena při přípravě a kontrole projektové dokumentace. Provedení řešené položky je nezbytné, a tedy je smluvní množství položky 574E56R adekvátně navýšováno. Rozdíl výměry činí celkem na SO 102 při přepočítání 16 062,750 m<sup>2</sup>. V tomto změnovém listu je řešeno dodatečné navýšení pro staničení km 4,916 – 6,374 (konec úseku), které je doloženo dle skutečnosti geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 708 198,00	2 708 198,00

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	datum, podpis	Digitálně podepsal 11.11.2022
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	Digitálně podepsal 11.11.2022
Technický dozor stavebníka	jméno	datum, podpis	Digitálně podepsal 11.11.2022
Objednatel	jméno	datum, podpis	Digitálně podepsal 11.11.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	datum, podpis	Digitálně podepsal 11.11.2022 13:24:51
------------	-------	---------------	---

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/7</b>	Číslo ZBV:  <b>15</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce Společné datové prostředí
---	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tato změna vychází z důvodu havarijního stavebně technického stavu propustku v km 5,709. Dle ZDS měl být pouze očištěn a vyspraven sanační maltou. V ohledu na aktuální mimořádnou prohlídku a konstatování havarijního stavu dochází k výstavbě nového rámového propustku. Tento postup byl shledán jednak nezbytným s ohledem na stavebně technický stav propustku a jednak účelným, efektivním a hospodárným pro provedení v rámci předmětné stavební zakázky. Původní propustek byl tvořen kamennou klenbovou konstrukcí doplněnou o prefabrikované ŽB rámy. Pod konstrukcí propustku se nachází betonová trubka DN 600. Původní propustek je tedy přesypaná konstrukce s proměnnou tloušťkou násypu. V rámci změny proběhne příprava území a přístupu, demolice stávajícího propustku a roury, odkop násypu a výkop pro založení nového propustku, sanace podloží, založení propustku, montáž ŽB rámy, betonáž konstrukcí, izolace, obsypání a přesypání rámu. Dále vozovkové vrstvy proběhnou současně s prováděním tamějšího úseku pozemní komunikace.

Cena Změny je stanovena navýšením některých smluvních položek a dále převzetím jednotkových cen nových položek z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	6 496 331,99	6 496 331,99

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno _____ datum, podpis _____	_____ podepsal _____ 2022
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno _____ datum, podpis _____	_____ podepsal _____
Technický dozor stavebníka	jméno _____ datum, podpis _____	_____ podepsal _____
Objednatel	jméno _____ datum, podpis _____	_____ podepsal _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno _____ datum, podpis _____	_____ Digitálně podepsal _____ 8:57:49
		Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/8</b>	Číslo ZBV:  <b>16</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tento změnový list č. 16 navazuje na změnový list č. 11, kde bylo nad předpoklad ZDS samostatně řešeno rozšíření komunikace v úseku km 3,050-3,225. V tomto změnovém listu je administrováno následné doplnění svodidla na nově vzniklý svah v daném úseku a oseti svahu. Tyto práce probíhaly v časovém odstupu a jsou tedy řešeny samostatně.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	104 041,42	104 041,42

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	datum, podpis	28.11.2022
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	1.2022
Technický dozor stavebníka	jméno	datum, podpis	
Objednatel	jméno	datum, podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	podpis	Ing. Marek Digitálně podepsal
			Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 102/9</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>17</b></p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší několik dílčích úprav oproti PD v km 4,8 až KÚ SO 102. Jedná se o následující oblasti:

- Doplnění drenážních příkopů
- Prodloužení žlabovek + doplnění žlabů s ocelovou mříží
- Doplnění geomřížoviny mezi vrstvy ze ŠD 0/63

Konkrétně se jedná o zhotovení dalších tří úseků drenážního příkopu dle návrhu AD a dle pokynu pro variaci č. 13 použité na jiném úseku SO 102 z důvodu potřeby odvodu dešťových vod z komunikace i v místech vysokých svahů, kde příkopy dle PD nebylo možné prostorově provést (tj. úseky km 5,570-5,680 PS; 5,820-5,942 PS a 6,277-6,388 PS). Dále se jedná o prodloužení úseku žlabovek v intravilánu Sloupnice na úsek cca 6,140 - 6,270 PS, kde byly zároveň podélné propustky ve špatném stavu nahrazeny dle návrhu AD žlaby s přejíždnou ocelovou mříží (Zápis z KD č. 13) a sjezdy k nemovitostem byly výškově upraveny. Dále dle domluvy z KD č. 12 dojde k doplnění geomřížoviny mezi vrstvy ze ŠD 0/63 v úseku 6,180 - 6,270 LS pro zajištění koruny svahu proti erozi svahu. Tyto změny vycházejí ze skutečných místních poměrů, které byly řešeny za účasti TDS, AD a zhotovitele po odkrytí konstrukčních vrstev. Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek, dále jsou doplněny položky č. 21264 ze smluvního soupisu prací SO 101 a položky č. 289972, 56212 a 93556 z ceníku OTSKP v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-5 020,94	764 845,01	759 824,07

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno _____, datum, podpis _____	Digitálně podepsal _____
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno _____, datum, podpis _____	_____ 12.2022
Technický dozor stavebníka	jméno _____, datum, podpis _____	_____
Objednatel	jméno _____, datum, podpis _____	_____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno _____, datum, podpis _____	Digitálně podepsal _____
		Číslo paré: 1