



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1900200141
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú. 3048982/0800

Tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25302809

DIČ: CZ 25302809

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767

Bankovní spojení [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

„Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek“

I. PREAMBULE:

1. Dne 9.12.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení výměny otvorů – oken a dveří v objektu zlínského zámku na adrese Soudní č.p. 1, 76001 Zlín.
Dne 21.4.2022 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k dohodě smluvních stran o aktualizaci předmětu díla a s tím souvisejících změnách smluvních ustanovení.

2. K předání staveniště zhotoviteli došlo 15.7.2022, provádění díla bylo zahájeno 18.7.2022 (čl. III. odst. 1 smlouvy).
Dílo má být dokončeno do 5 měsíců od zahájení, tj. do 18.12.2022.
3. Dne 5.12.2022 zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla – do 31.1.2023. Svoji žádost zdůvodnil:
 - a) výpadky dodávek bezrámových skel v důsledku nedostatku výrobních surovin, zpoždění dodávek v důsledku pandemického stavu a konfliktu na Ukrajině.
 - b) poruchou na obráběcím stroji, který se přímo podílí na výrobě rámu oken, který měl za následek posun výroby o dva týdny
4. Podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek se za podstatnou (tedy povolenou) změnu závazku ze smlouvy považuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
Zadavatel (objednatel) tedy může, pokud dojde k nepředvídané situaci bez jeho zavinění, jednat se zhotovitelem o změně smlouvy. Možnost změny smlouvy z důvodů objektivních překážek, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla, byla také v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazena v článku III. odst. 4 smlouvy.
5. Protože tedy dle tvrzení zhotovitele došlo k situaci, kterou objektivně nemohli objednatel a zhotovitel odpovědně předvídat, připustil objednatel na základě výše uvedené žádosti zhotovitele jednání o změně smlouvy (posunu ukončení díla) za těchto podmínek:
 - a) bude připuštěna pouze taková změna závazku, která přímo vyplývá z nepředvídatelných situací (tvrzená porucha obráběcího stroje, covid, opožděné subdodávky) a je jim přiměřená
 - b) objednatel obdrží od zhotovitele doklady o vzniku nepředvídatelné události a jejím dopadu na harmonogram
 - c) objednatel ověří, zda informace a podklady od zhotovitele požadované změně délkou odpovídají skutečnosti
6. Objednatel obdržel od zhotovitele doklady o vzniku a trvání níže uvedených situací, jejichž relevanci vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla prověřil:
 - a) **Prodleva dodání IS skla**
Objednatel obdržel vyjádření subdodavatele zhotovitele, jehož obsahem je konstatování, že sklo použité na zakázku je nestandardní výrobek s dodací lhůtou 3 – 5 týdnů od objednání respektive 6 týdnů od objednání z důvodů energetické krize. Dále je ve vyjádření subdodavatele konstatováno, že byla přetížena externí kalící linka, proto musela být využita jiná v zahraničí – což způsobilo zpoždění 2 týdny. Další prodleva dodací lhůty údajně nastane vlivem naplnění kalící pece až do konce tohoto roku, proto je předpokládán termín dodání skel 3. týden 2023. Podle objednatele nejsou tvrzené skutečnosti o vzniku a nepředvídatelnosti situací dostatečně prokázány. Situace, kdy je linka přetížená, jsou delší objednáací lhůty v případě nadstandardních výrobků, nemůže být podle názoru objednatele bez dalšího posouzena jako nepředvídatelná.
Žádosti o prodloužení lhůty, která by z nich vyplynula, nevyhověl.
 - b) **Porucha obráběcího stroje COLOMBO**
Objednatel obdržel od zhotovitele konkrétní e-mailovou komunikaci, z níž vyplývá, že se na obráběcím stroji COLOMBO, který se přímo podílí na výrobě dodávek pro dílo, zhruba od poloviny roku 2022 nahromadilo více závad. Tyto závady a jejich následné opravy způsobily od 12.9.2022 odstávkou stroje a operativní přepravu náhradního dílu z Itálie, realizovanou mezinárodním

převázcem TNT. Vadný díl byl nahrazen při opravě ve dnech 23.9. a 24.9.2022, stroj byl uveden opět do provozu 26.9.2022.

Objednatel má z předložených dokladů (e-mailová korespondence, fakturace oprav, doklad o přepravě náhradního dílu z Itálie) za prokázané, že k nepředvídatelné situaci skutečně došlo, a tato měla dopad na harmonogram plnění zhotovitele.

Objednatel stanovil jako přiměřené prodloužení lhůty pro ukončení díla z důvodu nepředvídatelné poruchy obráběcího stroje COLOMBO 14 dnů. Protože konec lhůty pro dokončení díla by po jejím posunu připadl na 1.1.2023 (neděle), bude v souladu s § 607 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, nově stanoven termín ukončení díla na 2.1.2023.

Smluvní strany se proto na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě:

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek III. odst. 2 smlouvy:

Nové znění: Termín dokončení a předání díla: do 2.1.2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.12.2022, č.j. 85/15R/1011

Ve Zlíně dne 16. 12. 2022

objednatel
statutární město Zlín

Mgr. Pavel Bráda, náměstek primátora

Ve Štítné nad Vláří - Popově dne

15. 12. 2022

zhotovitel
JAVORNÍK-CZ-PLUS, s.r.o.

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414
763 33 Štítná nad Vláří

jednatel společnosti

