

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Daniel Junek
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**
zástupce pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva
 Ing. Karel Hájek – člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hájek – člen představenstva
stavbyvedoucí (ČKAIT): Josef Tůma
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
zápis v obchodním rejstříku: Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 487

„SPORTOVNÍ AREÁL PELHŘIMOV - minigolfové hřiště“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 280/22 ze dne 15.8.2022 mění tento článek:

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena následujícími důvody:

- během výkopových prací bylo zjištěno, že celý prostor se nachází na navážce ze stavební suti. Vytěžený materiál s podílem betonu, cihel a dalšího materiálu nebylo možné použít pro zpětnou kultivaci zelených ploch a bylo nutné jej zlikvidovat na skládce.
- při výstavbě přípojek byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti (odkryta vodoměrná šachta, nalezena skutečná poloha přípojky), z čehož vyplynula změna koncepce připojení.

Navýšení ceny je o 170 259,86 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	1 812 000,00 Kč	s DPH 2 192 520,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 982 259,86 Kč	s DPH 2 398 534,43 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 280/22 ze dne 15.8.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.11.2022

.....
p. Ladislav Med - starosta města

.....
p. František Kubů

.....
p. Zdeněk Jaroš - místostarosta

.....
Ing. Karel Hájek