

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha- Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost: „MP+SP – Výstaviště - Veleslavín“

založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017, se sídlem na adrese

Společníka 1

Společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 06. 11. 2017

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek Objednatele na vypracování Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhličky (dále „Studie“) za dodržení podmínek Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále „PVS a.s.“) a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. (dále „PVK a.s.“)

V průběhu probíhajícího procesu EIA pro úsek Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) jsou v rámci inženýrské činnosti získávána předběžná stanoviska k dokumentaci. V rámci tohoto procesu bylo dne 20.1.2022 obdrženo stanovisko PVS a.s., PVK a.s., které požaduje doložení realizovatelnosti posuzovaného řešení a zpracování předmětné Studie.

Studie bude vypracována ve dvou variantách:

- Varianta 1 - návrh nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu. Objem nové akumulace 10 000 m³, půdorysné rozměry přizpůsobeny prostoru, úprava hladin vody v akumulaci tak, aby byl dodržen požadovaný objem. Součástí studie bude i návrh nutných opatření pro budoucí úpravu stávající akumulace tak, aby bylo možné provozovat akumulace jako jeden společný celek.
- Varianta 2 – posouzení objemu nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu a předpokladu dodržení výškových kót hladin vody se stávající akumulací.

Součástí plnění je projednání navrženého řešení se zástupci PVS a.s., PVK a.s. a Objednatele.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **598 080,- Kč bez DPH**.

Proto se smluvní strany v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** se navyšuje na cca **22,95 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

3. **Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Důvodem úpravy harmonogramu plnění je skutečnost, že v průběhu probíhajícího procesu EIA pro úsek Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavin (mimo) bude zpracována Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky. Proto se smluvní strany dohodly na zavedení nové 4d. Dílčí etapy s termínem odevzdání čistopisu studie 30. 11. 2022.
4. Dále též Zhotovitel bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro zasílání faktur.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 11. 07. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

a) ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 64 613 280,- Kč

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH 2 687 800,- Kč

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH 11 545 080,- Kč

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 6, bez DPH 598 080,- Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 6 bez DPH 79 444 240,- Kč

slovy: **sedmdesát devět milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08-17
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06-17

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. tohoto dodatku č. 6 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 6 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 6 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 6 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 6 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny

definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 6 naplňovat znaky obchodního tajemství.


4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 6 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 6, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv, v platném znění.
7. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy je tato jeho příloha:
příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace díla**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6
příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

Za Objednatele:


V Praze dne 29-11-2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne 25.11.2022


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Ing. David Krása **Ing. Vladimír Seidl**
předseda představenstva místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s. METROPROJEKT Praha a.s.


Ing. David Krása **Ing. Vladimír Seidl**
předseda představenstva místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s. METROPROJEKT Praha a.s.,
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a Plné
moci SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice.

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

4. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je předmět díla rozšířen o následující:

Zpracování „Jižní varianty“ spočívající ve změně trasování v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. Vyvolaná změna bude promítnuta do všech částí projektové dokumentace v rozsahu dle Zvláštních technických podmínek uvedených v příloze č. 3c) Smlouvy o dílo.

Zpracování samostatné dokumentace „Studie možnosti rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna“, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

5. Na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je předmět díla upraven a rozšířen o následující:

Dělení stavby na dvě samostatné etapy:

- Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.)
- Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace. V rámci zpracování dělení dokumentace stavby budou zpracovány a zapracovány následující body:

a) Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v Centrální komisi MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Dejvice bude navrženo prodloužení ostrovního nástupiště o 20 m, úprava vyvolá úpravu dispozic navazujících technologických prostor a stavebního řešení podzemní stanice. Součástí dokumentace bude také prodloužení nástupišť zast. Praha-Výstaviště.

b) Doplnující průzkumy, posudky a studie

V souvislosti s problematickým projednáním stavby budou doplněny související průzkumy a posudky v rozsahu nezbytném pro zajištění projednatelnosti. Bude doloženo následující:

- Porovnání 4 tunelových variant ražená JIH, ražená STŘED, ražená SEVER a HLOUBENÁ“.
- Oponentní posudek tunelových staveb
- Kontrolní posudek vlivu vibrací a strukturálního hluku
- Posouzení geotechnických podmínek řešené lokality
- Studie signalizace nástupištních hran

6. Na základě Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je předmět díla upraven a rozšířen o následující:

Vypracování studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulční nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky za dodržení podmínek PVS a.s. a PVK a.s., stanovených ve vyjádření ze dne 20.1.2022. Součástí plnění je projednání navrženého řešení se zástupci PVS a.s., PVK a.s. a Správy železnic s.o.

Studie bude vypracována ve dvou variantách:

- Varianta 1 - návrh nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu. Objem nové akumulace 10 000 m³, půdorysné rozměry přizpůsobeny prostoru, úprava hladin vody v akumulaci tak, aby byl dodržen požadovaný objem. Součástí studie bude i návrh nutných opatření pro budoucí úpravu stávající akumulace tak, aby bylo možné provozovat akumulace jako jeden společný celek.
- Varianta 2 – posouzení objemu nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu a předpokladu dodržení výškových kót hladin vody se stávající akumulací.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.5	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	2 687 800 Kč
2.6	Práce dle dodatku č. 2	hod	■	■	11 545 080 Kč
2.7	Práce dle dodatku č. 6	hod	■	■	598 080 Kč
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
79 444 240 Kč	16 683 290 Kč	96 127 530 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
■	■	■
Přípravná dokumentace		
■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	■ ■	■
2. Dílčí etapa	■ ■	■
3. Dílčí etapa	■ ■ ■	■ ■
4. Dílčí etapa	■ ■	■

4a. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted]	[redacted]
4b. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted]	[redacted]
4c. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted]	[redacted]
4d. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted]	[redacted]
5. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted]	[redacted]
6a. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
6b. <u>Dílčí etapa</u>	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
7a. <u>Ukončení plnění</u>	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
7b. <u>Ukončení plnění</u>	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
Celkem:	79 444 240 Kč	96 127 530 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Termín zahájení plnění	ihned po nabytí účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 30. 06. 2019	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle dodatku č.1	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 30. 11. 2019	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 30. 06. 2020	Součinnost na zadání oponentních posudků. Doplnění geotechnického průzkumu pro variantu Raženou STŘED. Studie řešení signalizace nástupištní hrany. DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) ke kontrole Objednatele (připomínky k dělení stavby) včetně zpracování prodloužení délky nástupišť na 220 m.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 30. 09. 2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) - k připomínkám DOSS včetně části ZOV, ŽP a kompletní dokladové části. Doložení všech kontrolních a oponentních posudků týkajících se převážně úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)

4c. Dílčí etapa	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) se zpracovanými připomínkami Objednatele, čistopis dokumentace pro EIA.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4d. Dílčí etapa	do 30. 11. 2022	Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od vydání EIA	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) k připomínkám DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
6a. Dílčí etapa	do 28.02.2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6b. Dílčí etapa	do 6 měsíců od předání 5. dílčí etapy	DUR Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7a. Termín ukončení plnění	do 30. 9. 2022	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli
7b. Termín ukončení plnění	do 6 měsíců od předání 6b. dílčí etapy	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli, Protokol o provedení Díla