

DODATEK Č. 1

smlouva o dílo č. 119/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM”**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkyně pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitelka,

xxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy č. 119/01/16 ze dne 9. 6. 2016 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést práce dle níže uvedené specifikace, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Změna rozsahu plnění smlouvy o dílo

PD č. 2 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

Z důvodu umístění nových oboustranných obrub podél silnice II/438 a na základě zpracovaného monitoringu stávající kanalizace je nutné navrhnout nový úsek dešťové kanalizace délky 160 m pro odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí napojených do této kanalizace.

PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Při projednání projektové dokumentace byla dohodnuta změna řešení stavební úpravy mostu ev. č. 438-009 původně požadované objednatelem. Stávající nosná konstrukce a spodní část stavby bude odstraněna a nahrazena novou uzavřenou ocelovou konstrukcí z vlnitého plechu. Z důvodu minimalizace záboru pozemku sousedícího s mostním objektem bude mostní konstrukce na výtoky ukončena gabionovou zdí. Z výše uvedených důvodů je nutné doplnění geodetického zaměření stávajícího terénu, zajištění údajů z ČHMÚ, posouzení kapacity profilu nového mostního objektu hydrotechnickým výpočtem a návržení nového mostního objektu.

Změna rozsahu plnění příkazní smlouvy

Příkazní smlouva je rozšířena o zajištění stavebního povolení na novou kanalizaci. Z důvodu nutnosti řešení nové kanalizace, vyvstala potřeba na tuto novou kanalizaci zajistit stavební povolení.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

PD č. 1 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Projektovou dokumentaci je nutné koordinovat s projektem jiného investora (Správa silnic Olomouckého kraje), konkr. se jedná o napojení sil. II/438 na sil. II/438 v Olomouckém kraji, která bude směrově upravena. Jelikož Správa silnic Olomouckého kraje neposkytla zhotoviteli PD v dostatečném termínu podklady pro dopracování projektové dokumentace, nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 2 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

V návaznosti na změnu rozsahu díla (navržení nové dešťové dokumentace) nebylo možné ze strany zhotovitele PD a příkazníka splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

V návaznosti na změnu rozsahu díla (navržení nového mostního objektu) nebylo možné ze strany zhotovitele PD splnit dílčí termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo.

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům (dědická řízení, nedohledatelní vlastníci apod.). Proto nebyly příkazcem předány příkazníkovi nezbytné majetkoprávní podklady pro podání žádostí o vydání souhlasů

s odnětím půdy ze ZPF, které jsou nezbytné pro zahájení územních řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany příkazníka splnit dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 4 - Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům (dědická řízení, nedohledatelní vlastníci apod.). Proto nebyly příkazcem předány příkazníkovi veškeré podklady pro zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany příkazníka splnit dílčí termíny z příkazní smlouvy.

PD č. 5 - Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Ministerstvem obrany (MO), resp. Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem MO. Dne 24. 11. 2016 byla příkazcem zaslána žádost o uzavření smluvního vztahu vč. návrhu smlouvy. Uzavření smlouvy s MO podléhá schvalovacímu procesu, který je časově náročný. Proto nebyly příkazcem předány příkazníkovi veškeré podklady pro zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu nebylo možné ze strany příkazníka splnit dílčí termíny z příkazní smlouvy.

Navýšení ceny

V návaznosti na výše uvedené změny rozsahu předmětu díla dochází ke změně ceny. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 1 632 700,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 98 300,00 Kč bez DPH na hodnotu 1 731 000,00 Kč bez DPH.

V návaznosti na výše uvedené změny příkazní smlouvy dochází ke změně ceny. Cena dle příkazní smlouvy ve výši 240 000,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 15 600,00 Kč bez DPH na hodnotu 255 600,00 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Smlouva o dílo, bod 1., písm. b)

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Odvodnění vozovky v úseku prac. stan. km 1,305 – 1,465 bude řešeno pomocí nové levostranné dešťové kanalizace napojené do stávající kanalizace.

2. Článek III. Smlouva o dílo, bod 1., písm. c), odst. Stavební úpravy mostu ev. č. 438-009 budou spočívat:

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Stavební úprava mostu ev. č. 438-009 bude spočívat v odstranění stávající nosné konstrukce a spodní části stavby a nahrazení novou uzavřenou ocelovou konstrukcí z vlnitého plechu. Z důvodu minimalizace záboru pozemku sousedícího s mostním objektem bude mostní konstrukce na výtoky ukončena gabionovou zdí.

3. Článek IV. Čas a místo plnění závazků, bod 1. a 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- b) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 09. 2017**
- c) předání 1 paré DSP: **dne 30. 11. 2017**
- d) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- e) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 31. 10. 2017**
- f) předání 1 paré DSP: **dne 31. 12. 2017**
- g) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-007) a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- h) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 09. 2017**
- i) předání 1 paré DSP: **dne 30. 11. 2017**
- j) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (most ev. č. 438-009) a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- k) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 09. 2017**
- l) předání 1 paré DSP: **dne 30. 11. 2017**
- m) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- n) předání 3 paré DÚR, z toho 2 paré potvrzena stavebním úřadem: **dne 30. 09. 2017**
- o) předání 1 paré DSP: **dne 30. 11. 2017**
- p) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 1

Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- a) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 09. 2017**
- b) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 2

Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)

- c) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 10. 2017**
- d) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 3

Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- e) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 09. 2017**
f) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 4

Silnice II/150: OK před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

- g) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 09. 2017**
h) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 30. 04. 2018**

PD č. 5

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)

- i) předání pravomocného územního rozhodnutí: **dne 30. 09. 2017**
j) předání všech pravomocných stavebních povolení: **dne 31. 04. 2018**

4. Článek V. Cena, bod 1., odst. 2. a 3.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč	1 731 000,00
DPH 21 % Kč	363 510,00
Cena celkem vč. DPH Kč	2 094 510,00
(slovy dvamilionydevadesátčtyřitisícpětsetdeset korun českých)	

Cena celkem za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč	255 600,00
DPH 21 % Kč	53 676,00
Cena celkem vč. DPH Kč	309 276,00
(slovy třístadevěttisícdvěstěsedmdesátšest korun českých)	

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je rekapitulace nákladů.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 25. 4. 2017

.....
za objednatele - příkazce:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele - příkazníka:
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva