

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 517/OIRM/2022

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 04.04.2022 usn. č. 362/2022,
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 12.12.2022, usn. č. 1200/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha

Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

62957678

CZ62957678

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 17.05.2022 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 517/OIRM/2022 na realizaci stavby „most Fialův rybník“. Hodnota závazku ze smlouvy je 5 488 075,78 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a snížení ceny díla o 111 974,72 Kč bez DPH.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. Uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 1.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „most Fialův rybník“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu daném dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy (s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č.1):
Příloha č. 1: položkové rozpočty

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace, vypracované společností kancelář MIDAKON s.r.o. se sídlem Na Násvi 18/4, Brno, IČO 08927677 v 07/2020 s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 5 376 101,06 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha dodatku:

Změnový list č. 1

V Příbrami dne: 21-12-2022

V Příbrami dne:

za objednatele:


za zhotovitele:

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

INVESSALES, spol. s r. o.


Vasilij Lakatyš, jednatel

AKCE:	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 517/OIRM/2022 ze dne 17.05.2022
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Markéta Pavlišťová-Havlová, Jaroslav Shrbený
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: nepředvídatelné náklady	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - založení lávky	
Po vybourání původních konstrukcí mostovky a opěr jsou odhaleny stávající základy. Původní základy jsou nepravidelného tvaru ze železobetonu. Pro vyvrtání mikropilot by bylo nutné stávající základy dobetonovat a provést jádrové vrtání, případně celé základy vybourat. Toto řešení by vedlo k navýšení ceny díla. Po vybourání původních základů byl přizván geolog, který posoudil únosnost základové spáry. Na základě geologického posudku základové spáry mostu je navržena změna o změně založení lávky. Mikropiloty nebudou provedeny a lávka bude založena na plošných železobetonových základech. Toto řešení vede k celkové úspoře nákladů stavby.	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 1 (4 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -526 261,28 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 414 286,56 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: -111 974,72 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Ing. Markéta Pavlišťová-Havlová, MBA vedoucí Odboru investic a rozvoje města </div> <div style="text-align: center;"> Ing. Pavel BUREŠ ověřený zastupováním vedoucího odboru </div> <div style="text-align: center;"> MĚSTO PŘÍBRAM - 11 - </div> </div>	
Datum: 07.12.2022	


REK
S

 Vasilij Lakatys jednatel společnosti	zhotovitele na s  Jaroslav Shrbený stavbyvedoucí
Datum: 6. 12. 2022	Datum: 06. 12. 2022

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


Ing. Miroslav Blažek
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:
Souhlasím s výše uvedenými změnami.


Ing. David Mičák
projektant/AD

REKAPITULACE STAVBY

2022/10/05

stavba: Most, Fialův rybník



MSD
Město

CC-CZ
Datum:

18. 10. 2022

Zadavatel:
Město Příbram

IČ:
DIČ:

00243132

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

6295678

CZ62957678

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-111 974,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-111 974,72	-23 514,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH



CZK

-135 489,41

ING. DAVID MLČÁK

TDS

AD





Datum a podpis: 6.12.2022 Razítko

Datum a podpis: 6.12.2022 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 07.12.2022 Razítko

Datum a podpis: 06.12.2022 Razítko

REKAPITULACĚ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/10/05

Stavba: Most, Fialův rybník

Objekt:

Zakazatel: Město Příbram
 Objedvatel: INVESALES, spol. s r.o.

Objekt:

Pracovna
 Organizace:

18. 10. 2022



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	absolutní hodnota
Naklady z rozpočtu		-111 974,72	-135 489,41	314 286,56	- 526 261,28	940 547,84
01	změna č. 1 - založení lávky	-111 974,72	-135 489,41	414 286,58	- 526 261,28	940 547,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba
Most, Fialův rybník

Objekt:
01 - změna č. 1 - založení lávky

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum 18. 10. 2022

Zadavatel:
Město Příbram

IČ: 00243132
DIČ:

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 6295678
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH			-111 974,72
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	-111 974,72	21,00%	-23 514,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-135 489,41
v GZK			

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

ING. DAVID MLČÁK

TDS

AD





Datum a podpis: 6.12.2022 Razítko

Datum a podpis: 6.12.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 07.12.2022 Razítko

Datum a podpis: 06.12.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Slavňa

Místní úřad Píbram

Číslo:

01 - změna č. 1 - založení lávky

Město:

Město Píbram

Objednatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Adresa:

Datum: 18. 10. 2022

Projekt:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

-111 974,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 975,94

1 - Zemní práce

133 849,67

2 - Zakládání

-445 149,02

4 - Vodorovné konstrukce

118 934,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 674,00

997 - Přesun sutě

33 715,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-998,78

VRN3 - Zařízení staveniště

-998,78

Město Příbram
INVESSALES, spol. s r.o.Datum: 18. 10. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-111 974,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-110 975,94	
D	1		Zemní práce				133 849,67	
1	K	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	hod	45,000	216,05	9 722,25	dle SOD pol.č. 9
			ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN					
2	K	122836	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	m3	20,721	778,65	16 134,41	dle SOD pol.č. 14
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM					
			"základy" 5,129*2,60*0,90*2			24,004		
			"betonový základ (vybouraný)" -5,129*0,40*0,80*2			-3,283		
			Součet			20,721		
3	K	153122111	Beranění dřevěných štětových stěn na délku do 3 m z terénu	m2	46,374	969,00	44 936,41	CS ÚRS 2022 02
			Zaberanění štětových stěn ze dřeva z terénu na délku zaberanění do 3 m					
			(5,129+2,60+5,129+2,60)*1,50*2			46,374		
			Součet			46,374		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	6,122	10 300,00	63 056,60	CS ÚRS 2022 02
			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
			(5,129+2,60+5,129+2,60)*1,50*2*0,12			5,565		
			Součet			5,565		
			5,565*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			6,122		
D	2		Zakládání				-445 149,02	
5	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	m	-63,000	3 958,50	-249 385,50	dle SOD pol.č. 8
			MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU					
			"VV" -63,00			-63,000		
			Součet			-63,000		
6	K	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	m	-63,000	4 379,00	-275 877,00	dle SOD pol.č. 9
			VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM					
			"VV" -63,00			-63,000		
			Součet			-63,000		
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopisku	m3	7,386	1 150,00	8 493,90	CS ÚRS 2022 02
			Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňáním povrchu ze štěrkopisku netříděného					
			5,129*2,40*0,30*2			7,386		
			Součet			7,386		
8	K	274321118	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	12,310	5 120,00	63 027,20	CS ÚRS 2022 02
			Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
			"základ" 5,129*2,40*0,50*2			12,310		
			Součet			12,310		
9	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	12,310	698,00	8 592,38	CS ÚRS 2022 02
			Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
			"základ" 5,129*2,40*0,50*2			12,310		
			Součet			12,310		
D	4		Vodorovné konstrukce				118 934,01	
10	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	1,598	70 000,00	111 860,00	dle SOD pol.č. 14
			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
			"základ" 1,3186			1,319		
			"doplnění opěr" 0,2792			0,279		
			Součet			1,598		
11	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	1,539	4 596,50	7 074,01	dle SOD pol.č. 17
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
			"chybějící podkladní beton" 5,129*1,00*0,15*2			1,539		
			Součet			1,539		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 674,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
12	K	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	8,668	5 500,00	47 674,00	dle SOD pol.č. 2
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM					
			"původní základ pro původní opěry" 2*7,943*0,40*0,80		5,084			
			"původní základ pro křídla" 4*0,40*0,80*2,80		3,584			
			Součet		8,668			
D		997	Přesun sutě				33 715,40	
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	21,670	950,00	20 586,50	dle SOD pol.č. 1
			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			"původní základ pro původní opěry" 5,084		5,084			
			"původní základ pro křídla" 3,584		3,584			
			Součet		8,668			
			8,668*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		21,670			
14	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	t	37,298	352,00	13 128,90	dle SOD pol.č. 2
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
			"základy" 24,004-3,283		20,721			
			Součet		20,721			
			20,721*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		37,298			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-998,78	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-998,78	
15	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	-998,78	-998,78	dle SOD pol.č. 12
			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					