

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**evidenční číslo Objednatele: SML/56/1130/0196/2022
evidenční číslo Zhotovitele: 3537/2022

(dále rovněž jen „Dodatek“)

Smluvní strany**Objednatel:**

se sídlem:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Městská část Praha - Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostou

Mgr. Kateřina Pavlíková, starosta MČ

odbor majetku, investic a rozvoje

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@mc-zbraslav.cz

IČO:

bankovní spojení:

č. účtu:

00241857

Česká spořitelna a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název:

Sídlo:

Právní forma:

Zastoupení:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

akciová společnost

Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@pks.cz

Zapsán v Obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

vedeném Krajském soudem v Brně, sp.zn. B 930

MONETA Money bank a.s.

469 80 059

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

Preambule

Dne 5. 12. 2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům, Zbraslav“ (dále jen „**Zakázka**“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle §100(1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tak, jak byla tato stanovena v bodu 2.7.2 zadávací dokumentace Zakázky a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

Z důvodu zabezpečení dofinancování projektu z různých zdrojů byl upraven Celkový Harmonogram Díla dle Svazku č. 3, část 6.1. tak, aby Objednateli umožnil předložení projektové dokumentace Zhotovitele po jednotlivých výkonových fázích dle Zvláštních obchodních podmínek, Pod-čl. 5.2., část A-C Zvláštních podmínek, formou žádosti o přidělení příslušné dotace, jejíž součástí musí být i úplná projektová dokumentace.

Z uvedeného důvodu byla v Celkovém Harmonogramu Díla prodloužena Lhůta na připomínkování dokumentace Zhotovitele Objednatel tak, aby Objednatel během ní prověřil aktuální možnosti pro dofinancování projektu.

Předmět Dodatku

1. Nahrazuje se příloha Smlouvy dle Svazku 3, Část 6.1. (Celkový Harmonogram Díla) s tím, že plnění Zhotovitele v čase, tj. jeho závazky z hlediska projektové dokumentace, se nemění.
2. Upravuje se znění Zvláštních smluvních podmínek dle Svazku č. 2 v části Pod-čl. 5.2. (Dokumentace Zhotovitele a její odsouhlasení Objednatel) v části A., odst. 2 (Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení) s tím, že stanovená 10denní lhůta se prodlužuje na 45 dnů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
4. Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatel uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze-Zbraslavi dne 14. 12. 2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 12. 2022


Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha 1: Harmonogram provádění prací Zhotovitele

Objednatel:




Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha-Zbraslav




Zhotovitel:



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.



Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2 36 410 2
ze dne	5. 12. 2022
za správnost:	

ytový dům Zbraslav“

