



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXBBUTE
Doručeno: 12.12.2022
Listu dokumentu: 3

61576

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (PROVÁDĚCÍ SMLOUVA)
ze dne 23. 07. 2021

číslo smlouvy Objednatele: **16PU-004070/21**
číslo smlouvy Zhotovitele: 210099
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:
21053 - Kontrolní stanoviště policie v Moravskoslezském kraji - PD+IČ/AD
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
zjq4rhz
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
Mgr. Michaela Slezáková, vedoucí
provozního úseku

Ing. Marcela Koželuhová

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka
10727

právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED], č.ú.:
1 [REDACTED]

zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

se společníkem společnosti: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDACTED] a.s., č.ú.: 1 [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDACTED], a.s. č.ú.: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDACTED], č.
účtu [REDACTED]
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti: **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]

IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-
Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 07. 2021 Smlouvu o dílo (Prováděcí smlouvu), číslo smlouvy Objednatele 16PU-04070/21, číslo smlouvy Zhotovitele 210099 na zpracování projektové dokumentace v dalším stupni pro zřízení 16 kontrolních stanovišť Policie ČR a Policie ČR - Správy cizinecké policie na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Dále Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě) dne 27. 09. 2021 Dodatek č. 1 a dne 24. 07.2022 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, jež vznikla při výkonu inženýrské činnosti, spočívající v nutnosti projednání přepracované projektové dokumentace pro kontrolní stanoviště I/57 Červený Dvůr, vyžadující si delší lhůtu pro vyřízení a zajištění podkladů potřebných pro podání žádosti dle stavebního zákona, a dále s ohledem na problematické a zdoluhavé prověřování vlastnictví k dotčenému vodovodu a kanalizaci při přípravě kontrolního staveniště I/11 Mosty u Jablunkova, to vše pro řádné plnění Smlouvy,

pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy. V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.
Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčího termínu plnění - IČ pro stavební povolení – ČÁST II a tímto Dodatkem č. 3 mění znění odst. 1 Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na písemnou výzvu Objednatele
Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech
Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST I.</i>	<i>do 31.12.2021 od účinnosti Prováděcí smlouvy I.</i>
<i>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST II.</i>	<i>do 28.02.2022 od účinnosti Prováděcí smlouvy II.</i>
<i>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST I</i>	<i>1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP části I.</i>
<i>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST II</i>	<i>1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP části II</i>
<i>IČ pro stavební povolení – ČÁST II</i>	<i>6 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP</i>
<i>VD-ZDS - koncept</i>	<i>3 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení</i>
<i>VD-ZDS - čistopis</i>	<i>14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS</i>

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech:

Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST I.	do 31.12.2021 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST II.	do 28.02.2022 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST I	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP části I.
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST II	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP části II
IČ pro stavební povolení – ČÁST II	9 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP
VD-ZDS - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
VD-ZDS - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

Ostatní ustanovení Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



4. Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě, dne 23.10.2022

Za Objednatele:



Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

V Ostravě, dne 24.10.2022

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
společnosti DORPAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
vedoucí společník společnosti „Morava —
RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“