

Dodatek č. 2

k CES 83/22/OLCE. Smlouvě ze dne 18.01.2022

I. Smluvní strany**1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

2. Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

se sídlem : Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

zastoupen : Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 26212005

DIČ : CZ26212005

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800

telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. R003674, CES 83/22/OLCE ze dne 18.01.2022 (dále jen
„smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek Č.2, kterým se mění
smlouva níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku**1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena o dílo bod 4.1.**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí
zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených
v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

<i>Cena celkem dle SoD</i>	<i>17 255 565,14 Kč (bez DPH)</i>
<i>Dodatek č.2</i>	<i>409 717,06 Kč (bez DPH)</i>
Cena celkem	17 665 282,20 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21 374 991,46 Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:
„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven

postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přitkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulacím orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne: 12.12.2022

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, Praha 5

Za Zhotovitele:

IČO 26212005

(11)

V Teplicích dne: 19.12.2022

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Za Objednatele:

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

Ing. Milan Pavlič

generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2022	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec, a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 08.12.2022	
Název akce: LN 038 147 Louny, 28. října – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	SD – str. 4098519, 4098518, 4098506 3x znalecký posudek Zápis z Kontrolních dnů č. 5 (03.10.2022), č. 6 (01.11.2022)			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. <u>Výměna zásypu ŠA4 – ŠA5</u> – V průběhu stavby zjištěno, že zásypový materiál je nevhodný pro zpětný zásyp na objektech IO 02 Kanalizace /stoka A, viz. znalecký posudek geotechnika – úsek od ŠA4 – ŠA5. Nutné provést výměnu v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem. <u>Nesoudrzný výkop</u> – Na stoce A před objekty č.p. 1584 a č.p. 1706 (mezi šachtami ŠA4-ŠA5) a v úseku mezi šachtami ŠA2 – ŠA3 dochází k uvolňování zeminy ze stěn výkopu. Tato zemina bude vrácena k zpětnému zásypu uvolněných míst a řádně zhutněna až ke stěně výkopu. Při provádění zpětných zásypů bude nutné doplnit uvolněnou zeminu zavlhlým betonem C8/10 (viz. posudek geotechnika LAPO s.r.o.). Dále na stoce A mezi šachtami ŠA3-ŠA4 nevede původní stoka ve stejné ose jako stoka projektovaná, v komoře na místě nové ŠA3 původní stoka natéká cca o 1,5 m zleva, na délce 37 m je třeba původní potrubí zaplavit popílkocementem 4,5 m3. <u>Bourání betonu ul. Dukelská</u> – V místě propoje kanalizační stoky KT400 ulice Dukelská bylo při výkopových pracích zjištěn celý profil výkopu monoliticky zabetonovaný. <u>Skladba potrubí Řad 1</u> - Na vodovodním řadu IO 01 Řadu 1 je nutno provést změnu skladby potrubí, tvarovek a armatur z důvodu nepředpokládané změny trasy plynovodu (vyvolaného stavbou) a dále v místě ukončení stoky B z důvodu nacházející se koncové šachty stoky. <u>ŠA3 – ŠB1 – skála</u> – V trase stoky B, úsek ŠA3-ŠB1 se v délce 10 m nachází obetonované potrubí BE500 v profilu 90/90 cm, toto potrubí je navíc sevřené ve skalním masivu profilu 130/120 cm. Je nutné strojně vybourat obě tyto překážky.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší množ	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 409 717,06 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 17 665 282,20 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 519 324,73 Kč bez DPH , tj. + 3,06 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 109 607,67 Kč bez DPH , tj. 0,65 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 846 260,93 Kč bez DPH , tj. + 4,99 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 155 728,34 Kč bez DPH , tj. 0,92 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 15 listů + 3x znalecký posudek					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 08.12.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12.12.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12.12.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 12.12.2022

Datum 12.12.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.