

Dodatek č. 1

k CES 1042/21/OLCE Smlouvě ze dne 02.06.2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

se sídlem : Křížkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená : Ing. Adam Sinevič, jednatel

Josef Hajm, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 40233308

DIČ : CZ40233308

bankovní spojení : UniCredit Bank, č.ú. 138 787 7206/2700

telefon : [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1042/21/OLCE, číslo zhotovitele: 0201 232 3 ze dne 02.06.2021 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. Iiř. Čas plnění, odst.

3.2 Dokončení stavby do: **16.12.2022**

Dokončení stavby se mění z důvodu náročné koordinace s dalšími dvěma stavbami viz. příloha – Změnový list č. 01/2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:

„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: Změnový list č. 01/2022

V Teplicích dne: 23.09.2022

V Teplicích dne:.....*19.12.2022*.....

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Adam Sinevid
jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
©

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křížkova 2393, 415 01 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 23.09.2022	
Název akce: DC037014 Malšovice, od č.p. 82 – č.p. 35 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy: SoD ze dne 02.06.2021, str. 2 čl. III. Čas plnění, odst. 3.2				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem návrhu změny je změna ustanovení uzavřené SoD ze dne 02.06.2021, čl. III. Čas plnění, odst. 3.2 Dokončení stavby do: oproti původnímu znění 5 měsíců od předání staveniště, změna do: 16.12.2022 .					
Důvodem je náročná koordinace s dalšími dvěma stavbami:					
- Oprava silnice III/25380 v Malšovcích (rekonstrukce dešťové kanalizace), investor: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00080837;					
- Výstavba splaškové kanalizace v obci Malšovice, investor: Obec Malšovice, IČO: 00261548; spočívající v nutné závislosti na koordinování postupu prací při provádění postupných demolic původních inženýrských sítí, pokládce nových a nepředvídatelných kolizí se stávajícími inženýrskými. Dalším faktorem je odstoupení jednoho z investorů od Smlouvy o dílo (Obec Malšovice), který významně ovlivňuje postup v rámci sdružených prací na obnově silnice III/25380 – konkrétně se jedná o přerozdělení rozsahu a způsobu provedení konstrukčních a finálních vrstev komunikace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: ---					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0,00 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 83/osmdesát tři kalendářních dnů do 16.12.2022		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 ZZVZ činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 ZZVZ činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): ---					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					datum 23.09.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena díla se nemění.

Odůvodnění změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... -12- 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil tuto změnu po věcné stránce a odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

..... Datum 6.12.2022

..... Datum 4.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.