

**Dodatek č. 1**  
ke Smlouvě o dílo č.  
uzavřené dne..... na akci

**„Rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace v ul. Těchovská v  
Blansku“**

**1. Smluvní strany**

Objednatel: „Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
ul. 17. Listopadu 138/14  
680 01 Boskovice

Zastoupený: Bc. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Bc. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK  
ve věcech technických [redacted]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ 49468952  
Bankovní spojení: číslo účtu:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.  
Se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva  
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva  
Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva  
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva  
ve věcech technických Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva  
- hlavní stavbyvedoucí  
[redacted]

IČ: 46974687  
DIČ: CZ46974687  
Bankovní spojení: [redacted]  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl B, vložka 911

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

**4. Čas plnění**

4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací : neprodleně po protokolárním předání STAVENIŠTĚ, nejdříve však do 5 dnů
- ukončení prací : 31.7.2016

4.2 Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodržet následující dílčí postupové termíny, které jsou uvedeny v časovém harmonogramu. Jedná se o následující milníky:

- dokončení a předání SO 01.1 Vodovodní řad, SO 02.1 Kanalizace bude provedeno nejpozději do 31.5.2015;
- dokončení a předání SO 01.2 Vodovodní přípojky a SO 02.2 Kanalizační přípojky včetně dokončení díla a kompletní předán bez vad a nedodělků bude provedeno nejpozději do 31.7.2016.

Důvodem prodloužení lhůty plnění je prodlení objednatele s předáním staveniště a nevýhodné klimatické podmínky pro technologii provádění prací, v souladu s bodem 4.3 Smlouvy o dílo.

## 16. Závěrečná ustanovení


- I. Dodatek je vypracován v 5 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Blansku dne


V Brně, dne 2.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Bc. Jiří Charvát / MSc., MBA  
předseda svazku VaK

  
Ing. Ivan Beneš  
předseda představenstva

  
Ing. Libor Vajík  
místopředseda představenstva

Harmonogram stavby "Rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace v ul. Těchovská v Blansku"  
„Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Popis	Rok		2016																
	Měsíc		2015		leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		
	Začátek	Konec	prosinec																
Rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace v ul. Těchovská v Blansku	1.2.2016	31.7.2016																	
SO 01.1. Vodovodní řad	1.3.2016	31.5.2016						215 511,22	215 511,23	215 511,23	215 511,23								
SO 02.1. Kanalizace	1.3.2016	31.5.2016						408 633,57	408 633,57	408 633,57	408 633,57								
Vedlejší a ostatní náklady	1.2.2016	31.7.2016						13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Celkem měsíční finanční obejm v Kč bez DPH</b>			--	--	--	--	--	13 500,00	637 644,79	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80	637 644,80
<b>Celkem</b>								13 500,00	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39	1 956 434,39

V Brně, dne 2. 12. 2015

uzlové body-kontrolní dny

- U1 zač.02/2016  
 U2 konec 05/2016  
 U3 konec 07/2016

Ing. Ivan Beneš

předseda představenstva

Ing. Libor Vajtek

místopředseda představenstva