



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 53/2022 - revitalizace lokality
Hamerská slat'.**

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 1.3. 2022
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

ICO: 26072912
DIČ: CZ26072912
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 53/2022 (dále jen „dodatek“)

**ČL I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Bude realizován menší počet hrází typu B a E (z vodorovně umístěných prken) a zároveň bude navýšen počet hrází typu C (ze svisle zarážených fošen). Hráze z fošen jsou pro řešený typ biotopu (vřehoviště) šetrnějším řešením, protože nevyžadují vytváření zářezu do břehů. Lze je ovšem použít jen v případě, že je ve dně dostatečná vrstva rašeliny (min 0,5 – 1 m), což umožní jejich bezpečné zavázání do dna. Během stavby se terénním průzkumem ukázalo, že vrstva rašeliny je vhodná na více místech, proto dojde ke změně typu některých hrází. Některé hráze





Účel revitalizace lokality. Spolu s uvedenými změnami se změni příslušné položky rozpočtu.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože *a)* její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, *b)* nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c)* hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky (odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	391 928,09 Kč
21% DPH	82 304,90 Kč
Cena vč. 21% DPH	474 232,99 Kč

cena celkem: 474 232,99 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 19. 12. 2022

v Českém Krumlově dne 12.12.2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.





ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Hamerská slat'		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL:
smělova:	SOSSOD 53/2022	1
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	IRO stavební s.r.o., Domoradice 303, 38101 Český Krumlov, IČO:26072912	
název ZL:	Změnový list č.1	

předmět změny:

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Bude realizován menší počet hrází typu B a E iz vodorovně umístěných prken) a zároveň bude navýšen počet hrází typu C (ze svisle zarážených fošen). Hráze z fošen jsou pro řešení typ biotopu (vichovisté) šetrnějším řešením, protože nevyžadují vytváření zářezu do břehu. Lze je použít jen v případě, že je ve dně dostatečná vrstva rašeliny (min 0,5 – 1 m), což umožní jejich bezpečné zavažení do dna. Během stavby se terénním průzkumem ukázalo, že vrstva rašeliny je vhodná na více místech, proto dojde ke změně typu některých hrází. Některé hráze typu B, E a U budou vypuštěny zcela.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Potřeba změny vyvstala při upřesnění terénní situace – materiál podloží v řešených kanálech. Po podrobném průzkumu během stavby byl zvolen přednostně šetrnější typ hrází (z fošen) na úkor hrází z prken. To přispěje k menšímu poškození biotopu vlivem stavebních prací. Funkčnost stavby a revitalizace byla zachována. Od realizace některých hrází se upustí zcela, neboť se při revitalizaci prokázala jejich nepotřebnost (zvláště na menších, samovolně zarůstajících kanálech, nebo tam, kde bylo možné k zaplnění kanálů využít přírodní materiál z bezprostředního okolí). Tato opatření přispějí k menšímu poškození biotopu vlivem stavebních prací. Obecně je snaha zasahovat do biotopu na místě co nejméně a pouze tam, kde je to opravdu nezbytné z důvodu smyslu prováděných opatření. Funkčnost stavby a revitalizace je zachována.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Zamýšlené úpravy řešení vyplývají z konkrétní situace na lokalitě při zahájení realizace stavby, typ podloží lze ve větším rozsahu zjistit až během samotných stavebních prací, na různých místech lokality je odlišný. Množství dostupného přírodního materiálu k zasypávání kanálů je možné dopředu pouze odhadnout, neboť je často prorostlý kořeny stromů a tedy reálně nepoužitelný.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	71 468,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	71 468,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	0,00	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	142 936,00	Kč	bez DPH

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

za zhotovitele:

za TDI:

za objednatele: