



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo

č. 073/2016/IS/113 ze dne 13. 05. 2016 ve věci realizace díla pod názvem „Release CMOS 15“(dále jen „**smlouva**“),

(dále jen „**dodatek**“).

#### 1. **Smluvní strany**

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen "**objednatel**")

**a**

##### **ELVAC SOLUTIONS s.r.o.**

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: [redacted]

IČO: 27396649

DIČ: CZ 27396649

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 29896

(dále jen "**zhotovitel**"),

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“.

## 2. *Preambule*

Smluvní strany se dohodly na změně časového plnění smlouvy, a v této souvislosti na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je přesun realizace činností uvedených v bodu 17 v příloze č.1 smlouvy pod názvem „Doplnění monitorování OBR LKTB“ z fáze 1 do fáze 3 časového harmonogramu realizace díla. Celkový rozsah díla, celková cena díla a termín předání kompletního díla zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

Důvodem změny harmonogramu plnění smlouvy je zpoždění způsobené dodavatelem nového VCS (Voice Communication System) v části OBR.

## 3. *Předmět dodatku*

3.1 V souvislosti s přesunem výše uvedených činností z fáze 1 do fáze 3 se mění položky a cena jednotlivých fází, proto v článku 7. „Cena a platební podmínky“ smlouvy se upravuje odst. 7.2 a nově zní takto:

„7.2 Dílo uvedené v článku 3, odst. 3.1 této smlouvy bude provedeno ve třech fázích, jejichž cena je

