



MHMPXPKBRCEA

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. DIL/22/04/000352/2018 na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru

stavba č 43773 Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Janem Rákem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: Ing. [REDACTED]

a

Zhotovitel:

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a. s.

se sídlem: Nad ostrovem 1119/7, Podolí, 147 00 Praha 4
zastoupené: doc. Ing. arch. Jakubem Ciglerem, předseda představenstva
IČO: 26489431
DIČ: CZ26489431
bankovní účet: 43-9334300207/0100
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako "Smluvní strany")

I.

Preambule

1. Dne 3.8.2018 došlo na základě provedeného zadávacího řízení zakázce „Stavba č. 43773 Revitalizace spodní části Václavského náměstí; dokumentace pro výběr zhotovitele“ k uzavření

smlouvy na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru stavby č. 43773 Revitalizace spodní části Václavského náměstí (dále již jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení Díla, přičemž Dílem se rozumí:

- a. zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále i „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“); a
 - b. výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
2. Realizace stavební činnosti je prováděna na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Objednatelům a společností HOCHTIEF CZ a.s. K uzavřené smlouvě byly uzavřeny dodatky, které reagují na potřebu změn ať již v důsledku nepředvídatelných okolností či potřeby dodatečných prací. V důsledku těchto změn došlo jak ke změně předmětu stavebních prací, tak k prodloužení termínu realizace stavebních prací.
3. Změny předmětu si vyžádaly jednak změny projektové dokumentace, jednak ve zvýšené míře výkon autorského dozoru, který musí na změny smlouvy k realizaci stavebních prací reagovat tak, aby došlo k zajištění autorského dozoru i takto změněného díla a provedení změn projektové dokumentace, a to po celou dobu výstavby. Tyto změny si vyžádají prodloužení doby výkonu autorského dozoru i vyšší pracnost vyplývající z množství provedených změn a nutnosti jejich řádného zpracování ze strany autorského dozoru. Rozsah změn stavby přesahuje předvídatelný rozsah změn u obdobné stavby.
4. K provedení potřebných změn ve výkonu činností autorského dozoru a změn projektové dokumentace je uzavírán tento dodatek.

II.

Změna smlouvy







1. Pro odstranění pochybností se sjednává, že výkon činností autorského dozoru a provádění změn projektové dokumentace pokrývá veškeré změny smlouvy k realizaci stavebních prací uzavřené mezi Objednatelům a společností HOCHTIEF CZ a.s. platně uzavřené ke dni uzavření tohoto dodatku.
2. Pro odstranění pochybností se sjednává, že výkon činností autorského dozoru a provádění požadovaných změn projektové dokumentace pokrývá celou dobu provádění stavebních prací smlouvy k realizaci stavebních prací uzavřené mezi Objednatelům a společností HOCHTIEF CZ a.s., která je k okamžiku uzavření tohoto dodatku předpokládána do 4/2023 včetně faktického i administrativního ukončení realizace stavebních prací.
3. Cena prací se navyšuje následovně
 - a. celková hodnota navyšení bez DPH činí 650.000,- Kč
 - b. z toho DPH činí 136.500,- Kč
 - c. celková hodnota navyšení včetně DPH činí 786.500,- Kč
4. Mění se článek 6.1 Smlouvy tak, že
 - a. celková cena bez DPH činí 7.426.000,- Kč

- b. DPH činí 1.559.460,- Kč
 - c. Celková cena včetně DPH činí 8.985.460,- Kč
5. Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě zadání veřejné zakázky, konstatují Smluvní strany, že změna Smlouvy tímto dodatkem je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání nebyla mezi účastníky učiněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé ze Smluvních stran.
3. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany smlouvu vyhotovují v 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel 5 stejnopisů.

V Praze dne		V Praze dne	
			
ředitel	o Praha Rak řázení s majetkem	KUB CIGLER ARCHITEKTI a. s. doc. Ing. arch. Jakub Cigler, předseda představenstva	