

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí**“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a změně platebních podmínek. Dne 30. 03. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek. Dne 02. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 3, kterým byl upraven termín plnění, cena díla a platební podmínky. Dne 22. 11. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 4, kterým došlo ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek. Dne 02. 06. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 5, dne 29. 01. 2021 Dodatek č. 6 a dne 24. 02. 2022 Dodatek č. 7, kterými došlo ke změně termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zhotovitel podal stavebnímu úřadu dne 30. 07. 2022. Stavebním úřadem doposud nebylo o umístění stavby rozhodnuto.
3. Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 3 Smlouvy dohodly na změně termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí uvedeném v **čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy**, který nově zní:
d) Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 31. 5. 2023

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/68/62/2022 ze dne 05. 12. 2022.

V Olomouci

V Brně

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva