

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. SML-00342-2022-941 ze dne 15. 9. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření dle Základní směrnice 2/82021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**STAVBY Škrobánek s.r.o.**

se sídlem Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice

IČO: 277 61 126

DIČ: CZ27761126

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51135

zastoupena: Františkem Škrobánkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1855518379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. SML-00342-2022-941, ze dne 15. 9. 2022, jejímž předmětem je dílo „VN Sedlinka – odstranění nánosů ze sedimentačního prostoru“ (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SoD: 1 238 199,58 Kč

Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1: 197 870,59 Kč

**Nová cena díla: 1 436 070,17 Kč**

3. S ohledem na to, že dle smlouvy mělo být staveniště předáno do 1. 9. 2022, avšak k předání došlo až 20. 9. 2022, se smluvní strany níže dohodly na změně termínu realizace díla o počet dnů, které odpovídají pozdnímu předání staveniště.

## II. Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 3 smlouvy, který nově zní:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4, nejpozději dne 31. 12. 2022. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“*

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 436 070,17 Kč (slovy jeden milion čtyři sta třicet šest tisíc sedmdesát korun českých a sedmnáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací)

V Ostravě, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
**František Škrobánek**  
jednatel společnosti  
STAVBY Škrobánek s.r.o.