



Projekt:	Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1	

Komu: HERKUL a..s. Od: Statutární město Chomutov

Stavební Objekt: Dopravní hřiště Chomutov

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovým listem č. 1. Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na navýšení ceny díla ze dne 1.9.2022
Dohoda o rozsahu Claimu ze dne 14.9.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby

- KANCELACE DŘEVIN NA DĚTÍ RÁTIČEK PD - VCP
- ZEDNÍ PRÁCE SO 01 a SO 01b - VCP
- ODLÍZLOVÉ MATERIÁLY STŘECH - VCP
- REZÁNÍ ŽIVICNÉHO KOTVY - MAP
- PŘÍPODNÍ PÁZEBY - MAP

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-17 457,00 Kč
Přípočty	176 384,41 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
158 927,41 Kč

Datum a podpis:

20.9.2022

Datum a podpis:

3.10.2022

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	1	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: HERKUL a..s.

Stavební Objekt: Dopravní hřiště Chomutov

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovým listem č. 1. Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na navýšení ceny díla ze dne 1.9.2022
Dohoda o rozsahu Claimu ze dne 14.9.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu Zástupce Objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-17 457,00 Kč
Přípočty	176 384,41 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
158 927,41 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

Komu: HERKUL a.s.

Od: Statutární město Chomutov

Stavební Objekt: Dopravní hřiště Chomutov

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovými listy č. 2-15. Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné. jedná se o:

- ZL02 Vyrovnávací vrstva z asfaltového recyklátu
- ZL03 Zmenšené svislé dopravní značení na dopravním hřišti
- ZL04 Záměna uložení dopravního značení
- ZL05 Doplnění přebalovacího pultu, záměna toalet, navýšení datového rozvodu, průtokové ohřivače
- ZL06 Sloupky pro návěstidla SSZ u železničního přejezdu
- ZL07 Demolice odstavné plochy kontejneru v trase cyklostezky
- ZL08 Sanace části trasy cyklostezky
- ZL09 Posun vjezdu sousedních objektů u ul. Elišky Krásnohorské
- ZL10 Doplnění oplocení
- ZL11 Náhrada rostlin u sadových úprav
- ZL12 Doplnění technologie SSZ
- ZL13 Odstranění původní asfaltové plochy
- ZL14 Odstranění smykové plochy
- ZL15 Odečet oplocení

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na navýšení ceny díla ze dne 7.11.2022
Dohoda o rozsahu Claimu ze dne 10.11.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů:

NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-440 887,49 Kč
Přípočty	1 328 945,13 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
888 057,64 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: HERKUL a.s.

Stavební Objekt: Dopravní hřiště Chomutov

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které jsou administrovány změnovými listy č. 2-15. Změnové listy byly potvrzeny TDS i autorským dozorem jako oprávněné. Jedná se o:

- ZL02 Vyrovnávací vrstva z asfaltového recyklátu
- ZL03 Zmenšené svislé dopravní značení na dopravním hřišti
- ZL04 Záměna uložení dopravního značení
- ZL05 Doplnění přebalovacího pultu, záměna toalet, navýšení datového rozvodu, průtokové ohřivače
- ZL06 Sloupky pro návěstidla SSZ u železničního přejezdu
- ZL07 Demolice odstavné plochy kontejneru v trase cyklostezky
- ZL08 Sanace části trasy cyklostezky
- ZL09 Posun vjezdu sousedních objektů u ul. Elišky Krásnohorské
- ZL10 Doplnění oplocení
- ZL11 Náhrada rostlin u sadových úprav
- ZL12 Doplnění technologie SSZ
- ZL13 Odstranění původní asfaltové plochy
- ZL14 Odstranění smykové plochy
- ZL15 Odečet oplocení

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy : Oznámení a předložení claimu na navýšení ceny díla ze dne 7.11.2022
Dohoda o rozsahu Claimu ze dne 10.11.2022

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu Zástupce Objednatele

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů: NE

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. Rekapitulace změnového listu):

	Cena
Odpočty	-440 887,49 Kč
Připočty	1 328 945,13 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
888 057,64 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.