

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest					
Projekt/stavba:	Lokalizační a dispozičně-technická studie obratišť na labsko-vltavské vodní cestě v rámci sítě TEN-T					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	05.12.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/225/P/SoD/2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					19/10/2022
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. A. Analýza potřebnosti, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021, bylo na 2. výrobním výboru dne 19.10. 2022 mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že Objednatel pošle třetím stranám dopis s žádostí o data (nautické podmínky, zaměření dna). Objednatel dne 31.10.2022 zaslal na Státní plavební správu (SPS) žádost o součinnost na projektu v podobě poskytnutí nautických podmínek a na Povodí Labe, státní podnik (PLA) a Povodí Vltavy, státní podnik (PVL) žádosti o součinnost na projektu v podobě poskytnutí zaměření dna. Dílčí bod plnění A byl zpracován a předán Objednateli 31.10.2022 dle SoD. Objednatel poslal Zhotoviteli obdržená data od SPS 18.11. a 25.11.2022. Zhotovitel informoval Objednatele, že data zaměření dna od PLA a PVL na vltavské a labské vodní cestě v požadovaných lokalitách jsou pro další zpracování studie klíčová. Bez dat zaměření dna totiž nelze zpracovat zásadní části etapy B. Dispozičně-technické řešení, tedy navrhnout dispoziční a technické řešení obratišť pro návrhové plavidlo s ohledem na největší povolené rozměry dle třídy vodní cesty. Vzhledem ke skutečnosti, že data nebyla Zhotoviteli do dnešního dne (5.12.2022) předána, žádá Zhotovitel o posun termínů odevzdání díla. S posunem termínu plnění etapy B souvisí i posun navazujících etap C a D díla. Zhotovitel v současné době nedokáže odhadnout termín, do kdy budou tato data poskytnuta, jelikož ani Zhotovitel nedisponuje těmito informacemi. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.SV-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</i></p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.230.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna má vliv na posun termínů dílčích bodů B, C, D a má vliv na celkový termín dokončení díla
Cena SoD po změně	1.230.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/225/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B	484.000,- Kč	předpoklad 4/2023
C	375.100,- Kč	předpoklad 6/2023
D	459.800,- Kč	předpoklad 9/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	