

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0142/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

PROKOP MOSTY s. r. o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27731405
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 5 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitelem byla dne 4. 10. 2021 podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Dne 3. 11. 2021 vyzval příslušný povolující úřad Zhotovitele k doložení povolení přeložky nadzemního vedení NN. Toto povolení vč. projektové dokumentace (dále jen „PD“) si zajišťuje vlastník vedení spol. ČEZ Distribuce a. s. prostřednictvím zpracovatele PD xxxxxxxxxxxx. Dle sdělení xxxxxxxx. musí pro vydání povolení na předmětnou přeložku nadzemního vedení NN zajistit uzavření smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene se všemi vlastníky pozemků dotčených novou trasou vedení NN. Jedním z vlastníků dotčeného pozemku byl i Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). xxxxxxxxxxxx. se SPÚ komunikovala od listopadu 2020 z důvodu uzavření výše zmíněné smlouvy. V průběhu roku 2022 došlo k zahájení převodu vlastnického podílu k dotčenému pozemku ze SPÚ na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Převod podílového vlastnictví byl proveden v listopadu 2022. xxxxxxxxxxxx. o. musí znovu požádat ÚZSVM o uzavření výše zmíněné smlouvy. K dnešnímu dni k uzavření předmětné smlouvy, resp. zajištění povolení na přeložku nadzemního vedení NN nedošlo.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.4 ve znění dodatku č. 4

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem ve formátech a počtech vyhotovení dle odst. 2.6 písm. b), nejpozději: **do 31. 12. 2023**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 31. 12. 2023**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy vč. dodatků č. 1 až č. 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 15. 12. 2022

V Brně dne 20.12.2022

.....

.....

ředitel

jednatel