


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

se sídlem: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11
zastoupená: Mgr. Václavem Ulvrem, ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr 783


IČ: 467 480 16
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a

PB SCOM s.r.o.

se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
zastoupená: Jiří Pavlišťík, jednatel
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18505

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
dále jen „zhotovitel“

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést demolici stavby komínu, jež je součástí pozemku pč. 1061/23, k.ú. Růžodol I, obec Liberec, v areálu budov Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, a která souvisí s provozem budovy čp. 530, jež je součástí pozemku pč. 1061/5, kú Růžodol I.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provedení díla nově dle tohoto dodatku do: **30. 04. 2023**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy.

Čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	524 532,03 Kč	110 151,73 Kč	634 683,76 Kč
Cena dle ZL č. 01	1 049 280,00 Kč	220 348,80 Kč	1 269 628,80 Kč
Cena celkem dle dodatku č.2	1 573 812,03 Kč	330 500,53 Kč	1 904 312,56 Kč

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 01 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

TÍMTO DODATKEM SE TERMÍN PLNĚNÍ PRODLUŽUJE DO 30. 04. 2023 Z DŮVODU ZMĚNY TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ DEMOLICE (ŘEZÁNÍ ZDIVA A SNÁŠENÍ POMOCÍ JEŘÁBU).

DÁLE SE TÍMTO DODATKEM MĚNÍ Z DŮVODU ZMĚNY TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ DEMOLICE VÝŠE CENY ZA DÍLO – ZMĚNOVÝ LIST Č. 01.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Liberci dne 2022

V Hranicích dne 2022

Mgr. Václav Ulvr
ředitel

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.