

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování aktualizace Dokumentace pro územní řízení stavby „Doplnění cvičných sálů pro CDP“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4740/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5113520037

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsdou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bank. spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy: **21 310 208**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 06.12.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování aktualizace Dokumentace pro územní řízení stavby „Doplnění cvičných sálů pro CDP“ s účinností Smlouvy ke dni 07.12.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínu odevzdání dílčí etapy díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá do 15.12.2022, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je rozhodnutí objednatele kvůli vyhovění požadavku Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ve kterém je požadováno dopracování projektové dokumentace o technicko-uživatelské provedení výukového simulátoru (simulátor, тренаžёр) včetně investičních nákladů. Toto rozhodnutí vzniklo na základě dopisu č.j. 117293/2021-SŽ-GR-06.

Zároveň v průběhu zpracování výše uvedeného technického řešení vznikl požadavek MD ČR na dopracování projektové dokumentace o dokument „Specifikace a zásady uchování a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“, který byl schválen na MD ČR v CK MD dne 12. 7. 2022. Zpracování těchto požadavků bude předloženo ke schválení odboru infrastruktury a územního plánu MD ČR (910).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 – Lhůty k provedení díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Mění se ustanovení článku 4 – Lhůty k provedení díla a to konkrétně změna 2. dílčí etapy vlivem dopracování a projednání výše uvedených požadavků nově na 15.12.2022.**
- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2, které nově zní takto:

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Aktualizovaná zjednodušená DUR, včetně SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 15.12.2022	Čistopis DUR včetně SR a požadavků na výkon a funkci.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



21.12.2022 15:17

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

Za zhotovitele:



Datum: 2022.12.20 15:10:52 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda

SUDOP PRAHA a.s.



Datum: 2022.12.20 15:23:20 +01'00'

Ing. Martin Chrastil

člen představenstva

SUDOP PRAHA a.s.