

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Zhotovení projektu a stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-988/2015

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423720011

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem "Sdružení TNS Světec a SpS Bílina, SPEZ Praha" se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 8. 10. 2014 uzavřenou podle ustanovení S 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

společník 1 - správce:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a,

PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: 47115921

zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,
zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva
Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, členem představenstva

a

společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a,
PSČ 130 80

zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,
IČO: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

číslo *smlouvy*: 18/15-OZ/SOD

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.04.2015 uzavřely Smlouvu na Zhotovení projektu a stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“ ve znění jejího dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 20.04.2015 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna pouze Dodatkem č. 3

původní cena Díla: 315.323.887,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3: 346.370.766,47 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **2.674.484,38 Kč bez DPH**. Důvodem pro snížení ceny Díla je narovnání stavu, kdy se ve Změnovém listě č. 1 zjistila na základě kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury nezasmluvněná a nefakturovaná částka za méněpráce ve výši: XXXXXXXXXX bez DPH. Jednalo se o nerealizaci objektů s tím, že se tyto méněpráce tímto Dodatkem zatřídí podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká nevyfakturovaných a nezasmluvněných SO a PS, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je ██████████ Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 0,84 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je 0,84% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak**, že se částka 346.370.766,47 Kč bez DPH ve znění Dodatku č. 3 poníží o částku 2.674.484,38 Kč, tudíž cena Díla dle tohoto Dodatku je nyní: **343.696.282,09 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

343.696.282,09 Kč

slovy:

třistačtyřicetřímilionůšestsetdevadesátšesttisícdvěstěosmdesátdvakorunčeských a devět setaléřů

- 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

4. Ruší se v odst. 5.12 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Obchodní podmínky – OP/PR/DPS/01/14**
- Příloha č. 2 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky část 1- projekt stavby VTP/DPS-PR/01/14
 - c) Všeobecné technické podmínky část 2- realizace stavby VTP/RDPS-PR/01/14
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3 **Související dokumenty**
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 5 **Harmonogram postupu prací** (ve znění dodatku č. 3)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze




 
22.12.2022 09:28
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.12.20
07:23:57 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr

Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.12.19
14:46:20 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský

Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 
 Datum: 2022.12.20 09:15:11
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček

Předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 Datum: 2022.12.20 08:56:02 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1: – Rozpis Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla pro účely Dodatku č. 4

Vícepráce pro účely Dodatku č. 4 dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ): 0,- Kč

Méněpráce pro účely Dodatku č. 4 dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ): **2.674.484,38 Kč**

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **2.674.484,38 Kč**

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH: **2.674.484,38 Kč**

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: **343.696.282,09 Kč**