

3.6.21.7

Změnový list								
Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 303/001	Číslo ZBV: 0025.4						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel								
<p>V rámci SO 303 je navržena přeložka stávající jednotné kanalizační stoky.</p> <p>Při realizaci objektu nebylo možné z důvodu špatného stavu původních konstrukčních vrstev odstranit asfalty pouze v jednotlivých rýhách, jak bylo uvažováno v PDPS, ale musely být odstraněny a obnoveny plošně. V návaznosti na výše uvedené byla doplněna nová položka: č. 101. Rovněž bylo navýšeno množství u pol. č. 3 a 17-20.</p> <p>Při provádění výkopů bylo obnaženo potrubí plynovodu, které bylo nutno před zásypem zaizolovat. Byla doplněna nová položka: č. 102.</p> <p>Došlo k doplnění podkladní a výplňové vrstvy z betonu pro uložení ŽB kruhového potrubí na bet.sedlo C12/15 a uložení vejčitcho potrubí na podkl.betonu C12/15 a do 2/3 vyplněné betonem C12/15 do výkazu výměr. Byla doplněna nová položka: č. 103.</p>								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1 894 807,32</td> <td style="text-align: center;">1 894 807,32</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	1 894 807,32	1 894 807,32		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
0,00	1 894 807,32	1 894 807,32						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	datum <u>26-09-2022</u> podpis							
Supervize	datum _____ podpis							
Správce stavby	datum <u>10.11.2022</u> podpis							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>10.11.2022</u> podpis							
Zhotovitel	datum <u>26-09-2022</u> podpis							
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré: 1							

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0025.4													
Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
17	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
18	574A31.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM											
19	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
20	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM											
Nové položky													
101	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
103	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15											
102	711215R.	IZOLACE POTRUBÍ PROTI VODĚ A ZEM VLHKOSTI ASFALTOKAUČUKOVÁ PÁSKA I2212											
Cellkem								577 232,01	0,00	1 894 807,32	2 472 039,36	1 894 807,32	328,26

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

26-09-2022

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
sř TB/003Číslo ZBV:

0046.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna vyvolaná pokynem Správce stavby č.9 ze dne 5. 11. 2021, který byl vydán na základě požadavku města Brna v návaznosti na budoucí tramvajovou trať, která nebyla uvažována v PDPS. Tramvajová trať na Lesnou obsahuje výměnu 9 ks stožárů jedná se o stožáry (ST1, ST2, ST3, ST4, ST6, ST7, ST8, 22D a ST12), které se původně v PDPS měnit neměly. Změna současně obsahuje i demontáže výložníků, svítidel, stávajících stožárů a dlažby.

Navýšení se týká počtu demontovaných prvků i zemních prací, jelikož se musely vybudovat nové základy pro stožáry, které byly z důvodu hustoty sítí a technické proveditelnosti pilotové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 773 482,17	1 773 482,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30.9.22

Supervize

datum

Správce stavby

datum 10. 11. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10. 11. 2022 podp:

Zhotovitel

datum 3 - 10 - 2022 podp:

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2 /

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0046.5

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	743312.	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M + montáž											
136	74331RV.a	Demontáže výložníku											
126	74351L	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W											
132	743Z35.	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M											
134	747213.	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ											
135	747705.	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM											
128	748241-R01.	PŘEČÍSLOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU PRACOVNÍKEM TSB											
106	74F422.	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH											
123	75A51L	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL											
110	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ											
Celkem								3 262 780,00	0,00	1 773 482,17	5 036 262,17	1 773 482,17	54,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-10-2022

Datum:



3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:
sř TB/002

Číslo ZBV:

0047.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna byla nutná z důvodu jiných podmínek než se uvažovalo v PDPS. Jednalo se o změny nepředvídatelné, které před zahájením výkopových prací nebylo možné identifikovat. Z důvodu hustoty inženýrských sítí bylo nutné měnit klasické základy stožárů na pilotové. Navýšila se kubatura přídavného výkopu, který musel být prováděn u každého stožáru pro odhalení stávajících sítí, aby se předešlo jejich poškození. Po rozebrání dlažby u měněných stožárů se musela zakoupit dlažba nová a položit znovu, jelikož nebylo možné ji bez poškození demontovat. Nové stožáry s VO musely být oproti PDPS vybaveny novou výzbrojí (svorkovnice). Sloup pro semafor v křižovatce Merhautova x Provazníkova, musel být nahrazen vyšším sloupem z důvodu kolize nových převěšů pro trolejové vedení. Staré stožáry bylo nutné demontovat. Z důvodu technické neproveditelnosti se musely trolejbusové stopy provizorně zakotvovat, jelikož by nebylo technicky možné natáhnout trolejovou stopu v celé délce najednou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-555 989,00	2 292 321,43	1 736 332,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30.9.22 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 24-11-2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 03-10-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 11

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0047.4													
Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	747705.	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH											
128	748241-R0	PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM											
106	74F422.	PŘEČÍSLOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍHO											
123	75A511.	STOŽÁRU PRACOVNÍKEM TSB											
110	914123.	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ											
112	R10043.	TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH											
		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ											
		KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O											
		PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL											
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ											
		VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -											
		DEMONTÁŽ											
		Provizorní zakotvení trolejbusové stopy -											
		komplet											
Celkem								3 073 510,00	-555 989,00	2 292 321,43	4 809 842,43	1 736 332,43	56,49

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-10-2022

Datum:

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 303/002	Číslo ZBV: 0054.1
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Z důvodu nedostatečné únosnosti podloží (dle posouzení geotechnika), bylo nutno oproti projektu provést sanaci podloží. Z toho důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	119 393,14	119 393,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____	datum _____ podpis _____
Správce stavby _____	datum 10. 11. 2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) _____	datum 10. 11. 2022 podpis _____
---	---------------------------------

Zhotovitel _____	datum 26-09-2022 podpis _____
------------------	-------------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0054.1

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
10	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
Celkem								4 524 600,57	0,00	119 393,14	4 643 993,72	119 393,14	2,64

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

26-09-2022

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 303/002Číslo ZBV:

0054.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Z důvodu nedostatečné únosnosti podloží (dle posouzení geotechnika), bylo nutno oproti projektu provést sanaci podloží z nakupovaných materiálů - drceného kameniva frakce 32-63.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	72 706,35	72 706,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 26-09-2022

Supervize

datum

Správce stavby

datum 10.11.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10.11.2022

Zhotovitel

datum 26-09-2022

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0054.4													
Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	21450.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA											
Celkem								0,00	0,00	72 706,35	72 706,35	72 706,35	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatelce:

Datum:

26 -09- 2022

Datum: