



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## DODATEK č. 12

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

#### Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

#### **Společnost NEDAŘÍ 2019**

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

**Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

**Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva**

**Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 12 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 12 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 18, 19, 20, 21, 22, 24 a 26 (dále jen „ZL 18, 19, 20, 21, 22, 24 a 26“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
18	2 273 420,00 Kč	0,00 Kč	2 273 420,00 Kč
19	2 388 440,00 Kč	0,00 Kč	2 388 440,00 Kč
20	3 328 480,00 Kč	0,00 Kč	3 328 480,00 Kč
21	3 388 120,00 Kč	0,00 Kč	3 388 120,00 Kč
22	1 951 080,00 Kč	0,00 Kč	1 951 080,00 Kč
24	8 538 196,00 Kč	0,00 Kč	8 538 196,00 Kč
26	13 467 823,82 Kč	0,00 Kč	13 467 823,82 Kč
<b>Celkem</b>	<b>35 335 559,82 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>35 335 559,82 Kč</b>

Cena díla dle dodatku č. 11 ..... **2 246 800 038,72 Kč**

Změna ceny díla dle dodatku č. 12..... **35 335 559,82 Kč**

**Nová Cena díla bez DPH..... 2 282 135 598,54 Kč**

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 282 135 598,54 Kč**

slovy: **dvěmiliardydvěstěosmdesátdvamiliónůstotřicetpěttisícpětsetdevadesátosm korun českých padesátčtyři haléře**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 12, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 12.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující Přílohy:  
- Příloha č. 1 Smlouvy Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 12.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 18, 19, 20, 21, 22, 24 a 26 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 12 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 22.12.2022

V Praze dne 14.12.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.12.2022

.....  
**Ing. Radim Kotlář**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

19.12.2022

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny**

– změna dle dodatku č. 12

stavba:		Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 11	Vícepráce ZL 18,19,20,21,22,24,26	Rozpočet dod. č. 12
<b>Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice</b>		<b>2 090 305 277,00</b>	<b>2 246 800 038,72</b>		<b>2 282 135 598,54</b>
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>		<b>105 848 180,00</b>	<b>105 771 047,00</b>		<b>105 771 047,00</b>
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení	33 013 578,00	33 013 578,00		33 013 578,00
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby	72 834 602,20	72 757 469,00		72 757 469,00
<b>Cena díla za autorský dozor</b>		-			
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>		<b>1 984 457 097,00</b>	<b>2 141 028 991,72</b>	<b>35 335 559,82</b>	<b>2 176 364 551,54</b>
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]			
<b>D.1</b>	<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS	01-28-01 žst. Nedakonice, úprava SZZ	10 400 829,00	11 757 130,40		11 757 130,40
PS	03-28-01 žst. Staré Město u U.H., úprava SZZ	77 868 614,00	79 248 324,00		79 248 324,00
PS	05-28-01 žst. Huštěnovice, úprava SZZ	27 349 413,00	28 035 213,00		28 035 213,00
PS	07-28-01 žst. Napajedla, úprava SZZ	35 700 879,00	35 700 879,00		35 700 879,00
PS	09-28-01 žst. Otrokovice, úprava SZZ	58 243 188,00	83 379 292,50	8 538 196,00	91 917 488,50
PS	11-28-01 žst. Tlumačov, úprava SZZ	26 442 693,00	26 512 983,00	1 630 160,00	28 143 143,00
PS	13-28-01 žst. Hulín, úprava SZZ	82 426 061,00	83 677 525,00	2 581 560,00	86 259 085,00
PS	15-28-01 žst. Říkovice, úprava SZZ	39 539 413,00	39 679 993,00	1 192 800,00	40 872 793,00
PS	02-28-01 t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava TZZ	15 315 448,00	15 798 808,00		15 798 808,00
PS	04-28-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava TZZ	15 730 239,00	16 030 949,00		16 030 949,00
PS	06-28-01 t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava TZZ	21 839 242,00	24 284 022,00		24 284 022,00
PS	08-28-01 t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava TZZ	19 143 907,00	20 419 687,00		20 419 687,00
PS	10-28-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava TZZ	20 803 940,00	22 380 430,00		22 380 430,00
PS	12-28-01 t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ	24 109 585,00	24 109 585,00	2 496 360,00	26 605 945,00
PS	14-28-01 t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ	23 580 662,00	23 580 662,00	1 087 720,00	24 668 382,00
PS	20-28-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava TZZ	1 669 090,00	1 669 090,00		1 669 090,00
PS	40-28-01 t.ú. Třebětice - Hulín, úprava TZZ	2 258 500,00	2 258 500,00		2 258 500,00
PS	50-28-01 t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava TZZ	1 614 309,00	1 614 309,00		1 614 309,00
PS	52-28-01 T.ú. Kroměříž - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816	7 723 949,00	7 723 949,00		7 723 949,00
<b>D.2</b>	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS	01-14-01 žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK	2 013 360,00	2 013 360,00		2 013 360,00
PS	02-14-01 t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK	7 380 441,00	7 380 441,00	257 020,00	7 637 461,00
PS	03-14-01 žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK	6 284 800,00	6 284 800,00		6 284 800,00
PS	04-14-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK	4 799 642,00	4 799 642,00	386 240,00	5 185 882,00
PS	05-14-01 žst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK	2 405 301,00	2 405 301,00		2 405 301,00
PS	06-14-01 t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK	6 481 233,00	6 481 233,00	832 120,00	7 313 353,00
PS	07-14-01 žst. Napajedla, úprava a doplnění MK	3 486 315,00	3 486 315,00		3 486 315,00
PS	08-14-01 t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK	5 883 473,00	5 883 473,00	806 560,00	6 690 033,00
PS	09-14-01 žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK	6 504 691,00	7 141 126,00		7 141 126,00
PS	10-14-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK	6 485 989,00	6 485 989,00	863 360,00	7 349 349,00
PS	11-14-01 žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK	2 932 700,00	2 932 700,00		2 932 700,00
PS	12-14-01 t.ú. Tlumačov - Hulín, TK	7 774 169,00	7 774 169,00	763 960,00	8 538 129,00
PS	13-14-01 žst. Hulín, úprava a doplnění MK	10 253 000,00	10 253 000,00		10 253 000,00
PS	14-14-01 t.ú. Hulín - Říkovice, TK	7 845 364,00	7 845 364,00	431 680,00	8 277 044,00
PS	15-14-01 žst. Říkovice, úprava a doplnění MK	3 367 439,00	3 367 439,00		3 367 439,00
PS	20-14-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů	3 227 302,00	3 227 302,00		3 227 302,00
PS	30-14-01 t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů	439 232,00	439 232,00		439 232,00
PS	40-14-01 t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů	3 076 077,00	3 076 077,00		3 076 077,00
PS	50-14-01 t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů	3 139 886,00	3 139 886,00		3 139 886,00
PS	90-14-01 Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému	13 430 618,00	18 702 133,40		18 702 133,40
PS	90-14-02 Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické kabelové sítě	19 876 019,00	21 483 207,90		21 483 207,90
PS	90-14-03 Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK	349 847,00	349 847,00		349 847,00
PS	90-14-04 Nedakonice - Říkovice, demontáž DK	498 507,00	498 507,00		498 507,00
PS	09-14-02 TNS Otrokovice, EZS	380 131,00	380 131,00		380 131,00
PS	09-14-03 TNS Otrokovice, LDP	831 671,00	831 671,00		831 671,00
PS	15-14-02 TNS Říkovice, EZS	346 024,00	346 024,00		346 024,00
PS	15-14-03 TNS Říkovice, LDP	792 930,00	792 930,00		792 930,00
PS	09-14-04 TNS Otrokovice, kamerový systém	2 282 648,00	2 282 648,00		2 282 648,00
PS	09-14-05 TNS Otrokovice, sdělovací zařízení	102 350,00	102 350,00		102 350,00
PS	15-14-04 TNS Říkovice, kamerový systém	1 975 893,00	1 975 893,00		1 975 893,00
PS	15-14-05 TNS Říkovice, sdělovací zařízení	104 048,00	104 048,00		104 048,00
PS	90-14-05 t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC	1 044 613,00	1 044 613,00		1 044 613,00

stavba:		Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 11	Vícepráce ZL 18,19,20,21,22,24,26	Rozpočet dod. č. 12
<b>D.3</b>		<b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>			
PS	01-05-01	TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	523 236,00	1 922 366,00	1 922 366,00
PS	01-05-02	Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT	1 867 788,00	2 171 788,00	2 171 788,00
PS	09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 446 041,00	8 926 741,00	8 926 741,00
PS	09-05-02	Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT	438 815,00	438 815,00	438 815,00
PS	15-05-01	TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 506 655,00	8 759 155,00	8 759 155,00
PS	15-05-02	Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT	437 495,00	437 495,00	437 495,00
PS	17-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT a fidičního systému	3 431 995,00	5 110 855,00	5 110 855,00
PS	09-09-02	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	39 802 988,00	39 802 988,00	39 802 988,00
PS	09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	10 119 343,00	10 119 343,00	10 119 343,00
PS	09-09-04	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - E.ON	-	5 131 226,00	5 131 226,00
PS	15-09-01	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie	15 997 752,00	22 860 752,00	22 860 752,00
PS	15-09-02	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	3 356 323,00	5 279 625,40	5 279 625,40
PS	15-09-03	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	6 374 849,00	9 198 339,00	9 198 339,00
PS	01-09-01	TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC	346 459,00	7 429 513,30	7 429 513,30
PS	01-09-02	TNS Nedakonice, vazba ochran	1 399 912,00	6 947 607,32	6 947 607,32
PS	09-09-05	TNS Otrokovice, technologie balancérů	276 532 022,00	276 532 022,00	276 532 022,00
PS	09-09-08	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV	48 256 740,00	48 256 740,00	48 256 740,00
PS	09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ	9 595 670,00	9 595 670,00	9 595 670,00
PS	09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 22kV	27 311 042,00	27 311 042,00	27 311 042,00
PS	09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba	5 061 968,00	5 061 968,00	5 061 968,00
PS	09-09-12	TNS Otrokovice, měření spotřeby	1 208 269,00	1 208 269,00	1 208 269,00
PS	09-09-13	TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX	2 020 005,00	2 020 005,00	2 020 005,00
PS	09-09-14	TNS Otrokovice, nasazení převozného TNS	20 111 859,00	20 111 859,00	20 111 859,00
PS	09-09-15	TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV	8 529 579,00	8 529 579,00	8 529 579,00
PS	09-09-16	TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace	2 800 164,00	2 800 164,00	2 800 164,00
PS	09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochran	1 332 824,00	1 332 824,00	1 332 824,00
PS	09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON	9 010 149,00	9 010 149,00	9 010 149,00
PS	15-09-05	TNS Říkovice, technologie balancérů	138 583 667,00	138 583 667,00	138 583 667,00
PS	15-09-08	TNS Říkovice, rozvodna 25kV	44 390 081,00	44 390 081,00	44 390 081,00
PS	15-09-09	TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ	3 804 555,00	3 804 555,00	3 804 555,00
PS	15-09-10	TNS Říkovice, rozvodna 22kV	15 956 610,00	15 956 610,00	15 956 610,00
PS	15-09-11	TNS Říkovice, eliminace hoření LIS	803 352,00	803 352,00	803 352,00
PS	15-09-12	TNS Říkovice, vlastní spotřeba	5 655 946,00	5 655 946,00	5 655 946,00
PS	15-09-13	TNS Říkovice, měření spotřeby	2 352 674,00	2 352 674,00	2 352 674,00
PS	15-09-14	TNS Říkovice, registrační měření -BLACKBOX	2 345 095,00	2 345 095,00	2 345 095,00
PS	15-09-15	TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace	597 642,00	597 642,00	597 642,00
PS	15-09-16	TNS Říkovice, vazba ochran	1 399 912,00	1 399 912,00	1 399 912,00
PS	15-09-17	TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ	6 302 309,00	6 302 309,00	6 302 309,00
PS	07-13-01	Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napájení EOV	2 326 690,00	2 326 690,00	2 326 690,00
PS	09-08-01	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz	15 481 236,00	15 481 236,00	15 481 236,00
PS	09-08-02	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV	1 563 349,00	2 235 545,00	2 235 545,00
PS	09-08-03	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS	4 908 617,00	4 908 617,00	4 908 617,00
PS	15-08-01	TNS Říkovice, rozvodna 6kV, 50Hz	3 978 198,00	3 978 198,00	3 978 198,00
PS	15-08-02	TNS Říkovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz	673 430,00	673 430,00	673 430,00
<b>E.1.1.1</b>		<b>Železniční svršek</b>			
SO	01-17-01	žst. Nedakonice, úprava LIS	1 894 699,00	1 894 699,00	1 894 699,00
SO	09-17-01	TNS Otrokovice, úprava vlečky	601 973,00	601 973,00	601 973,00
SO	10-17-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS	2 571 377,00	2 571 377,00	2 571 377,00
SO	14-17-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS	1 072 941,00	1 072 941,00	1 072 941,00
SO	15-17-01	TNS Říkovice, úprava vlečky	9 543 867,00	9 543 867,00	9 543 867,00
<b>E.1.4</b>		<b>Mosty, propustky, zdi</b>			
SO	90-19-01	Nedakonice - Říkovice, přechody kabelů přes mostní objekty	4 222 471,00	4 222 471,00	4 222 471,00
<b>E.1.5</b>		<b>Ostatní inženýrské objekty</b>			
SO	SO 90-14-06	Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV	-		
SO	90-00-01	Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy	3 129 779,00	3 129 779,00	3 129 779,00
<b>E.1.6</b>		<b>Potrubi vedení</b>			
SO	09-22-01	TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu	186 222,00	186 222,00	186 222,00
SO	09-27-01	TNS Otrokovice, kanalizace	4 303 672,00	4 303 672,00	4 303 672,00
SO	15-22-01	TNS Říkovice, rozvod vody v areálu	1 194 201,00	1 194 201,00	1 194 201,00
SO	15-27-01	TNS Říkovice, kanalizace	2 712 126,00	4 814 747,00	4 814 747,00

stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 11	Vícepráce ZL 18,19,20,21,22,24,26	Rozpočet dod. č. 12
<b>E.1.8</b>		<b>Pozemní komunikace</b>				
SO	09-18-01	TNS Otrokovice, zpevněné plochy	9 191 942,00	9 191 942,00		9 191 942,00
SO	09-18-02	TNS Otrokovice, HTÚ	3 386 561,00	3 386 561,00		3 386 561,00
SO	15-18-01	TNS Říkovice, zpevněné plochy	8 444 942,00	8 444 942,00		8 444 942,00
SO	15-18-02	TNS Říkovice, příjezdová komunikace	2 672 066,00	2 672 066,00		2 672 066,00
SO	15-18-03	TNS Říkovice, HTÚ	4 876 413,00	5 288 898,50		5 288 898,50
<b>E.3.1</b>		<b>Trakční vedení</b>				
SO	01-01-01	Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení	11 610 387,00	15 068 426,00		15 068 426,00
SO	01-01-03	Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení	2 732 312,00	2 795 457,50		2 795 457,50
SO	02-01-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení	15 468 934,00	15 468 934,00		15 468 934,00
SO	03-01-01	žst. Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení	27 198 406,00	27 198 406,00		27 198 406,00
SO	04-01-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava trakčního vedení	13 023 146,00	13 023 146,00		13 023 146,00
SO	05-01-01	žst. Huštěnovice, úprava trakčního vedení	7 436 595,00	7 436 595,00		7 436 595,00
SO	06-01-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava trakčního vedení	18 053 064,00	18 053 064,00		18 053 064,00
SO	07-01-01	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení	11 094 138,00	11 094 138,00		11 094 138,00
SO	07-01-03	žst. Napajedla, úprava připojení MVV na TV	2 753 174,00	2 753 174,00		2 753 174,00
SO	07-01-04	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení vlečky Fatra a.s.	1 038 005,00	1 038 005,00		1 038 005,00
SO	08-01-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení	15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	09-01-01	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení	22 039 071,00	22 039 071,00		22 039 071,00
SO	09-01-03	žst. Otrokovice, napájecí vedení	12 186 067,00	12 186 067,00		12 186 067,00
SO	09-01-04	žst. Otrokovice, zpětné vedení	486 448,00	486 448,00		486 448,00
SO	09-01-05	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky TOMA	1 126 880,00	1 300 015,40		1 300 015,40
SO	09-01-07	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky Barum	988 788,00	988 788,00		988 788,00
SO	10-01-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení	15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	10-01-03	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ZOK	1 897 784,00	1 897 784,00		1 897 784,00
SO	11-01-01	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení	14 201 313,00	14 201 313,00		14 201 313,00
SO	11-01-03	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení vlečky Metalšrot	823 979,00	823 979,00		823 979,00
SO	12-01-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava trakčního vedení	18 380 936,00	18 380 936,00		18 380 936,00
SO	12-01-03	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ZOK	2 204 703,00	2 204 703,00		2 204 703,00
SO	13-01-01	žst. Hulín, úprava trakčního vedení	21 886 883,00	21 886 883,00		21 886 883,00
SO	13-01-03	žst. Hulín, úprava ZOK	1 281 318,00	1 281 318,00		1 281 318,00
SO	14-01-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení	20 259 998,00	20 259 998,00		20 259 998,00
SO	15-01-01	žst. Říkovice, úprava trakčního vedení	10 916 886,00	10 916 886,00		10 916 886,00
SO	15-01-03	žst. Říkovice, napájecí vedení	9 454 839,00	9 454 839,00		9 454 839,00
SO	15-01-04	žst. Říkovice, zpětné vedení	3 837 420,00	3 837 420,00	13 467 823,82	17 305 243,82
<b>E.3.2</b>		<b>Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) – stavební část</b>				
SO	07-15-01	Žst. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREV01, stavební část	531 598,00	531 598,00		531 598,00
SO	09-15-01	TNS Otrokovice, demolice	10 440 681,00	10 440 681,00		10 440 681,00
SO	09-15-02	TNS Otrokovice, technologická budova	38 471 336,00	38 471 336,00		38 471 336,00
SO	09-15-03	TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část	17 625 982,00	17 625 982,00		17 625 982,00
SO	09-15-04	TNS Otrokovice, kabelovod	597 194,00	597 194,00		597 194,00
SO	09-15-05	TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	3 621 503,00	3 621 503,00		3 621 503,00
SO	09-15-06	TNS Otrokovice, garáž	716 435,00	716 435,00		716 435,00
SO	09-15-07	TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby	917 057,00	917 057,00		917 057,00
SO	09-15-08	TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže	248 915,00	248 915,00		248 915,00
SO	09-15-09	TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS	433 480,00	433 480,00		433 480,00
SO	09-33-01	TNS Otrokovice, oplocení	1 079 668,00	1 079 668,00		1 079 668,00
SO	15-15-01	TNS Říkovice, demolice	8 742 681,00	8 742 681,00		8 742 681,00
SO	15-15-02	TNS Říkovice, technologická budova	24 470 844,00	24 470 844,00		24 470 844,00
SO	15-15-03	TNS Říkovice, R110kV - stavební část	2 455 529,00	2 910 253,75		2 910 253,75
SO	15-15-04	TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část	17 288 312,00	44 777 036,40		44 777 036,40
SO	15-15-05	TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část	4 194 321,00	4 194 321,00		4 194 321,00
SO	15-15-06	TNS Říkovice, kabelovod	2 804 154,00	14 350 425,82		14 350 425,82
SO	15-15-07	TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	2 708 878,00	2 708 878,00		2 708 878,00
SO	15-33-01	TNS Říkovice, oplocení	974 416,00	974 416,00		974 416,00
<b>E.3.4</b>		<b>Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)</b>				
SO	07-06-02	Žst. Napajedla, úprava EOV	2 660 157,00	2 660 157,00		2 660 157,00
<b>E.3.6</b>		<b>Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO	01-06-01	Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení	137 436,00	137 436,00		137 436,00
SO	01-06-02	Žst. Nedakonice, DOÚO	1 014 057,00	3 205 217,00		3 205 217,00
SO	03-06-01	Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení	202 397,00	202 397,00		202 397,00
SO	05-06-01	Žst. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 052 771,00	2 052 771,00		2 052 771,00



stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 11	Vícepráce ZL 18,19,20,21,22,24,26	Rozpočet dod. č. 12
SO	07-06-01	Žst. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	09-06-01	Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	599 753,00	599 753,00		599 753,00
SO	09-12-01	TNS Otrokovice, kabelové rozvody vn	11 144 389,00	11 144 389,00		11 144 389,00
SO	09-04-01	TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV	2 284 516,00	2 600 712,40		2 600 712,40
SO	09-06-02	TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	6 386 272,00	6 386 272,00		6 386 272,00
SO	09-06-03	TNS Otrokovice, DOÚO	9 691 367,00	20 161 182,80		20 161 182,80
SO	09-06-04	TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač"	4 735 489,00	4 735 489,00		4 735 489,00
SO	11-06-01	Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	13-06-01	Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	227 364,00	227 364,00		227 364,00
SO	15-12-01	TNS Říkovice, kabelové rozvody vn	6 892 372,00	7 397 044,00		7 397 044,00
SO	15-04-01	TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV	900 794,00	900 794,00		900 794,00
SO	15-06-02	TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	4 015 678,00	4 486 493,93		4 486 493,93
SO	15-06-03	TNS Říkovice, DOÚO	6 839 191,00	6 839 191,00		6 839 191,00
SO	15-06-04	Žst. Říkovice, úprava rozvodů nn	1 245 088,00	1 245 088,00		1 245 088,00
<b>E.3.7</b>		<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>				
SO	01-01-02	Žst. Nedakonice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	692 141,00	4 136 700,00		4 136 700,00
SO	02-01-02	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	2 047 725,00	2 085 068,00		2 085 068,00
SO	03-01-02	žst. Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	1 580 827,00	5 341 935,00		5 341 935,00
SO	04-01-02	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava ukolejnění	1 720 687,00	1 720 687,00		1 720 687,00
SO	05-01-02	žst. Huštěnovice, úprava ukolejnění	489 503,00	3 092 520,00		3 092 520,00
SO	06-01-02	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava ukolejnění	2 370 234,00	2 370 234,00		2 370 234,00
SO	07-01-02	žst. Napajedla, úprava ukolejnění	645 547,00	2 698 049,00		2 698 049,00
SO	07-01-05	žst. Napajedla, úprava ukolejnění vlečky Fatra a.s.	127 046,00	127 046,00		127 046,00
SO	08-01-02	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolejnění	2 059 849,00	2 059 849,00		2 059 849,00
SO	09-01-02	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	1 904 742,00	3 271 142,00		3 271 142,00
SO	09-01-06	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky TOMA	317 663,00	317 663,00		317 663,00
SO	09-01-08	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky BARUM	264 324,00	264 324,00		264 324,00
SO	10-01-02	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ukolejnění	2 072 791,00	2 145 449,00		2 145 449,00
SO	11-01-02	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění	822 880,00	2 851 976,00		2 851 976,00
SO	11-01-04	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění vlečky Metalsrot	293 920,00	293 920,00		293 920,00
SO	12-01-02	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ukolejnění	2 388 124,00	2 388 124,00		2 388 124,00
SO	13-01-02	žst. Hulín, úprava ukolejnění	2 343 826,00	4 368 737,00		4 368 737,00
SO	14-01-02	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava ukolejnění	2 379 797,00	2 379 797,00		2 379 797,00
SO	15-01-02	žst. Říkovice, úprava ukolejnění	686 352,00	1 723 456,00		1 723 456,00
<b>E.3.8</b>		<b>Vnější uzemnění</b>				
SO	09-06-05	TNS Otrokovice, vnější uzemnění	2 643 857,00	2 643 857,00		2 643 857,00
SO	15-06-05	TNS Říkovice, vnější uzemnění	1 367 431,00	2 083 154,00		2 083 154,00
SO	07-06-03	Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46kV	433 074,00	433 074,00		433 074,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3256039

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8e8f761c-b007-467e-998c-7f200e28264e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.12.2022 14:04:01



4c10a569-6f59-4f45-a7cf-ba38d0a059ea